

FONDO REGIONAL 2017  
FORMATO DE AVANCE FISICO-FINANCIERO


Entidad federativa: 20 OAXACA  
 Nombre del Programa y Ejercicio Fiscal: FONDO REGIONAL 2017  
 Nombre del Proyecto: FONREGION-2017 (OAXACA)  
 Nombre del Subproyecto: CONSTRUCCIÓN DE LOS EDIFICIO DE: LABORATORIO PROPEDEÚTICO DE SALUD Y LABORATORIO DE ANATOMIA Y DISECCION EN LA UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR  
 Techo Financiero: 26.772.390.00 (Oficios de autorización)  
 Otras Aportaciones: (especificar fuente)

30 DE DICIEMBRE DE 2017

No.	Proyecto Educativo	Nombre del Plantel	Localidad	Municipio	Descripción de la obra	Inversión			Contrato						Converso						Avance (Meta)				Observaciones				
						Autorizada	Contratada	Ejercida	N°	Nombre contratista	Importe	Fecha de Inicio		Fecha de Terminación		N°	Nombre contratista	Importe	Fecha de Inicio		Fecha de Terminación		Físico	M2		Físico	\$		
												Prog.	Real	Prog.	Real				Prog.	Real	Prog.	Real							
1	CONSTRUCCIÓN DE LABORATORIO PROPEDEÚTICO DE SALUD EN LA UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR	MIHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ	MIHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ	CONSTRUCCIÓN DE LABORATORIO PROPEDEÚTICO DE SALUD EN LA UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR	14.721.800,00	14.721.800,00	0,00	OP-LPN/FONREGIÓN-01/2017	ARGUTSA CONSTRUCCION NES, S.A. DE C.V.	10.513.275,58	31-oct-17	31-oct-17	28-abr-18			CM/OP-LPN/FONREGIÓN-01/2017	ARGUTSA CONSTRUCCION NES, S.A. DE C.V.	4.208.324,44	30-abr-18		28-jun-18			21,00	473,29	0,00	0,00	ESTA OBRA SE INICIO EL 31 DE OCTUBRE DE 2017, ACTUALMENTE SE ENCUENTRA EN PROCESO CONSTRUCTIVO.
2	CONSTRUCCIÓN DE LABORATORIO LABORATORIO DE ANATOMÍA Y DISECCIÓN EN LA UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR	MIHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ	MIHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ	CONSTRUCCIÓN DE LABORATORIO LABORATORIO DE ANATOMÍA Y DISECCIÓN EN LA UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR	12.050.790,00	12.050.790,00	0,00	OP-LPN/FONREGIÓN-02/2017	ARGUTSA CONSTRUCCION NES, S.A. DE C.V.	7.841.616,87	31-oct-17	31-oct-17	13-abr-18			CM/OP-LPN/FONREGIÓN-02/2017	ARGUTSA CONSTRUCCION NES, S.A. DE C.V.	4.209.173,33	15-abr-18		13-jun-18			10,00	188,93	0,00	0,00	ESTA OBRA SE INICIO EL 31 DE OCTUBRE DE 2017, ACTUALMENTE SE ENCUENTRA EN PROCESO CONSTRUCTIVO.
<b>TOTAL</b>						<b>26.772.390,00</b>	<b>26.772.390,00</b>	<b>-</b>			<b>18.364.892,23</b>								<b>8.417.497,77</b>										

  
**UNSI**  
 OAXACA  
**DEPTO. DE PROYECTOS CONSTRUCCION Y MTO.**

Elabora: ARG. RAQUEL LÓPEZ SALVADOR  
 Nombre y cargo: JEFA DEL DEPTO. DE PROYECTOS, CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO  
 UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR

  
**UNSI**  
 OAXACA  
**VICE-RECTORÍA DE ADMINISTRACIÓN**

Autorizó: L.C.E. ERICK ALEJOS GONZALEZ VALENZUELA  
 Nombre y cargo: VICE-RECTOR DE ADMINISTRACIÓN  
 UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR