



UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR

ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN

"CONSTRUCCIÓN DE UN AUDITORIO PARA LA DES DE CIENCIAS SOCIALES Y ADMINISTRATIVAS Y CIENCIAS DE LA SALUD EN LA UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR"

OBRA	"CONSTRUCCIÓN DE UN AUDITORIO PARA LA DES DE CIENCIAS SOCIALES Y ADMINISTRATIVAS Y CIENCIAS DE LA SALUD EN LA UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR"	OFICIO DE AUTORIZACION	SF/SPIP/DPIP/FAM-IES/1357/2017
NOMBRE DE ESCUELA	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR	FUENTE	E RECURSOS FEDERALES
LOCALIDAD	MAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ	ORIGEN	B APORTACIONES
MUNICIPIO	059 MAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ, OAX.	SUBORIGEN	H FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES-EDUCATIVA SUPERIOR
REGION	SIERRA SUR	CLAVE DE FINANCIAMIENTO	0217 FAM IES CAPITAL
ESTADO	020 OAXACA	PROGRAMA	139 FORMACION PROFESIONAL Y POSGRADO
FECHA DE INICIO	14 DE AGOSTO DE 2017	SUBPROGRAMA	02 ESPACIO EDUCATIVO EN NIVEL SUPERIOR CONSTRUIDO
FECHA DE TÉRMINO	07 DE MARZO DE 2018	NUM. DE OBRA	FAM-IES/1357/2017
CONTRATISTA	CONSTRUCCIONES AMBIENTALES, H.C. S.A. DE C.V.	CONTRATO	No. UNSIS/LEOP-01/FAM2017-01/2017
		ADENDUM AL CONTRATO	No. CM/LEOP/FAM2017-01/2017

EN LA CIUDAD DE MAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ OAX. A LAS 12:30 HRS., DEL 23 DE MARZO 2018, SE REUNIERON EN EL PLANTEL ESCOLAR LAS PERSONAS CUYOS NOMBRES APARECEN AL CALCE DE ESTA ACTA, CON OBJETO DE ENTREGAR Y RECIBIR LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DE UN AUDITORIO PARA LA DES DE CIENCIAS SOCIALES Y ADMINISTRATIVAS Y CIENCIAS DE LA SALUD EN LA UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR", SEGÚN DESCRIPCIÓN ABAJO MENCIONADA, LOS TRABAJOS FUERON REALIZADOS CON RECURSOS DEL FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES 2017, CON CLAVE DE FINANCIAMIENTO "0217 FAM IES CAPITAL", AUTORIZADOS A ESTA UNIVERSIDAD ESPECIFICAMENTE PARA LAS INVERSIONES QUE AMPARAN ESTA ACTA.

TRABAJO EJECUTADO	
OBRA NUEVA	X
AMPLIACIÓN	
REPARACIÓN	
TERMINACIÓN	
EQUIPO Y MOBILIARIO	

CLASIFICACION DE LA OBRA REALIZADA						
A-C-L	A	C	L	T	AX	S
AULAS, CUBICULOS Y LABORATORIOS	AULAS	CUBICULOS	LABORATORIO	TALLER	ANEXOS	SERVICIOS GENERALES
					X	

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA:

CONSTRUCCIÓN DE UN AUDITORIO PARA LA DES DE CIENCIAS SOCIALES Y ADMINISTRATIVAS Y CIENCIAS DE LA SALUD EN LA UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR., EDIFICIO DE 1,469.73 M2, TRABAJOS A BASE DE CIMENTACIÓN CON ZAPATAS CORRIDAS Y CONTRA TRABES DE CONCRETO ARMADO, ESTRUCTURA CONFORMADA POR COLUMNAS, MUROS, TRABES, LOSA DE CONCRETO ARMADO, Y CUBIERTA TÉRMICA DE MULTITECHO, Y ESTRUCTURA METÁLICA, MUROS DIVISORIOS DE BLOCC LIGERO Y HUECO DE TEPEXIL, CON UN ESPESOR DE 20 CMS., MUROS DE LADRILLO DE BARRO ROJO DE 14 CMS. DE ESPESOR, CON APLANADO FINO AL INTERIOR Y EXTERIOR, FIRME DE CONCRETO REFORZADO CON MALLA ELECTRO SOLDADA, PISO LISO DE CONCRETO EN ÁREA DE ESPECTADORES, Y ESCENARIO, IMPERMEABILIZACIÓN DE AZOTEAS, INSTALACIÓN HIDROSANITARIA, AUDIO, VIDEO, ELÉCTRICA, RED DE DATOS., Y SISTEMA DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL.

AREA CONSTRUIDA:	1,469.73	M2	INVERSIÓN EJERCIDA:	\$	8,307,704.70
EDIFICIOS:	1,469.73	M2	EDIFICIO:	\$	8,307,704.70
OBRA EXTERIOR			OBRA EXTERIOR:	\$	
PAVIMENTOS:			CONTRATO:	\$	7,886,377.07
OTROS:			ADENDUM:	\$	421,327.63
SUP. TERRENO:			MOB. Y EQUIPO:	\$	

EL PLANTEL SE ENTREGA CON LOS SERVICIOS SIGUIENTES: SERVICIOS MUNICIPALES

ELECTRIFICACIÓN

AGUA

DRENAJE



Construcciones Ambientales HC
S.A. de C.V.

CONSTRUCCIONES AMBIENTALES H.C. S.A. DE C.V.
R.F.C. CAH0605029M5
13 de Septiembre 208 Fracc. Niños Héroes
C.P. 68030 Oax. Tel: 514 23 68



UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR

ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN

"CONSTRUCCIÓN DE UN AUDITORIO PARA LA DES DE CIENCIAS SOCIALES Y ADMINISTRATIVAS Y CIENCIAS DE LA SALUD EN LA UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR"

CONTRATISTA:	CONSTRUCCIONES AMBIENTALES, H.C. S.A. DE C.V.	NUM. DE OBRA	FAM-IES/1357/2017
R.F.C.	CAH0605029M5	PROGRAMA	139 FORMACION PROFESIONAL Y POSGRADO
CONTRATO No.	No. UNSIS/LEOP-01/FAM2017-01/2017	SUBPROGRAMA	02 ESPACIO EDUCATIVO EN NIVEL SUPERIOR
CONVENIO MODIFICATORIO No.	No. CM/LEOP/FAM2017-01/2017	CLAVE FINANCIAMIENTO	CONSTRUIDO 0217 FAM IES CAPITAL
UBICACIÓN:	MIHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ		

FECHA DE INICIO PROGRAMADO	14 DE AGOSTO DE 2017	FECHA DE TERMINO PROGRAMADA	11 DE DICIEMBRE DE 2017
CONVENIO MODIFICATORIO	22 DE DICIEMBRE DE 2017	FECHA DE TERMINO ADENDUM	29 DE DICIEMBRE DE 2017
CONVENIO MODIF. OBRA COMPLEMENTARIA	12 DE DICIEMBRE DE 2017	FECHA DE TERMINO ADENDUM	16 DE FEBRERO DE 2018
PRORROGA INICIO	17 DE FEBRERO DE 2018	PRORROGA FIN	07 DE MARZO DE 2018
FECHA REAL DE INICIO	14 DE AGOSTO DE 2017	FECHA REAL DE TERMINO	07 DE MARZO DE 2018

COMPAÑIA AFIANZADORA: FIANZAS DORAMA, S.A.

FIANZA DE ANTICIPO (NUM., PORCENTAJE E IMPORTE)	No.	17A28566	%	30	\$	2,365,913.12
FIANZA DE CUMPLIMIENTO (NUM., PORCENTAJE E IMPORTE)	No.	17A28574	%	10	\$	788,637.71
FIANZA DE CUMPLIMIENTO ADENDUM (NUM., PORCENTAJE E IMPORTE)	No.	17A28574	%	10	\$	42,132.76

COMPAÑIA AFIANZADORA: FIANZAS DORAMA, S.A.

FIANZA DE VICIOS OCULTOS (NUM., PORCENTAJE E IMPORTE)	No.		%	10	\$	830,770.47
---	-----	--	---	----	----	------------

EN LA LOCALIDAD DE MIHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ, OAXACA, DE LA REGIÓN DE LA SIERRA SUR, SE REUNIERON EL DÍA 23 DE MARZO 2018, LOS ABAJO FIRMANTES, PARA RECIBIR LOS TRABAJOS, OBJETO DE ESTE CONTRATO Y QUE SE DESCRIBEN A CONTINUACIÓN:

LA UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR DENTRO DE LOS TERMINOS DEL CONTRATO Y SUS DISPOSICIONES GENERALES, RECIBE LOS TRABAJOS QUE SE DESCRIBEN; CONSTRUCCIÓN DE UN AUDITORIO PARA LA DES DE CIENCIAS SOCIALES Y ADMINISTRATIVAS Y CIENCIAS DE LA SALUD EN LA UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR., EDIFICIO DE 1,469.73 M2, TRABAJOS A BASE DE CIMENTACIÓN CON ZAPATAS CORRIDAS Y CONTRA TRABES DE CONCRETO ARMADO, ESTRUCTURA CONFORMADA POR COLUMNAS, MUROS, TRABES, LOSA DE CONCRETO ARMADO, Y CUBIERTA TÉRMICA DE MULTITECHO, Y ESTRUCTURA METÁLICA, MUROS DIVISORIOS DE BLOCK LIGERO Y HUECO DE TEPEXIL, CON UN ESPESOR DE 20 CMS., MUROS DE LADRILLO DE BARRO ROJO DE 14 CMS. DE ESPESOR, CON APLANADO FINO AL INTERIOR Y EXTERIOR, FIRME DE CONCRETO REFORZADO CON MALLA ELECTRO SOLDADA, PISO LISO DE CONCRETO EN ÁREA DE ESPECTADORES, Y ESCENARIO, IMPERMEABILIZACIÓN DE AZOTEAS, INSTALACIÓN HIDROSANITARIA, AUDIO, VIDEO, ELÉCTRICA, RED DE DATOS., Y SISTEMA DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL., RESERVANDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTES POR LA OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES EMPLEADOS, MANO DE OBRA, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS.

DESCRIPCIÓN DEL PAGO DE LAS ESTIMACIONES											
MONTO CONTRATADO	\$	7,886,377.07		MONTO ADENDUM	\$	421,327.63		TOTAL	\$	8,307,704.70	
ESTIMACION No.	PERIODO DE EJECUCION			SERIE FACT.	FECHA FACT.	IMPORTE S/IVA		IMPORTE C/IVA			
1 (UNO)	14-ago-17	AL	26-sep-17	1145	24-oct-17	\$	539,373.85	\$	625,673.67		
2 (DOS)	27-sep-17	AL	14-oct-17	1355	07-dic-17	\$	2,804,530.97	\$	3,253,255.93		
3 (TRES)	15-oct-17	AL	11-nov-17	1450	29-dic-17	\$	320,576.38	\$	371,868.60		
4 (CUATRO)	12-nov-17	AL	30-ene-18	1651	23-feb-18	\$	1,335,247.86	\$	1,548,887.52		
5 (CINCO)	31-ene-18	AL	12-feb-18	1991	16-mar-18	\$	1,199,358.04	\$	1,391,255.33		
6 (SEIS) FINIQUITO	13-feb-18	AL	07-mar-18		23-mar-18	\$	962,727.28	\$	1,116,763.65		

A) TOTAL EJERCIDO	\$	7,161,814.38	\$	8,307,704.70
B) SALDO NO EJERCIDO	\$	-	\$	-
SUMA SALDO EJERCIDO+SALDO NO EJERCIDO(A+B)	\$	7,161,814.38	\$	8,307,704.70

Construcciones Ambientales H.C.
S.A. de C.V.
R.F.C. CAH0605029M5
13 de Septiembre 208 Fracc. Niños Héroes
C.P. 68030 Oax. Tel: 514 23 68

[Handwritten signatures and scribbles]

[Handwritten scribbles]



UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR

ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN

"CONSTRUCCIÓN DE UN AUDITORIO PARA LA DES DE CIENCIAS SOCIALES Y ADMINISTRATIVAS Y CIENCIAS DE LA SALUD EN LA UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR"

OBRA No. FAM-IES/1357/2017

CONTRATO No. No. UNSIS/LEOP-01/FAM2017-01/2017

CONVENIO MODIFICATORIO No. No. CM/LEOP/FAM2017-01/2017

LOS ASISTENTES PROCEDEN A HACER UN RECORRIDO POR LA OBRA MENCIONADA, Y ACTO SEGUIDO LA CONTRATISTA: ING. HEBERTO CHÁVEZ GARCÍA, REPRESENTANTE LEGAL DE CONSTRUCCIONES AMBIENTALES, H.C. S.A. DE C.V., HACE LA ENTREGA MATERIAL DE LA MISMA AL L.C.E. ERICK ALEXIS OCHOA VALENCIA, VICE-RECTOR ADMINISTRATIVO DE LA UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR QUE RECIBE A NOMBRE DE ESTA.

1.- OBRA CIVIL	1.1. EDIFICACION	%	<u>100%</u>
2. MOBILIARIO	1.2 OBRA EXTERIOR	%	<u> </u>
3.-EQUIPO		%	<u> </u>

A ENTERA SATISFACCION EN PRESENCIA DE LAS PERSONAS QUE ASISTEN AL PRESENTE, FIRMANDO AL CALCE PARA CONSTANCIA.

ENTREGA POR LA CONSTRUCTORA

RECIBE POR LA UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR

FIRMA [Firma]
 NOMBRE: ING. HEBERTO CHÁVEZ GARCÍA
 CARGO: REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA [Firma]
 NOMBRE: L.C.E. ERICK ALEXIS OCHOA VALENCIA
 CARGO: VICE-RECTOR DE ADMINISTRACIÓN

TESTIGOS:



Construcciones Ambientales H.C.

S.A. de C.V.

CONSTRUCCIONES AMBIENTALES H.C. S.A. DE C.V.

R.F.C. CAH0605029M5

13 de Septiembre 208 Fracc. Niños Héroes

C.P. 68030 Oax. Tel: 514 29 68

CARGO: AUDJTOR INTERNO DE LA UNIVERSIDAD DE LA SIERRA

FIRMA [Firma]
 NOMBRE: ARQ. RAQUEL LÓPEZ SALVADOR
 CARGO: JEFA DEL DEPTO. DE PROYECTOS, CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR

FIRMA [Firma]
 NOMBRE: L.C.E. ROSARIO HERNÁNDEZ LÓPEZ
 CARGO: JEFE DEL DEPTO. DE RECURSOS FINANCIEROS DE LA UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR

OBSERVACIONES:

ANEXOS: