


REPORTE DESCRIPTIVO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL

DATOS DE LA UNIVERSIDAD

<p>Nombre: <b>Universidad de la Sierra Sur</b> Entidad federativa: <b>Oaxaca</b> Calle: <b>Ins 911, ZIMASUR22N</b></p>		<p>Nombre: <b>Atq. Rogael López Salazar</b> Cargo: <b>Coordinador de Construcción y Mantenimiento</b> Teléfono: <b>01951 97 241 00, ext. 1309</b> Correo electrónico: <b>calvarez7@gmail.com y lcalvarez@unsis.edu.mx</b></p>	
<p>Nombre: <b>LCE Erick Abas Ochoa</b> Cargo: <b>Vice Rector de Administración</b> Teléfono: <b>01 951 97 241 00</b> Correo electrónico: <b>eras16@gmail.com y veras@unsis.edu.mx</b></p>		<p>Nombre: <b>Atq. Rogael López Salazar</b> Cargo: <b>Coordinador de Construcción y Mantenimiento</b> Teléfono: <b>01951 97 241 00, ext. 1309</b> Correo electrónico: <b>calvarez7@gmail.com y lcalvarez@unsis.edu.mx</b></p>	


DATOS DEL AVANCE DEL PROYECTO

Prioridad	Nombre del proyecto	Tipo de proyecto		Monto autorizado	Monto ejecutado	Remanente	Alcance del proyecto en cuanto a espacios físicos, metros cuadrados y tipo de proyecto		Acciones que sustentan el avance?	Acciones por realizar	Fechas?		Observaciones	¿Es susceptible de ser inaugurado? (Causas)	Si ya fue inaugurada		Cuenta con Actas		
		Obra de construcción	Equipamiento				Adaptaciones y mejoras	Mantenimiento			Proyecto sustentable	Especializado			cantidad construido	metros cuadrados		% de avance	Inicio
2	Ampliación del Edificio de Servicios Escolares, en la Universidad de la Sierra Sur.	X		\$ 1,079,470.00	\$ 1,079,470.00	\$ -	7	155.49	El proyecto se encuentra en proceso de Autorización ante las instancias estatales correspondientes.	2. Ejecutar el recibo de acuerdo a la Ley de Obras Públicas vigente, siendo el responsable el Departamento de Obras Públicas y el ejecutor el proyecto. 3. Emitir el folio y formalizar el contrato de obra pública con la empresa a la que fue adjudicado el proyecto. 4. Comenzar la ejecución del proyecto, con la supervisión de obra correspondiente. 5. Dar seguimiento a la ejecución del proyecto y rendir de cuentas ante las instancias correspondientes (SEF, Congreso de la Unión, Secretaría de la Gobernación y Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado). 6. Finalizar el proyecto, cuidando la rendición de cuentas.	GLOBAL DEL PROYECTO	17/05/19	30/10/19	El proyecto se encuentra en proceso de Autorización ante las instancias estatales correspondientes.					
3	Sistema de acceso y seguridad a la UNSIS	X		\$ 470,825.00	\$ 470,825.00	\$ -	5	189.41	El proyecto se encuentra en proceso de Autorización ante las instancias estatales correspondientes.	2. Ejecutar el recibo de acuerdo a la Ley de Obras Públicas vigente, siendo el responsable el Departamento de Obras Públicas y el ejecutor el proyecto. 3. Emitir el folio y formalizar el contrato de obra pública con la empresa a la que fue adjudicado el proyecto. 4. Comenzar la ejecución del proyecto, con la supervisión correspondiente. 5. Dar seguimiento a la ejecución del proyecto y rendir de cuentas ante las instancias correspondientes (SEF, Congreso de la Unión, Secretaría de la Gobernación y Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado). 6. Finalizar el proyecto, cuidando la rendición de cuentas.	GLOBAL DEL PROYECTO	17/05/19	17/09/19	El proyecto se encuentra en proceso de Autorización ante las instancias estatales correspondientes.					
4	Ampliación del Almacén de la Universidad de la Sierra Sur.	X		\$ 2,370,467.00	\$ 2,370,467.00	\$ -	1	164.22	El proyecto se encuentra en proceso de Autorización ante las instancias estatales correspondientes.	2. Ejecutar el recibo de acuerdo a la Ley de Adquisiciones Vigente, siendo el responsable el Departamento de Obras Públicas y el ejecutor el proyecto. 3. Emitir el folio y formalizar el contrato de obra pública con la empresa a la que fue adjudicado el proyecto. 4. Comenzar la ejecución del proyecto, con la supervisión de obra correspondiente. 5. Dar seguimiento a la ejecución del proyecto y rendir de cuentas ante las instancias correspondientes (SEF, Congreso de la Unión, Secretaría de la Gobernación y Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado). 6. Finalizar el proyecto, cuidando la rendición de cuentas.	GLOBAL DEL PROYECTO	10/06/19	15/12/19	El proyecto se encuentra en proceso de Autorización ante las instancias estatales correspondientes.					
<p><b>TOTAL</b></p>							13	39.00											
<p><b>TOTAL</b></p>							1	164.22											
<p><b>TOTAL</b></p>							1	164.22											



UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR  
VICE-RECTORÍA DE ADMINISTRACIÓN

Nombre y firma del Titular de la IES:  
*[Firma]*  
LCE Erick Abas Ochoa  
Vice Rector de Administración



UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR  
DEPTO. DE PROYECTOS DE CONSTRUCCION Y MITO.

Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES:  
*[Firma]*  
Atq. Rogael López Salazar  
Coordinador de Construcción y Mantenimiento





Nombre: **Universidad de la Sierra Sur**  
Entidad federativa: **Chiapas**  
Clave Inst: **011\_20UNISUR023N**  
Nombre LCE: **Erick Alexis Ochoa Valencia**  
Cargo: **Director de Administración**  
Teléfono: **01 951 57 2 41 00**  
Correo electrónico: **eov16@unisis.com y vadm@unisis.edu.mx**

**REPORTE DESCRIPTIVO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL**

DATOS DE LA UNIVERSIDAD

**RESPONSABLES**

Nombre: **Arq. Reginal López Salcedor**  
Cargo: **Jefe del Depto. De Proyectos, Construcción y Mantenimiento**  
Teléfono: **01951 57 2 41 00, ext. 1308**  
Correo electrónico: **caranar17@gmail.com y ralsador@unisis.edu.mx**

DATOS DEL AVANCE DEL PROYECTO		GLOBAL DEL PROYECTO	
reparación de escantinas del cambio de lámparas del área de espejadores del dormitorio	22	175.00	
adornos del dormitorio		98.14	
cambio de bañó del Icy del dormitorio		124.71	
cambio de muebles de bañó del dormitorio	6		
cambio de bañó de baños Icy del dormitorio		64.26	
cambio de mamparas de baños Icy del dormitorio		27.00	
Aplicación de pintura en el dormitorio de la Universidad		470.00	
<b>TOTAL</b>	<b>28</b>	<b>899.13</b>	
<b>5</b>	<b>X</b>	<b>\$ 642,702.26</b>	<b>\$</b>
<b>Mantenimiento de infraestructura académica en la Universidad de la Sierra Sur.</b>			
<b>6</b>	<b>X</b>	<b>\$ 346,400.00</b>	<b>\$</b>
<b>Iluminación de andadores de la Universidad de la Sierra Sur con lámparas ahorradoras de energía.</b>			
<b>TOTAL</b>	<b>20</b>	<b>0.00</b>	
<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	
<b>\$5,659,984.28</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$5,659,984.28</b>

**GLOBAL DEL PROYECTO**  
0 01/08/19 15/11/19

**GLOBAL DEL PROYECTO**  
0 17/05/19 17/09/19



LCE Erick Alexis Ochoa Valencia  
Vice rector de Administración  
Nombre y firma del titular de la IES

Reginal Lopez Salcedor  
Jefe del Depto. De Proyectos, Construcción y Mantenimiento  
Nombre y firma del titular de Obras y Mantenimiento de la IES

1 Se capturan los espacios que corresponden a la obra o proyecto. Se podrán anular tanto ítem como sea necesario.  
2 En esta sección se redactará de forma breve y concisa los trabajos a realizar, mismos que se verán reflejados en el reporte fotográfico.  
3 Es importante que las fechas de inicio y término estén actualizadas. Todas en dos dígitos: dd, mm y aa.






2019  
RSC

**FAM**  
FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA  
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL  
SUBDIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes: septiembre  
**Marzo\_2019**  
FECHA DE COORTE:

REPORTE FOTOGRAFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL

 Presente de avance <b>0</b>	<p>PROYECTO: <b>2</b></p> <p>Nombre de la obra: <b>Ampliación del Edificio de Servicios Escolares, en la Universidad de la Sierra Sur.</b></p> <p>CROQUIS DE LOCALIZACIÓN</p> 	<p>UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO</p> <p>CALLE GUILLERMO ROJAS MIANGOS, SIN, ESQ. AV. UNIVERSIDAD COLONIA CD. UNIVERSITARIA, MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DIAZ, OAXACA, C.P. 70800.</p>  <p>Referencia de fotos en croquis</p>
---	---	---

**FOTOS**

 <p>F1: Edificio de servicios escolares</p>	 <p>F2: Aglomeración de estudiantes en el Departamento de Servicios Escolares</p>
<p><b>Comentarios de los trabajos realizados:</b> El proyecto "Ampliación del Edificio de Servicios Escolares, en la Universidad de la Sierra Sur", se encuentra en proceso de Autorización ante las instancias estatales correspondientes.</p> <p>La fotografía F1, muestra el Edificio de servicios escolares La fotografía F2, muestra la Aglomeración de estudiantes en el Departamento de Servicios Escolares La fotografía F3, muestra Interior del edificio de servicios escolares La fotografía F4, muestra Vista posterior del Edificio de servicios escolares</p>	

 <p>F3: Interior Edificio de servicios escolares</p>	 <p>F4: Vista posterior Edificio de servicios escolares</p>
 <p>UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR UNISIS OAXACA</p> <p>DEPARTAMENTO DE <b>CONSTRUCCION Y MTC</b></p> <p>Info del Documento: <b>Act. Regular</b>          Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES:          _____</p>	

\* Es muy importante que se anexe reporte fotografico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña con fotos, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.



2019  
AÑO

**FAM**  
FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCION GENERAL DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA  
DIRECCION DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL  
SUBDIRECCION DE FOMENTO INSTITUCIONAL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA

Marzo 2019  
FECHA DE ENTREGA



Porcentaje de avance


0

PRIMORDIALES


3

Nombre de la obra:  
**Sistema de acceso y seguridad a la UNISIS**

CROQUIS DE LOCALIZACION



UBICACION DE LA OBRA O PROYECTO



CALLE GUILLERMO ROJAS MIANGOS, SIN,  
ESC. AV. UNIVERSIDAD COLONIA CD.  
UNIVERSITARIA, MIAHUATLAN DE PORFIRIO  
DIAZ, OAXACA, C.P. 70800.

Referencia de fotos en croquis

FOTOS



F1 Fachada del pórtico de la UNISIS



F2 Vista interior del pórtico donde se instalarán los torniquetes de acceso



F3 Vista de perfil acceso vehicular de la UNISIS



F4 Vista de perfil acceso peatonal de la UNISIS

Comentarios de los trabajos realizados:

El proyecto "Sistema de acceso y seguridad a la UNISIS", se encuentra en proceso de Autorización ante las instancias estatales correspondientes.

La fotografía F1, muestra la Fachada del pórtico de la UNISIS

La fotografía F2, muestra la Vista interior del pórtico donde se instalarán los torniquetes de acceso

La fotografía F3, muestra la Vista de perfil acceso vehicular de la UNISIS

La fotografía F4, muestra la Vista de perfil acceso peatonal de la UNISIS



CONSTRUCCION Y MTO

An. Rafael...  
Jefe del Depto. De Proyectos, Construcción y Mantenimiento  
Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

\* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexaron plantillas que podrán copiar-bajas para ser usadas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y asociaciones, en especial, se recomienda que se capture la imagen, muestre ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.

DE ADMINISTRACION



2019

FONDO

**FAM**

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCION GENERAL DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA  
DIRECCION DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL  
SUBDIRECCION DE FOMENTO INSTITUCIONAL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA

REPORTE FOTOGRAFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL

Mes reportado  
**Marzo, 2019**  
PERIODO DE COPIE




Porcentaje de avance

0


PRORROGADO

Nombre de la obra:

Ampliación del Almacén de Servicios Generales, en la Universidad de la Sierra Sur.



CROQUIS DE LOCALIZACION



Referencia de fotos en croquis

UBICACION DE LA OBRA O PROYECTO

CALLE GUILLERMO ROJAS MUJANGOS, SIN,  
ESQ. AV. UNIVERSIDAD COLONIA CD.  
UNIVERSITARIA, MIAHUATLAN DE PORFIRIO  
DIAZ, OAXACA, C.P. 70800.

FOTOS



F1. Vista frontal del almacén de servicios generales



F2. Bodega de madera improvisada para resguardar materiales



F3. Acceso a almacén de servicios generales



F4. Vista posterior del almacén de servicios generales

Comentarios de los trabajos realizados:

El proyecto "Ampliación del Almacén de Servicios Generales, en la Universidad de la Sierra Sur.", se encuentra en proceso de Autorización ante las instancias estatales correspondientes.

La fotografía F1, muestra la Vista frontal del almacén de servicios generales

La fotografía F2, muestra la Bodega de madera improvisada para resguardar materiales

La fotografía F3, muestra el interior del aula C2, equipada con un proyector.

La fotografía F4, muestra la Vista posterior del almacén de servicios generales



DEPTO. DE PROYECTOS  
CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO

Nombre y firma del titular de Obra y Mantenimiento de la IES

Lic. Erick Álvarez Hernández  
Viceministro de Planeación

\* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se sugiere una plantilla, por favor copiar tantas copias como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y abastecimiento, en especial, se recomienda que se anexe un plano angular y lugar para el antes, durante y después de la obra.

DE ADMINISTRACION



2019

FAM  
FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA  
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL  
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Más reportados  
Marzo, 2019  
FECHA DE CORTE:




Porcentaje de avance

0


PROGRESO 5

Nombre de la obra:

Mantenimiento de Infraestructura académica en la Universidad de la Sierra Sur.



CROQUIS DE LOCALIZACIÓN



Referencia de fotos en croquis

UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

CALLE GUILLERMO ROJAS MIANGOS, SN,  
ESQ. AV. UNIVERSIDAD COLONIA CO,  
UNIVERSITARIA, MIAHUATLAN DE PORFIRIO  
DIAZ, OAXACA, C.P. 70800.


FOTOS




F1: Fachada del paramito



F2: Vista lateral del paramito



F3: Vista lateral del paramito



F4: Piso del escenario del paramito



F5: Piso del acceso principal


Comentarios de los trabajos realizados:  
El proyecto "Mantenimiento de infraestructura académica en la Universidad de la Sierra Sur.", se encuentra en proceso de Autorización ante las instancias estatales correspondientes.

La fotografía F1: Fachada del paramito  
La fotografía F2: Vista lateral del paramito  
La fotografía F3: Vista lateral del paramito  
La fotografía F4: Piso del escenario del paramito  
La fotografía F5: Piso del acceso principal  
La fotografía F6: Plafón y luminarias  
La fotografía F7: Loseta del lobby  
La fotografía F8: Pintura e impermeabilizante  
La fotografía F9: Sanitarios para mujeres en el paramito


Lic. Erick Alexis Obeso  
Vicerector de Administración  
Nombre y firma del Titular de la IES



\* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una planilla, que podrán apoyar tantas planillas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la actividad con un mínimo de 10 minutos antes, durante y después de la obra.



Dr. Rafael López  
Jefe del Depto. De Proyectos, Construcción y Mantenimiento  
Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES



VICE-RECTORIA  
DE ADMINISTRACIÓN



2019

FAM

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA  
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL  
SUBDIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

REPORTE FOTOGRAFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL

Mes reportado  
Marzo\_2019  
PERIODO DE CORTE



Porcentaje de avance


0

PROYECTO

Nombre de la obra:


Mantenimiento de infraestructura académica en la Universidad de la Sierra Sur.

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN



REPORTE FOTOGRAFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL


UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO



Referencia de fotos en croquis

CALLE GUILLERMO ROJAS MUANGOS, S/N,  
ESQ. AV. UNIVERSIDAD COLONIA CD,  
UNIVERSITARIA, MIAHUATLÁN DE PORFIRIO  
DÍAZ, OAXACA, C.P. 70800.

FOTOS




F6: Plafón y luminarias



F7: Looleta del lobby

Comentarios de los trabajos realizados:  
El proyecto "Mantenimiento de infraestructura académica en la Universidad de la Sierra Sur", se encuentra en proceso de Autorización entre las instancias estatales correspondientes.

La fotografía F1: Fachada del paramento  
La fotografía F2: Vista lateral del paramento  
La fotografía F3: Vista lateral del paramento  
La fotografía F4: Piso del escenario del paramento  
La fotografía F5: Piso del acceso principal  
La fotografía F6: Plafón y luminarias  
La fotografía F7: Looleta del lobby  
La fotografía F8: Pintura e impermeabilizante  
La fotografía F9: Sanitarios para mujeres en el paramento



F8: Pintura e impermeabilizante



F9: Sanitarios para mujeres en el paramento



DEPTO. DE PROYECTOS  
CONSTRUCCION IMBITO

Lic. Erick Alexis Ceballos Vences  
Vicepresidente de la Institución

Nombre y firma del Titular de la IES

\* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todos los trabajos. Para ello se debe tomar una fotografía de cada una de las partes como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.

VICE-RECTORIA  
DE ADMINISTRACIÓN



2019

AÑO

**FAM**  
FONDO DE INICIATIVAS MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA  
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL  
SUBDIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado  
**Marzo 2019**  
PERIODO DE CORTE

REPORTE FOTOGRAFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL



Porcentaje de avance


0

PRIMERIA

Nombre de la obra

**Iluminación de andadores de la Universidad de la Sierra Sur con lámparas ahorradoras de energía.**

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN



Referencia de fotos en croquis

UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO


CALLE GUILLERMO ROJAS MIJANGOS, S/N,  
ESQ. AV. UNIVERSIDAD COLONIA CD.  
UNIVERSITARIA, MIAHUATLAN DE PORFIRIO  
DIAZ, OAXACA, C.P. 70800.



F1. Aspecto de luminarias actuales



F2. Aspecto de luminarias actuales en andadores



F3. Andador a biblioteca

F4. Andador de plazuela a parquímetro

F5. Andador hacia aulas y salas de cómputo

Lic. Erick Antonio Chavira Velazquez  
Vice-Rector de Infraestructura

Nombre y firma del titular de la IES

\* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las áreas. Para que se logre un mejor resultado, se recomienda copiar tantas fotografías como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y abastecimiento, en especial, se recomienda que se capture el mismo tiempo, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.

Ap. Rafael Antonio Velasco  
Jefe del Depto. de Proyectos, Construcción y Mantenimiento

Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

