

REPORTE DESCRIPTIVO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL

DATOS DE LA UNIVERSIDAD



Nombre: **Universidad de la Sierra Sur**
Entidad federativa: **Oaxaca**
Cuenta IME: **200303023N**

Nombre: **L.C.E. Erick Alexis Ochoa Valencia**
Cargo: **Vice-Rector de Administración**
Teléfono: **01 851 572 41 00**
Correo electrónico: **eaov15@unissur.mx y vadm@unissur.mx**

RESPONSABLES

Nombre: **Art. Rafael López Salazar**
Cargo: **Jefe del Departamento de Proyectos, Construcción y Mantenimiento**
Teléfono: **01851 572 41 00 ext. 1305**
Correo electrónico: **chavezr17@hotmail.com y rafaelr@unissur.mx**

Obras y Mantenimiento

DATOS DEL AVANCE DEL PROYECTO

Prioridad	Nombre del proyecto	Tipo de proyecto			Monto autorizado	Monto ejercido	Remanente	Alcance del proyecto en cuanto a espacios físicos, metros cuadrados y tipo de proyecto			Acciones que sustentan el avance	Acciones por realizar	% de avance	Fechas		Observaciones	¿Es susceptible de inaugurarse? (Cuentas)	Si ya fue inaugurado				
		Obras de construcción	Equipamiento	Mantenimiento				Proyecto sustentable	Espacios tipo	cantidad				metros cuadrados	Inicio			Término	¿Quién y cuándo se inauguró el evento?	Entrega- Recepción (Acta Inicial)	Acta Administrativa de Entrega- Recepción	Monto de Acta Administrativa
2	Ampliación del Edificio de Servicios Escolares, en la Universidad de la Sierra Sur.	X			\$ 1,079,470.00	\$ 1,079,470.00	\$ 1,079,470.00	edificios académicos	7	155.49		2. Ejecutar el proceso de acuerdo a la Ley de Obras Públicas vigente, siendo el responsable de la ejecución de las obras a seguir.	GLOBAL DEL PROYECTO			El proyecto se encuentra en proceso de autorización ante las instancias estatales correspondientes.						
3	Sistema de acceso y seguridad a la UNSIS		X		\$ 470,825.00	\$ -	\$ 470,825.00	terrazas de vigilancia	4			3. Emitir el folio y formalizar el contrato con la empresa a la que los adjudicados se adjudicó el proyecto. 4. Comenzar la ejecución del proyecto, con la separación de cuentas correspondientes. 5. Dar seguimiento a la ejecución del proyecto y rendir de cuentas ante el Congreso de la Unión, Secretaría de la Contraloría y Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado. 6. Finalizar el proyecto, cuidando la rendición de cuentas. 7. Ejecutar el proceso de acuerdo a la Ley de Obras Públicas vigente, siendo el responsable de la ejecución de las obras a seguir.	GLOBAL DEL PROYECTO	0	17/05/19	30/10/19	El proyecto se encuentra en proceso de autorización ante las instancias estatales correspondientes.					
4	Ampliación del Almacén de Servicios Generales, en la Universidad de la Sierra Sur.			X	\$ 2,370,487.00	\$ -	\$ 2,370,487.00	almacén de servicios generales (para de intervenciones, pintura y mantenimiento)	1	164.22		3. Emitir el folio y formalizar el contrato con la empresa a la que los adjudicados se adjudicó el proyecto. 4. Comenzar la ejecución del proyecto, con la separación de cuentas correspondientes. 5. Dar seguimiento a la ejecución del proyecto y rendir de cuentas ante las instancias correspondientes (SEP, Secretaría de la Contraloría y Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado). 6. Finalizar el proyecto, cuidando la rendición de cuentas.	GLOBAL DEL PROYECTO	0	17/05/19	17/09/19	El proyecto se encuentra en proceso de autorización ante las instancias estatales correspondientes.					
								TOTAL	13	294.94												
								TOTAL	1	164.22												



Lic. Erick Alexis Ochoa Valencia
Vice-Rector de Administración
Nombre y Firma del Titular de la O.S.

Nombre y Firma del Titular de la O.S.
Lic. Erick Alexis Ochoa Valencia
Vice-Rector de Administración

Nombre y Firma del Titular de la O.S.
Lic. Erick Alexis Ochoa Valencia
Vice-Rector de Administración

Nombre y Firma del Titular de la O.S.
Lic. Erick Alexis Ochoa Valencia
Vice-Rector de Administración

Nombre y Firma del Titular de la O.S.
Lic. Erick Alexis Ochoa Valencia
Vice-Rector de Administración

Nombre y Firma del Titular de la O.S.
Lic. Erick Alexis Ochoa Valencia
Vice-Rector de Administración

DEPTO. DE PROYECTOS
CONSTRUCCIÓN Y MTO.

REPORTE DESCRIPTIVO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL

DATOS DE LA UNIVERSIDAD



Nombre: Universidad de la Sierra Sur
Entidad federativa: Oaxaca
Clave Inter 911: 20803.00226

Nombre: L.C.E. Erick Alexis Cobos Valencia
Cargo: Vicerector de Administración
Teléfono: 01 851 57 2 41 20
Correo electrónico: esv16@hotmail.com y vicerre@unisis.edu.mx

Planificación

Nombre: Ana Raquel López Salazar
Cargo: Jefe del Depto. De Proyectos, Construcción y Mantenimiento
Teléfono: 01851 57 2 41 00, ext. 1306
Correo electrónico: charamal77@hotmail.com y raquel@unisis.edu.mx

RESPONSABLES

Obras y Mantenimiento

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	DATOS DEL AVANCE DEL PROYECTO		GLOBAL DEL PROYECTO	FECHA DE EJECUCIÓN	ESTADO DEL PROYECTO
		RECURSOS ASIGNADOS	RECURSOS EJECUTADOS			
6	Mantenimiento de infraestructura académica en la Universidad de la Sierra Sur.	175.00	22	0	01/05/19	15/11/19
6	Mantenimiento de instalaciones académicas en la Universidad de la Sierra Sur.	346,400.00	20	0	17/05/19	17/09/19
TOTAL		521,400.00	42	0		



Nombre y firma del titular de la EES

Nombre y firma del titular de Obras y Mantenimiento de la EES

1. Se capturan los expedientes que cancelaron a la obra o proyecto. Se pueden anotar tanto files como sea necesario.
2. En esta sección se detallan de forma breve y concisa los trabajos a realizar, mismos que se van reflejando en el reporte logístico.
3. Es importante que las fechas de inicio y término estén actualizadas. Todas en dos dígitos: dd, mm y aa.

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL

<p>Porcentaje de avance</p> <p style="font-size: 2em; text-align: center;">0</p>	<p>2 Nombre de la obra: Ampliación del Edificio de Servicios Escolares, en la Universidad de la Sierra Sur.</p>	<p>CROQUIS DE LOCALIZACIÓN</p>	<p>UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO</p> <p>CALLE GUILLERMO ROJAS MUJANGOS, SIN. ESQ. AV. UNIVERSIDAD COLONIA CD. UNIVERSITARIA, MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ, OAXACA, C.P. 70800.</p>
--	---	---------------------------------------	--

FOTOS

<p>F1: Edificio de servicios escolares</p>	<p>F2: Aglomeración de estudiantes en el Departamento de Servicios Escolares</p>
<p>Comentarios de los trabajos realizados: El proyecto "Ampliación del Edificio de Servicios Escolares, en la Universidad de la Sierra Sur", se encuentra en proceso de Autorización ante las instancias estatales correspondientes.</p> <p>La fotografía F1, muestra el Edificio de servicios escolares La fotografía F2, muestra la Aglomeración de estudiantes en el Departamento de Servicios Escolares La fotografía F3, muestra interior del edificio de servicios escolares La fotografía F4, muestra Vista posterior del Edificio de servicios escolares</p>	

<p>F3: Interior Edificio de servicios escolares</p>	<p>F4: Vista posterior Edificio de servicios escolares</p>
---	--

UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR
OAXACA

DEPTO. DE PROYECTOS
CONSTRUCCION Y MTO.

Nombre y firma del Titular de la IES
Lic. Erick Méndez Ochoa
Vicesector de Administración

Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES
Lic. Juan Carlos Salazar
Vicesector de Obras y Mantenimiento

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaina, se podrán copiar tantas pestainas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomendará que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.

2019

FAM
FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mesa reportado
Mayo_2019
FECHA DE CORTE

REPORTE FOTOGRAFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL



PROPRIEDAD

3

Nombre de la obra:

Sistema de acceso y seguridad a la UNSIS

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN



Porcentaje de avance

0

UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

CALLE GUILLERMO ROJAS MIJANGOS, SIN,
ESQ. AV. UNIVERSIDAD COLONIA CD.
UNIVERSITARIA, MIAHUATLÁN DE PORFIRIO
DÍAZ, OAXACA, C.P. 70800.

Referencia de fotos en croquis

FOTOS




F1: Fachada del portico de la UNSIS



F2: Vista interior del portico donde se instalarán los tomiquetas de acceso



F3: Vista de perfil acceso vehicular de la UNSIS



F4: Vista de perfil acceso peatonal de la UNSIS

Comentarios de los trabajos realizados:

El proyecto "Sistema de acceso y seguridad a la UNSIS", se encuentra en proceso de Autorización ante las instancias establecidas correspondientes.

La fotografía F1, muestra la Fachada del portico de la UNSIS

La fotografía F2, muestra la Vista interior del portico donde se instalarán los tomiquetas de acceso

La fotografía F3, muestra la Vista de perfil acceso vehicular de la UNSIS

La fotografía F4, muestra la Vista de perfil acceso peatonal de la UNSIS

Lic. Estel. Anela. Ochoa. Martínez
Vice-rectora de Planeación

Nombre y firma del titular de la IES

Nombre y firma del titular de Obras y Mantenimiento de la IES
Lic. Rafael López Salazar
Lic. Rafael López Salazar
Jefe del Departamento de Obras, Construcción y Mantenimiento

* Es muy importante que se anexo reporte fotográfico de los trabajos realizados. Para ello se anexa una planilla, se podrán copiar tantas planillas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adopciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y despues de la obra.

VICE-RECTORIA
DE ADMINISTRACIÓN

DEPTO. DE PROYECTOS
CONSTRUCCION Y MTO.



REPORTE FOTOGRAFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL


4

Nombre de la obra: **Ampliación del Almacén de Servicios Generales, en la Universidad de la Sierra Sur.**

PROYECTO

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN

UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO



Referencia de fotos en croquis

FOTOS



F1: Vista frontal del almacén de servicios generales



F2: Bodega de madera improvisada para resguardar materiales



F3: Acceso a almacén de servicios generales



F4: Vista posterior del almacén de servicios generales

Porcentaje de avance

0

Comentarios de los trabajos realizados:

El proyecto "Ampliación del Almacén de Servicios Generales, en la Universidad de la Sierra Sur.", se encuentra en proceso de Autorización ante las instancias estatales correspondientes.

La fotografía F1, muestra la Vista frontal del almacén de servicios generales

La fotografía F2, muestra la Bodega de madera improvisada para resguardar materiales

La fotografía F3, muestra el interior del aula C2, equipada con un proyector.


La fotografía F4, muestra la Vista posterior del almacén de servicios generales

Lic. Erick Jasso Ochoa
Vicecoordinador de Planeación y Desarrollo
Nombre y firma del Titular del IES

[Handwritten signature]

Nombre y firma del Titular del IES

*Es muy importante que se anexo reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una plantilla, se podrán copiar tantas plantillas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y abocaciones, en su caso, se recomienda que se capture la misma bond, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.



DEPTO. DE PROYECTOS
CONSTRUCCION Y MTO.

DE ADMINISTRACIÓN


REPORTE FOTOGRAFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL

<p>Porcentaje de avance</p> <p>0</p>		<p>CROQUIS DE LOCALIZACIÓN</p>		<p>UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO</p> <p>CALLE GUILLERMO ROJAS MUANGOS, SIN. ESQ. AV. UNIVERSITARIA COLONIA CD. UNIVERSITARIA, MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ, OAXACA, C.P. 70800.</p>
--------------------------------------	--	--------------------------------	--	--


FOTOS



F1: Fachada del paraminifio




F2: Vista lateral del paraminifio



F3: Vista lateral del paraminifio



F4: Piso del escenario del paraminifio



F5: Piso del acceso principal

Comentarios de los trabajos realizados:
El proyecto "Mantenimiento de infraestructura académica en la Universidad de la Sierra Sur," se encuentra en proceso de Autorización ante las instancias estatales correspondientes.

- La fotografía F1: Fachada del paraminifio
- La fotografía F2: Vista lateral del paraminifio
- La fotografía F3: Vista lateral del paraminifio
- La fotografía F4: Piso del escenario del paraminifio
- La fotografía F5: Piso del acceso principal
- La fotografía F6: Plafón y luminarias
- La fotografía F7: Loxeta del lobby
- La fotografía F8: Pintura e impermeabilizante
- La fotografía F9: Sanitarios para mujeres en el paraminifio



Nombre y firma del titular de la IES

[Signature]

Nombre y firma del titular de Obras y Mantenimiento de la IES

[Signature]

2019

FAM
FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

REPORTE FOTOGRAFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL

Mes reportado
Mayo_2019
FECHA DE CORTE



Porcentaje de avance

0

PROYECTO

Nombre de la obra:

MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ




CROQUIS DE LOCALIZACION

Mantenimiento de infraestructura académica en la Universidad de la Sierra Sur.


UBICACION DE LA OBRA O PROYECTO

CALLE GUILLERMO ROJAS MIJANGOS, S/N,
ESQ. AV. UNIVERSIDAD COLONIA CD.
UNIVERSITARIA, MIAHUATLAN DE PORFIRIO
DIAZ, OAXACA, C.P. 70800.



Referencia de fotos en croquis


FOTOS



F6: Plafón y luminarias



F7: Loteo del lobby




F8: Pintura e impermeabilizante



F9: Sanitarios para mujeres en el paramento

Comentarios de los trabajos realizados:
El proyecto "Mantenimiento de infraestructura académica en la Universidad de la Sierra Sur", se encuentra en proceso de Autorización ante las instancias estatales correspondientes.

- La fotografía F1: Fachada del paramento
- La fotografía F2: Vista lateral del paramento
- La fotografía F3: Vista lateral del paramento
- La fotografía F4: Piso del escenario del paramento
- La fotografía F5: Piso del acceso principal
- La fotografía F6: Plafón y luminarias
- La fotografía F7: Loteo del lobby
- La fotografía F8: Pintura e impermeabilizante
- La fotografía F9: Sanitarios para mujeres en el paramento



U. Est. de la Sierra Sur
Oaxaca
Nombre y firma del responsable de la IES

Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

DEPTO. DE PROYECTOS
CONSTRUCCION Y MITO.

VICE-RECTORIA
DE ADMINISTRACION

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Haga ésto se anexe una pastilla, se podrán copiar tantas pastillas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y aducciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.




Porcentaje de avance

0

PROYECTO


Nombre de la obra:

MIHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ



Iluminación de andadores de la Universidad de la Sierra Sur con lámparas ahorradoras de energía.

CORRUS DE LOCALIZACIÓN



Referencia de fotos en croquis

UBICACION DE LA OBRA O PROYECTO

CALLE GUILLERMO ROJAS MUANGOS S/N,
ESD. AV. UNIVERSIDAD COLONIA CD.
UNIVERSITARIA, MIAHUATLAN DE PORFIRIO
DIAZ, OAXACA, C.P. 70800.

FOTOS




F1: Aspecto de luminarias actuales



F2: Aspecto de luminarias actuales en andadores



F3: andador a biblioteca



F4: andador de plazuela a paranimfo



F5: andador hacia aulas y salas de computo

Comentarios de los trabajos realizados:
El proyecto "Iluminación de andadores de la Universidad de la Sierra Sur con lámparas ahorradoras de energía.", se encuentra en proceso de Autorización ante las instancias estatales correspondientes.

La fotografía F1, muestra el Aspecto de luminarias actuales

La fotografía F2, muestra el Aspecto de luminarias actuales en andadores

La fotografía F3, muestra el andador a biblioteca

La fotografía F4, muestra el andador de plazuela a paranimfo

La fotografía F5, muestra el andador hacia aulas y salas de computo



Lic. Enríq. Jhón. Ochoa
Vicerrector de Asesoría Académica
Nombre y firma del Titular de la obra

Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES
Lic. Erick Salcedo
Vicerrector de Proyectos, Construcción y Mantenimiento de la IES

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una postal a ser pedida en el lugar para el antes, durante y después de la obra. Para equipamiento, mantenimiento y abstracciones, sin especial, se recomienda que se capture la misma desde un ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.

UNISIS OAXACA
DEPTO. DE PROYECTOS
CONSTRUCCION Y MTO.