

REPORTE DESCRIPTIVO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL

DATOS DE LA UNIVERSIDAD


Nombre: **Universidad de la Sierra Sur**
Entidad Federativa: **Coahuila**
Clave del IUT: **20WIS0023N**

Nombre: **L.C.E. Erick Avelar Chocla Valencia**
Cargo: **Vice-Rector de Administración**
Teléfono: **01 851 57 2 41 00**
Correo electrónico: **erick16@uniss.edu.mx y vadm@uniss.edu.mx**

Nombre: **Arq. Raquel López Salcedo**
Cargo: **Jefa del Depto. De Proyectos, Construcción y Mantenimiento**
Teléfono: **01951 87 2 41 00, ext. 1306**
Correo electrónico: **claravel77@hotmail.com y rlopez@uniss.edu.mx**

DATOS DEL AVANCE DEL PROYECTO

Prioridad	Nombre del proyecto	Tipo de proyecto			Monto autorizado	Monto ejercido	Remanente	Alcance del proyecto en cuanto a espacios físicos, metros cuadrados y tipo de proyecto			Acciones que sustentan el avance?	% de avance	Fecha?		Observaciones	¿Es susceptible de ser reprogramado? (Causas)	Si ya fue inaugurada			Cuenta con Actas
		Obras de construcción	Equipamiento	Adquisiciones y mejoras				Mantenimiento	Proyecto sustentable	Espacio/equipo			cantidad	metros cuadrados			Inicio	Término	¿Cuenta con fotos del evento?	
2	Ampliación del Edificio de Servicios Escolares, en la Universidad de la Sierra Sur.	X			\$ 1,679,470.00	\$ 571,286.93	\$ 1,108,183.07	oficinas académicas	6	183.14	Este proyecto se encuentra en proceso de ejecución, actualizando se cuenta con muros de ladrillo, muros de concreto, cimbrando, armando y colado de losas y trabes.	42	14/08/19	31/12/19	Este proyecto se encuentra en proceso de ejecución, actualizando se cuenta con muros de ladrillo, muros de concreto, cimbrando, armando y colado de losas y trabes.					
3	Sistema de acceso y seguridad a la UNSIS	X			\$ 470,825.00	\$ 470,825.00	\$ 0.00	torneros	7	257.87	Este proyecto se encuentra concluido, se anexa acta de entrega-recepción	100	25/07/19	27/08/19	Este proyecto se encuentra concluido, se anexa acta de entrega-recepción					
4	Ampliación del Almacén de Servicios Generales, en la Universidad de la Sierra Sur.	X			\$ 2,370,487.00	\$ 2,370,487.00	\$ 0.00	Almacén de servicios generales (área de intendencia, jardinería y mantenimiento)	1	287.11	Este proyecto se encuentra concluido, se anexa acta de entrega-recepción	0	04/10/19	31/12/19	Este proyecto se encuentra en proceso de ejecución, actualizando se anexa acta de entrega-recepción					



UNISS
UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR
COAHUILA

DEPTO. DE PROYECTOS
CONSTRUCCION Y MTO.

Dr. Erick Avelar Chocla Valencia
Vice Rector de Administración

Nombre y firma del titular de la IES

Arq. Raquel López Salcedo
Jefa del Depto. De Proyectos, Construcción y Mantenimiento

Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

REPORTE DESCRIPTIVO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL

DATOS DE LA UNIVERSIDAD

Nombre: **Universidad de la Sierra Sur**
Entidad federativa: Oaxaca
Cuenta Fiscal: 20W6L0022N
Nombre: **L.E. Erick Alexis Valencia**
Cargo: Vicerector - Rector de Administración
Teléfono: 01 951 57 2 41 00
Correo electrónico: esur16@gmail.com y valencia@uniss.edu.mx

RESPONSABLE DE
Nombre: **OSCAR ALBERTO GARCÍA**
Cargo: Jefe del Departamento de Proyectos, Construcción y Mantenimiento
Teléfono: 01 951 57 2 41 00, ext. 1309
Correo electrónico: oscar977@gmail.com y fabador@uniss.edu.mx

Nombre: **OSCAR ALBERTO GARCÍA**
Cargo: Jefe del Departamento de Proyectos, Construcción y Mantenimiento
Teléfono: 01 951 57 2 41 00, ext. 1309
Correo electrónico: oscar977@gmail.com y fabador@uniss.edu.mx

DATOS DEL AVANCE DEL PROYECTO


GLOBAL DEL PROYECTO	GLOBAL DEL PROYECTO	GLOBAL DEL PROYECTO	GLOBAL DEL PROYECTO	GLOBAL DEL PROYECTO
6	Mantenimiento de infraestructura académica en la Universidad de la Sierra Sur.	175.00	175.00	0
	reparación de escalinatas del parámetro			
	cambio de lámparas del área de esportadores del parámetro	22		
	cambio de alfombra del parámetro	98.14		
	cambio de losetas del lobby del parámetro	124.71		
	cambio de muebles de baño del parámetro	6		
	cambio de azulejo de baños lobby del parámetro	64.28		
	cambio de mamparas de baños lobby del parámetro	27.00		
	Aplicación de pintura en el parámetro de la Universidad	470.00		
	TOTAL	28	959.13	
6	Iluminación de andadores de la Universidad de la Sierra Sur con lámparas ahorradoras de energía.			100
	Lámparas ahorradoras de energía	24		
	TOTAL	24	0.00	
	TOTAL	0	0.00	
	TOTAL	51,209,994.26	51,209,511.93	94,151,382.33

El proyecto se encuentra en proceso de adquisición de bases por parte del comité de adquisiciones, arrendamientos y servicios del estado de Oaxaca, se están realizando trabajos de demolición de pisos, losetas, azulejo, aplomados, los cuales se encuentran en mal estado

El proyecto se encuentra en proceso de adquisición de bases por parte del comité de adquisiciones, arrendamientos y servicios del estado de Oaxaca, se están realizando trabajos de demolición de pisos, losetas, azulejo, aplomados, los cuales se encuentran en mal estado

Este proyecto se encuentra en proceso de recepción

Este proyecto se encuentra en proceso de recepción



UNISS
UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR
OAXACA

DEPTO. DE PROYECTOS DE CONSTRUCCION Y MTO.

Nombre y firma del Responsable IES

[Firma]

Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

[Firma]

1 Se revisaron los expedientes que sustentan a la obra o proyecto. Se podrán anotar tanto las como sean necesarias.
2 Si una sección de recobros de forma breve y concisa los trabajos a realizar, mismos que se van reflejando en el reporte fotográfico.
3 En los reportes que son fotográficos y tienen como sustento. Todas en una página de 44 mm y 44 mm.

2019

AÑO

FAM
FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

REPORTE FOTOGRAFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL

Mes reportado
Septiembre 2019
FECHA DEL REPORTE

PROYECTO


2 Nombre de la obra:

Ampliación del Edificio de Servicios Escolares, en la Universidad de la Sierra Sur.




Presentación de avances

42



CROQUIS DE LOCALIZACIÓN



Referencia de fotos en croquis

UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

CALLE GUILLERMO ROJAS MUJANGOS, SIN,
ESQ. AV. UNIVERSIDAD COLONIA CD.
UNIVERSITARIA, MIAHUATILAN DE PORFIRIO
DÍAZ, OAXACA, C.P. 70800.

FOTOS



F1. Edificio de servicios escolares




F2. Muestra parte posterior del edif. Servicios Escolares, obra en obras



F3. Interior Edificio de servicios escolares

Lic. Erick Álvarez
Municipio de San Agustín
Nombre y firma del titular de la IES



F4. Muestra Vista posterior Edificio de servicios escolares, obra en obras



F5. Muestra Vista superior Edificio de servicios escolares, cobrado de losas, y pretilas

Comentarios de los trabajos realizados:

El proyecto "Ampliación del Edificio de Servicios Escolares, en la Universidad de la Sierra Sur", se encuentra en proceso constructivo.

La fotografía F1, muestra el Edificio de servicios escolares, trabajos de cimentación

La fotografía F2, Muestra parte posterior del edif. Servicios Escolares, obra en losas

La fotografía F3, muestra Interior del edificios de servicios escolares

La fotografía F4, muestra Vista posterior Edificio de servicios escolares, obra en losas

La fotografía F5, muestra Vista superior Edificio de servicios escolares, cobrado de losas, y pretilas

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una penitente, se podrán copiar, antes posiblemente como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.

2019

FNO

FAM

FONDO DE PORTAFOLIOS MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mez reportario

Septiembre 2019




FECHA DE CORTE:

REPORTE FOTOGRAFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL

PRIMORDIO 3 Nombre de la obra:

Sistema de acceso y seguridad a la UNSIS

CROQUIS DE LOCALIZACION



UBICACION DE LA OBRA O PROYECTO

CALLE GUILLERMO ROJAS MIANGOS, SN,
ESQ. AV. UNIVERSIDAD COLONIA CD.
UNIVERSITARIA, MIHUATLAN DE PORFIRIO
DIAZ, OAXACA, C.P. 70800.

Porcentaje de avance

100

Referencia de fotos en croquis

FOTOS



F1: Fachada del portico de la UNSIS



F2: Vista interior del portico con los torniquetes de acceso



F3: Instalación de paneles de control, pantallas y software, interior caseta de la UNSIS



F4: Vista de perfil de acceso peatonal con torniquetes de la UNSIS

Comentarios de los trabajos realizados:
El proyecto "Sistema de acceso y seguridad a la UNSIS", se encuentra en proceso constructivo

La fotografía F1, muestra la Fachada del portico de la UNSIS

La fotografía F2, Vista interior del portico con los torniquetes de acceso

La fotografía F3, Instalación de paneles de control, pantallas y software, Interior caseta de la UNSIS

La fotografía F4, Vista de perfil de acceso peatonal con torniquetes de la UNSIS

La fotografía F5, Area de torniquetes, instalación de camera de vigilancia



F5: Area de torniquetes, instalación de camera de vigilancia

Nombre y firma del autor de la EES

UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR
OAXACA

UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR
OAXACA

UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR
OAXACA

UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR
OAXACA

* Es muy importante que se anexe reporte fotografico de todas las obras. Para ello se anexa una plantilla, se podran copiar juntas plantillas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, un especialista recomienda que se capture la misma foto, mismo angulo y lugar para el antes, durante y despues de la obra

2019

FAM
FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Más reportado
Septiembre 2019
FECHA DE CORTE:

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL

<p>Poseedor de avales</p>	<p>0</p>	<p>PROYECTO: 4</p> <p>Nombre de la obra: Ampliación del Almacén de Servicios Generales, en la Universidad de la Sierra Sur.</p> <p>CROQUIS DE LOCALIZACIÓN</p>	<p>UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO</p> <p>CALLE GUILLERMO ROJAS MANGOS, SN, ESQ. AV. UNIVERSIDAD COLON, CD. UNIVERSIDAD, MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ, OAXACA, C.P. 70800.</p>
---------------------------	----------	--	---

Referencia de fotos en croquis

FOTOS

F1: Vista frontal del almacén de servicios generales

F2: Retiro de bodega de madera improvisada para resguardar materiales

F3: Acceso a almacén de servicios generales

F4: Vista posterior del almacén de servicios generales

Comentarios de los trabajos realizados:

El proyecto "Ampliación del Almacén de Servicios Generales, en la Universidad de la Sierra Sur", Previa emisión del oficio de autorización estatal, se realizó la revisión y visto bueno de las bases de licitación por parte de la Contraloría, Esta programada la publicación de las mismas el 07 de septiembre de 2019.

La fotografía F1, muestra la Vista frontal del almacén de servicios generales

La fotografía F2, muestra Retiro de bodega de madera improvisada para resguardar materiales

La fotografía F3, muestra el acceso a almacén de servicios generales

La fotografía F4, muestra la Vista posterior del almacén de servicios generales

At: Rogael López
 Director de Proyectos, Construcción y Mantenimiento
 Universidad de la Sierra Sur, Oaxaca

At: Rogael López
 Director de Proyectos, Construcción y Mantenimiento
 Universidad de la Sierra Sur, Oaxaca

2019

FAM

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

REPORTE FOTOGRAFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL

Mesa reportaje
Septiembre 2019
FECHA DE CORTE





Porcentaje de avance

0

PROYECTO: 5

Nombre de la obra: Mantenimiento de Infraestructura académica en la Universidad de la Sierra Sur.

CRONOGRAMA DE LOCALIZACIÓN



UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO


CALLE GUILLERMO BOJAS MILANOS, SIN, ESQ. AV. UNIVERSIDAD COLONIA C, UNIVERSITARIA, MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ, OAXACA, C.P. 70800.

Referencia de fotos en croquis


FOTOS



F1: Fachada del paramento



F2: Vista lateral del paramento




F3: Vista lateral del paramento



F4: Retiro de bucas para reparar gradas en área de espectadores del Parantino

Comentarios de los trabajos realizados:
El proyecto "Mantenimiento de infraestructura académica en la Universidad de la Sierra Sur", se encuentra en proceso de Autorización ante las instancias estatales correspondientes.
La fotografía F1: Fachada del paramento
La fotografía F2: Vista lateral del paramento
La fotografía F3: Vista lateral del paramento
La fotografía F4: Retiro de bucas, para reparar gradas en área de espectadores del Parantino
La fotografía F5: Retiro del exceso principal
La fotografía F6: Plano del lobby
La fotografía F7: Loneta del lobby
La fotografía F8: Pintura e impermeabilizante
La fotografía F9: Sanitarios para mujeres en el paramento



F5: Retiro del exceso principal

Nombre y firma del responsable de la ES
Lic. Estel Hernández
Vicepresidente de la Comisión

Nombre y firma del responsable de la ES
Lic. Estel Hernández
Vicepresidente de la Comisión

Nombre y firma del responsable de la ES
Lic. Estel Hernández
Vicepresidente de la Comisión

Nombre y firma del responsable de la ES
Lic. Estel Hernández
Vicepresidente de la Comisión

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestana, se podrán copiar tantas pestanas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones "an-esp-er", se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.

UNISS
VICE-RECTORIA
DE ADMINISTRACIÓN

UNISS
OAXACA
DEPTO. DE PROYECTOS
CONSTRUCCION Y MTO.

2019

FAM

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

REPORTE FOTOGRAFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL

DIRECCION GENERAL DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA
SUBDIRECCION DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCION DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE INFRAESTRUCTURA FISICA

Fecha reportado
Septiembre_2019
FECHA DE CORTE



Porcentaje de avance

0



PROYECTO

Nombre de la obra

Mantenimiento de Infraestructura académica en la Universidad de la Sierra Sur.

REPORTE FOTOGRAFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL

CROQUIS DE LOCALIZACION



Referencia de fotos en croquis

UBICACION DE LA OBRA O PROYECTO

CALLE GUILLERMO ROJAS MILANGOS, SIN,
ESQ. AV. UNIVERSIDAD COLONIA CD.
UNIVERSITARIA, MIAHUATLAN DE PORFIRIO
DIAZ, OAXACA, C.P. 70800.

FOTOS




F6. Plafón y luminarias, area de especificaciones



F7. Demolicion de Loseta fracsurada del lobby

Comentarios de los trabajos realizados:
El proyecto "Mantenimiento de Infraestructura académica en la Universidad de la Sierra Sur". Se cuenta con el Oficio de autorización estatal, y se están integrando la información para iniciar con el proceso de licitación.

La fotografía F1: Fachada del paramento
La fotografía F2: Vista lateral del paramento
La fotografía F3: Vista lateral del paramento
La fotografía F4: Piso del escenario principal
La fotografía F5: Piso del escenario principal
La fotografía F6: Plafón y luminarias
La fotografía F7: Demolicion de Loseta fracsurada del lobby
La fotografía F8: Pintura e impermeabilizante
La fotografía F9: Retiro de muebles y pisos en Sanitarios para mujeres en el paramento
La fotografía F10: Reparacion de muros fracsurados en el paramento



F8. Pintura e impermeabilizante exterior



F9. Retiro de muebles y pisos en Sanitarios para mujeres en el paramento



F10. Reparacion de muros fracsurados en el paramento

Lic. Erick Alan...
Vicerrector de...
Nombre y firma del... de la IES

* Es muy importante que se anexe reporte fotografico de todos los trabajos realizados. Para ello se anexa una plantilla que podrán copiar tantas veces como sea necesario. Para el equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma forma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.

Universidad de la Sierra Sur
UNISIS
OAXACA
DEPTO. DE PROYECTOS
CONSTRUCCION Y MITTO

VICE-RECTORIA
DE ADMINISTRACION

2019

AÑO

FAM
FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Ítem reportado

Septiembre_2019

REPORTE DE CORTE

REPORTE FOTOGRAFICO DEL INFORME DE AVANCE BIENESAL

PROYECTO

6

Nombre de la obra



Iluminación de andadores de la Universidad de la Sierra Sur con lámparas ahorradoras de energía.



Porcentaje de avance

100

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN



Referencia de fotos en croquis

UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

CALLE GUILLERMO ROJAS MIANGOS, SIN,
ESQ. AV. UNIVERSIDAD COLONIA CD.
UNIVERSITARIA, MIAHUATLAN DE PORFIRIO
DIAZ, OAXACA, C.P. 70800.

FOTOS



F1: Cambio de lámparas de sodo por lámparas solares




F2: Cambio de lámparas de sodo por lámparas solares



F3: Colocación de lámparas solares en el andador a biblioteca



F4: muestra el andador a paranteño, con lámparas solares



F5: Colocación de lámparas solares en andador hacia aulas y salas de cómputo

Comentarios de los trabajos realizados:
El proyecto "Iluminación de andadores de la Universidad de la Sierra Sur con lámparas ahorradoras de energía". Previa formalización del contrato, se realizó el suministro y colocación de las lámparas ahorradoras de energía, quedando una economía, para la compra de 3 lámparas, de la cual se esta integrando el expediente para su adjudicación.

La fotografía F1, Cambio de lámparas de sodo por lámparas solares

La fotografía F2, Cambio de lámparas de sodo por lámparas solares



La fotografía F3, Colocación de lámparas solares en el andador a biblioteca

La fotografía F4, muestra el andador a paranteño, con lámparas solares

La fotografía F5, Colocación de lámparas solares en andador hacia aulas y salas de cómputo

Lic. Eddy Acosta
Ingeniero en Electricidad

Nombre y firma del Titular de Obra y Mantenimiento de IES *



Atc. Rafael López Salazar
Ingeniero en Electricidad

Nombre y firma del Titular de Obra y Mantenimiento de IES *

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una plantilla, se podrá copiar, tantas plantillas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma tónica, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.

DE ADMINISTRACIÓN
VICE-REGISTRAR

DEPTO. DE PROYECTOS
CONSTRUCCION Y MITO.