

2019

FAM
FONDO DE PARTICIPACIONES MÚLTIPLES

DIRECCION GENERAL DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCION DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCION DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA/FISICA

Mes reportado
Octubre 2019
Fecha de corte:



Nombre: **Universidad de la Sierra Sur**
Entidad Federativa: **Oaxaca**
Código Postal: **61100**
Calle: **Carretera Federal Oaxaca - San Juan Tepehuacal**
Código Postal: **61100**
Teléfono: **01 951 57 2 41 00**
Correo electrónico: **adm@unissur.com y web@unissur.com**

Presidencia

Obra y Mantenimiento

Nombre: **Arq. Raquel López Salvador**
Cargo: **Jefe del Depto. de Proyectos, Construcción y Mantenimiento**
Teléfono: **01951 57 2 41 00 ext. 1308**
Correo electrónico: **arlsalv@unissur.com y ralsalv@unissur.com**

REPORTE DESCRIPTIVO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL

DATOS DE LA UNIVERSIDAD

RESPONSABLES

DATOS DEL AVANCE DEL PROYECTO

Alcance del proyecto en cuanto a espacios físicos, metros cuadrados y tipo de proyecto

Espacio/eqipo	cantidad	metros cuadrados
oficinas académicas	6	183.14
aulas	1	9.04
vestibulo	1	45.89
TOTAL	8	238.07

Resumen	Monto ejecutado	Monto autorizado
	\$ 1,108,183.07	\$ 1,079,470.00

Nombre del proyecto	Prioridad	Obra de construcción	Equipoamiento	Adquisiciones y mejoras	Mantenimiento	Proyecto sustentable
Ampliación del Edificio de Servicios Escolares, en la Universidad de la Sierra Sur.	2	X				
Sistema de acceso y seguridad a la UNISIS	3	X				
Ampliación del Almacén de Servicios Generales, en la Universidad de la Sierra Sur.	4	X				

Acciones que sustentan el avance	Acciones por realizar	% de avance	Fecha ³	Observaciones	¿Es susceptible de ser inaugurado? (Causas)	¿Cuenta con fotos del evento?	¿Cuenta con fotos del evento?	Si ya fue inaugurada	Cuenta con Actas
5. Dar seguimiento a la ejecución del proyecto y a las acciones correspondientes (SEF, Congreso de la Unión, Secretaría de la Contraloría y Gobierno del Estado).	5. Finalizar el proyecto, ordenando la rendición de cuentas.	64	14/08/19 31/12/19	Este proyecto se encuentra en proceso constructivo, actualmente se cuenta con los, entonatorios, y aplanados					
6. Finalizar el proyecto, ordenando la rendición de cuentas.	6. Finalizar el proyecto, ordenando la rendición de cuentas.	100	25/07/19 27/08/19	Este proyecto se encuentra concluido	Si, este proyecto se encuentra ya concluido e incrementará la seguridad en el tránsito de los estudiantes logrando al bienestar y a la comunidad universitaria			Si	Si
4. Conocer la ejecución del proyecto, con la supervisión de los correspondientes.	4. Conocer la ejecución del proyecto, con la supervisión de los correspondientes.	6.04	04/10/19 31/12/19	Este proyecto se encuentra en proceso constructivo, actualmente se cuenta con la escavacion, relleno y compactación, colocación de planchales, armado de zapatas y contratabas, y cimiento de cimentación	Este proyecto se encuentra en proceso constructivo, actualmente se cuenta con la escavacion, relleno y compactación, colocación de planchales, armado de zapatas y contratabas, y cimiento de cimentación				
TOTAL	TOTAL	18	28.00	Almacén de servicios generales (área de intendencia, jardines y mantenimiento).					
TOTAL	TOTAL	1	267.11						

OBRA CONCLUIDA

Nombre del proyecto	Prioridad	Obra de construcción	Equipoamiento	Adquisiciones y mejoras	Mantenimiento	Proyecto sustentable
Ampliación del Edificio de Servicios Escolares, en la Universidad de la Sierra Sur.	2	X				
Sistema de acceso y seguridad a la UNISIS	3	X				
Ampliación del Almacén de Servicios Generales, en la Universidad de la Sierra Sur.	4	X				



Nombre y firma del Titular de la Obra y Mantenimiento de la ES

Nombre y firma del Titular de la Obra y Mantenimiento de la ES

VICE-RECTORIA
DE ADMINISTRACIÓN

DEPTO. DE PROYECTOS
CONSTRUCCION Y MTO.

2019

FAM
FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado
Octubre_2019
FECHA DE CORRIENTE

REPORTE FOTOGRAFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL




Porcentaje de avance

64

PROYECTO: 2

Nombre de la obra: Ampliación del Edificio de Servicios Escolares, en la Universidad de la Sierra Sur.

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN



Referencia de fotos en croquis

UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

CALLE GUILLERMO ROJAS MIANGOS, S/N.
ESQ. AV. UNIVERSIDAD COLONIA CO
UNIVERSITARIA, MIAHUATLAN DE PORFIRIO
DIAZ, OAXACA, C.P. 70800.



F1: Edificio de servicios escolares, apilados, preparación para pasos



F2: Muestra parte posterior del edif. Servicios Escolares, apilados

Comentarios de los trabajos realizados:
El proyecto "Ampliación del Edificio de Servicios Escolares, en la Universidad de la Sierra Sur", se encuentra en proceso constructivo.

La fotografía F1, muestra Edificio de servicios escolares, apilados
La fotografía F2, muestra parte posterior del edif. Servicios Escolares, apilados
La fotografía F3, muestra Interior del edificios de servicios escolares, apilados, preparación para pasos
La fotografía F4, muestra Vista posterior Edificio de servicios escolares, apilados
La fotografía F5, muestra Edificio de servicios escolares, área de atención a alumnos, apilados



F3: Interior Edificio de servicios escolares, apilados, preparación para pasos




F4: Vista posterior Edificio de servicios escolares, apilados



F5: Edificio de servicios escolares, área de atención a alumnos, apilados

~~Le. Erick López Salazar
Viernes 25 de Octubre 2019
Nombre y título del responsable de la IES~~



* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pegatina, se puede copiar tantas pegatinas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adopciones, en Aposelit, se recomienda que se capture la misma línea, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.

Mes reportado
Octubre_2019
FICHA DE CUENTAS

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

FAM
FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

2019


REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL

Nombre de la obra: **Sistema de acceso y seguridad a la UNSIS**

Ubicación de la obra o proyecto


Nombre de la obra: **MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ**

Ubicación de la obra o proyecto



CALLE GUILLERMO ROJAS MUNGOS, S/N,
ESD AV UNIVERSIDAD COLONIA CD,
UNIVERSITARIA, MIAHUATLAN DE PORFIRIO
DIAZ, OAXACA, C.P. 70800.

Porcentaje de avance
100



Comentarios de los trabajos realizados:
El proyecto "Sistema de acceso y seguridad a la UNSIS", se encuentra concluido.



La fotografía F1, muestra la Fachada del pórtico de la UNSIS

La fotografía F2, Vista interior del pórtico con los torniquetes de acceso

La fotografía F3, Instalación de paneles de control, pantallas y software, interior caseta de la UNSIS

La fotografía F4, Vista de perfil de acceso peatonal con torniquetes de la UNSIS

La fotografía F5, Área de torniquetes, instalación de cámara de vigilancia



F1: Fachada del pórtico de la UNSIS

F2: Vista interior del pórtico con los torniquetes de acceso

F3: Instalación de paneles de control, pantallas y software, instalación caseta de la UNSIS

F4: Vista de perfil de acceso peatonal con torniquetes de la UNSIS

F5: Área de torniquetes, instalación de cámara de vigilancia



F6: Vista de perfil de acceso peatonal con torniquetes de la UNSIS

F7: Vista interior del pórtico con los torniquetes de acceso

F8: Instalación de paneles de control, pantallas y software, instalación caseta de la UNSIS

Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la ES

Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la ES

Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la ES

DEPTO. DE PROYECTOS
CONSTRUCCION Y MTO.

UNIVERSIDAD DE OAXACA

Mes reportado
Octubre_2019
FICHA DE OBRAS

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

FAM
FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

REPORTE FOTOGRAFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL

Mantenimiento de infraestructura académica en la Universidad de la Sierra Sur.

UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

CALLE GUILLERMO ROJAS MUANGOS, S/N,
ESQ. AV. UNIVERSIDAD COLONIA CD.
UNIVERSITARIA, MIAHUATLAN DE PORFIRIO
DIAZ, OAXACA, C.P. 70800.


Nombre de la obra:
Mantenimiento de infraestructura académica en la Universidad de la Sierra Sur.

Ciclo de Localización

Proyecto
5

Nombre de la obra:
**MIAHUATLAN DE
PORFIRIO DIAZ**

Porcentaje de avance
15.18



Referencia de fotos en croquis


FOTOS



F1: Fachada del parainfo




F2: Vista lateral del parainfo



F3: Vista acceso al parainfo




F4: Demolicion de gradas en area de espectadores del Parainfo



F5: Vista interior del parainfo



F6: Vista acceso al parainfo



F7: Pautas e implementación de trabajos para mujeres en el parainfo



F8: Reparación de muros fisurados en el parainfo

Comentarios de los trabajos realizados:
El proyecto "Mantenimiento de infraestructura académica en la Universidad de la Sierra Sur.", se encuentra en proceso de Autorización ante las instancias estatales correspondientes.

- La fotografía F1: Fachada del parainfo
- La fotografía F2: Vista lateral del parainfo
- La fotografía F3: Vista acceso al parainfo
- La fotografía F4: Demolicion de gradas en area de espectadores del Parainfo
- La fotografía F5: Demolicion de Piso del acceso principal
- La fotografía F6: Plafón y luminarias, area de espectadores
- La fotografía F7: Sustitución de Looletas trancadas del lobby
- La fotografía F8: Pautas e implementación de trabajos para mujeres en el parainfo
- La fotografía F9: Reparación de muros fisurados en el parainfo



F9: Reparación de muros fisurados en el parainfo



F10: Reparación de muros fisurados en el parainfo



F10: Reparación de muros fisurados en el parainfo

Lic. Ericka López Torres
Vicerrectora de Administración
Nombre y firma del Titular de la IES

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una postal, se podrán copiar tantas postales como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma forma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN

UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR
OAXACA

DEPTO. DE PROYECTOS

2019

FAM
FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

REPORTE FOTOGRAFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL

Mes reportado
Octubre_2019
FECHA DE CONTE:




Porcentaje de avance

15.18

PROYECTO 5

Nombre de la obra: **Mantenimiento de infraestructura académica en la Universidad de la Sierra Sur.**

CRONOGRAMA DE LOCALIZACIÓN



Referencia de fotos en croquis

UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

CALLE GUILLERMO ROJAS MUÑANGOS, S/N,
ESQ. AV. UNIVERSIDAD COLONIA CD.
UNIVERSITARIA, MIAHUATLÁN DE PORFIRIO
DÍAZ, OAXACA, C.P. 70800.

FOTOS



F7: Substitución de Lometa fracturada del lobby



F6: Plafón y luminarias, área de espectadores



F5: Pintura e impermeabilizante deteriorada



F2: Retiro de muebles y pisos en Sanitarios para mujeres en el paraje



F1: Reparación de muros fracturados en el paraje

Comentarios de los trabajos realizados:
El proyecto "Mantenimiento de infraestructura académica en la Universidad de la Sierra Sur". Se cuenta con el Oficio de autorización estatal, y se están integrando la información para iniciar con el proceso de licitación.

- La fotografía F1: Fachada del paraje
- La fotografía F2: Vista lateral del paraje
- La fotografía F3: Vista acceso al paraje
- La fotografía F4: Demolición de gradas en área de espectadores del Paraje
- La fotografía F5: Plafón y luminarias, área de espectadores
- La fotografía F6: Plafón y luminarias, área de espectadores
- La fotografía F7: Substitución de Lometa fracturada del lobby
- La fotografía F8: Pintura e impermeabilizante deteriorada
- La fotografía F9: Retiro de muebles y pisos en Sanitarios para mujeres en el paraje
- La fotografía F10: Reparación de muros fracturados en el paraje

Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES
Ara. Daniel López Salazar
Jefe del Depto. De Proyectos, Construcción y Mantenimiento

Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES
Ara. Daniel López Salazar
Jefe del Depto. De Proyectos, Construcción y Mantenimiento

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una planilla en formato Excel con los detalles como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y abstracciones, si especial, se recomienda que se capture el sistema de imágenes, video, imagen grande y lugar para el antes, durante y después de la obra.

2019

700

FAM

FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA


Mes reportado
Octubre 2019
FECHA DE CONTEO

REPORTE FOTOGRAFICO DEL INFORME DE AVANCE BENSUAL

PROYECTO
6

Iluminación de andadores de la Universidad de la Sierra Sur con lámparas ahorradoras de energía.

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN



Referencia de fotos en croquis

UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

CALLE GUILLERMO ROJAS MIANGOS, SIN.
ESQ. AV. UNIVERSIDAD COLONIA CD.
UNIVERSITARIA, MIAHUATLAN DE PORFIRIO
DIAZ, OAXACA, C.P. 70800.



Porcentaje de avance

100

FOTOS



Comentarios de los trabajos realizados:
El proyecto "Iluminación de andadores de la Universidad de la Sierra Sur con lámparas ahorradoras de energía", se encuentra concluido.

La fotografía F1, Cambio de lámparas de sodio por lámparas solares
La fotografía F2, Cambio de lámparas de sodio por lámparas solares
La fotografía F3, Colocación de lámparas solares en el andador a biblioteca
La fotografía F4, muestra el andador e parámetro, con lámparas solares
La fotografía F5, Colocación de lámparas solares en andador hacia aulas y salas de cómputo

F1: Cambio de lámparas de sodio por lámparas solares
F2: Cambio de lámparas de sodio por lámparas solares
F3: Colocación de lámparas solares en el andador a biblioteca
F4: muestra el andador e parámetro, con lámparas solares
F5: Colocación de lámparas solares en andador hacia aulas y salas de cómputo

F1: Colocación de lámparas solares en el andador a biblioteca
F2: muestra el andador e parámetro, con lámparas solares

F2: Colocación de lámparas solares en el andador a biblioteca
F3: muestra el andador e parámetro, con lámparas solares

F4: muestra el andador e parámetro, con lámparas solares
F5: Colocación de lámparas solares en andador hacia aulas y salas de cómputo

Nombre y firma del Titular de la IES
Lic. Erick...
Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

Es muy importante que se anexo reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una plantilla, se podrá copiar tantas plantillas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adyacencias, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.