

2019



DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA  
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL  
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado  
**Noviembre 2019**  
FECHA DE CORTE:

REPORTE DESCRIPTIVO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL

DATOS DE LA UNIVERSIDAD



Nombre: **Universidad de la Sierra Sur**  
Entidad federativa: Oaxaca  
Clave Inst 911: 2045U0023N  
Nombre: L.C.E. Erick Alexis Ochoa Valencia  
Cargo: Vice - Rector de Administración  
Teléfono: 01 951 57 2 41 00  
Correo electrónico: eeo@16@hotmail.com y vadm@unsi.edu.mx

RESPONSABLES

Nombre: Arqu. Raquel López Salvador  
Cargo: Jefe del Depto. De Proyectos, Construcción y Mantenimiento  
Teléfono: 01951 57 2 41 00, ext. 1309  
Correo electrónico: chavanz77@hotmail.com y rsalvador@unsi.edu.mx

DATOS DEL AVANCE DEL PROYECTO

OBRA CONCLUIDA

Prioridad	Nombre del proyecto	Tipo de proyecto				Monto autorizado	Monto ejercido	Remanente	Alcance del proyecto en cuanto a espacios físicos, metros cuadrados y tipo de proyecto <sup>1</sup>			Acciones que sustentan el avance <sup>2</sup>	Acciones por realizar	% de avance	Fechas <sup>3</sup>		Observaciones	¿Es susceptible de ser inaugurada? (Causas)	Cuenta con Actas					
		Obras de construcción	Equipamiento	Adquisiciones y mejoras	Mantenimiento				Proyecto sustantivo	Espacio/equipo	cantidad				metros cuadrados	Inicio			Término	¿Cuenta con fotos del evento?	¿Quién y cuándo inauguró?	Entrega-Recepción (Acta finalizado)	Acta Administrativa de Entrega-Recepción	Monto de Acta Administrativa
2	Ampliación del Edificio de Servicios Escolares, en la Universidad de la Sierra Sur.	X				\$ 1,679,470.00	\$ 1,516,580.18	\$ 162,889.82	oficinas académicas	6	183.14	Este proyecto se encuentra en proceso constructivo, actualmente se cuenta con la obra gris, y se están realizando los acabados, con el personal de la UNSIS	5. Dar seguimiento a la ejecución del proyecto y rendición de cuentas ante las instancias correspondientes (SEF, Congreso de la Unión, Secretaría de la Contraloría y Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado). 6. Finalizar el proyecto, cuidando la rendición de cuentas.	80	14/08/19	31/12/19	Este proyecto se encuentra en proceso constructivo, actualmente se cuenta con la obra gris, y se están realizando los acabados, con el personal de la UNSIS							
									sanitarios	1	9.04													
									vestibulo	1	45.69													
									TOTAL	8	237.87													
3	Sistema de acceso y seguridad a la UNSIS	X			\$ 470,825.00	\$ 470,825.00	\$ -	torneros	7		Este proyecto se encuentra concluido	6. Finalizar el proyecto, cuidando la rendición de cuentas.	100	25/07/19	27/09/19	Este proyecto se encuentra concluido	Si, este proyecto es relevante, ya que incrementara la seguridad en el acceso a la institución, logrando el bienestar y permanencia de la comunidad universitaria	SI	SI	470,825.00				
								cámaras de vigilancia	4															
								software de acceso y seguridad	1	20.00														
								servidor	1															
								pantallas	2															
TOTAL	15	20.00																						
4	Ampliación del Almacén de Servicios Generales, en la Universidad de la Sierra Sur.	X			\$ 2,370,497.00	\$ 312,702.94	\$ 2,057,794.06	Almacén de servicios generales (área de intendencia, jardinería y mantenimiento).	1	287.11	Este proyecto se encuentra en proceso constructivo, actualmente se cuenta con la cimentación, y se están levantando muros, castillos y cadenas.	5. Dar seguimiento a la ejecución del proyecto y rendición de cuentas ante las instancias correspondientes (SEF, Congreso de la Unión, Secretaría de la Contraloría y Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado). 6. Finalizar el proyecto, cuidando la rendición de cuentas.	18.23	04/10/19	31/12/19	Este proyecto se encuentra en proceso constructivo, actualmente se cuenta con la cimentación, y se están levantando muros, castillos y cadenas								
								TOTAL	1	287.11														

Lic. Erick Alexis Ochoa Valencia  
Vice-rector de Administración  
Nombre y firma del Titular de la IES



Arq. Raquel López Salvador  
Jefe del Depto. De Proyectos, Construcción y Mantenimiento  
Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

DEPTO. DE PROYECTOS  
CONSTRUCCION Y MTTTO.

2019

**FAM**  
FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA  
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL  
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado  
**Noviembre 2019**  
FECHA DE CORTE:

REPORTE DESCRIPTIVO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL

DATOS DE LA UNIVERSIDAD



Nombre: **Universidad de la Sierra Sur**

Entidad federativa: Oaxaca

Cleve Inst 811: 20MBU0023N

Nombre: L.C.E. Erick Alexis Ochoa Valencia

Cargo: Vice - Rector de Administración

Teléfono: 01 951 57 2 41 00

Correo electrónico: eaor16@hotmail.com y vadmim@unsi.edu.mx

RESPONSABLES

Planeación

Obras y Mantenimiento

Nombre: Arq. Raquel López Salvador

Cargo: Jefa del Depto. De Proyectos, Construcción y Mantenimiento

Teléfono: 01951 57 2 41 00, ext. 1306

Correo electrónico: chavane177@hotmail.com y rasalvador@unsi.edu.mx

DATOS DEL AVANCE DEL PROYECTO

OBRA CONCLUIDA

Prioridad	Nombre del proyecto	Tipo de proyecto				Monto autorizado	Monto ejercido	Remanente	Alcance del proyecto en cuanto a espacios físicos, metros cuadrados y tipo de proyecto 1			Acciones que sustentan el avance 2	Acciones por realizar	% de avance	Fechas 3		Observaciones	¿Es susceptible de ser inaugurada? (Causas)	Si ya fue inaugurada ¿Cuánta con fotos del evento?	Cuenta con Actas															
		Obras de infraestructura	Equipoamiento	Asesorías y Consultoría	Mantenimiento				Proyectos asistenciales	Espacio/Equipo	cantidad				metros cuadrados	Inicio				Término	Entrega-Recapación (Acta final)	Acta Administrativa de Entrega-Recapación	Monto de Acta Administrativa												
																								Entrega-Recapación (Acta final)	Acta Administrativa de Entrega-Recapación	Monto de Acta Administrativa									
5	Mantenimiento de infraestructura académica en la Universidad de la Sierra Sur.				X	\$ 642,702.26	\$ 642,702.26	\$	reparación de escalinatas del paraninfo		175.00	se formalizaron los contratos correspondientes, y se han adquirido todos los materiales para el mantenimiento del Paraninfo, la mano de obra esta a cargo del personal operativo de la Universidad.	5. Realizar la colocación de muebles sanitarios, loseta, azulejo, luminarias, alfombra, mamparas, y la aplicación de pintura e impermeabilizante. 6. Dar seguimiento a las acciones de mantenimiento y rendición de cuentas ante las instancias correspondientes (SEP, Congreso de la Unión, Secretaría de la Contraloría y Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado).	21.14	30/09/19	31/12/19	se formalizaron los contratos correspondientes, y se han adquirido todos los materiales para el mantenimiento del Paraninfo, la mano de obra esta a cargo del personal operativo de la Universidad.																		
										cambio de lámparas del área de espectadores del paraninfo	22																								
										cambio de alfombra del paraninfo													98.14												
										cambio de loseta del loby del paraninfo													124.71												
										cambio de muebles de baño del paraninfo	6																								
										cambio de azulejo de baños loby del paraninfo													64.28												
								cambio de mamparas de baños loby del paraninfo		27.00																									
								Aplicación de pintura en el paraninfo de la Universidad		470.00																									
								TOTAL	28	898.13																									
6	Iluminación de andadores de la Universidad de la Sierra Sur con lámparas ahorradoras de energía.				X	\$ 346,400.00	\$ 346,400.00	\$	Lámparas ahorradoras de energía	24	0.00	Este proyecto se encuentra concluido.	4. Recibir las lámparas y realizar el reemplazamiento y la instalación de las 5. Dar seguimiento de las adquisiciones y rendición de cuentas ante las instancias correspondientes (SEP, Congreso de la Unión, Secretaría de la Contraloría y Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado).	100	15/07/19	27/09/19	Este proyecto se encuentra concluido.	Si, este proyecto es relevante, ya que incrementara la seguridad en el interior de la Institución, así mismo contribuirá ecológicamente, reduciendo costos por la energía eléctrica.	si	si	346,400.00														
									TOTAL	24	0.00																								
									TOTAL	0	0.00																								
						\$6,609,894.26	\$3,289,210.38	\$2,220,683.88																											

L.C.E. Erick Alexis Ochoa Valencia  
Vice Rector de Administración  
Nombre y firma del Vice Rector de la IES



Arq. Raquel López Salvador  
Jefa del Depto. De Proyectos, Construcción y Mantenimiento  
Nombre y firma del Jefe de Obras y Mantenimiento de la IES

1 Se capturaron los espacios que caracterizan a la obra o proyecto. Se podrán anexar tantas filas como sea necesario.  
2 En esta sección se redactara de forma breve y concisa los trabajos a realizar, mismos que se veran reflejados en el reporte fotografico.  
3 Es importante que las fechas de inicio y término estén actualizadas. Todas en dos digitos: dd, mm y aa.

2019

**FAM**  
FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA  
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL  
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado  
**Noviembre\_2019**  
FECHA DE CORTE:

REPORTE FOTOGRAFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL





Porcentaje de avance

80

PRIORIDAD **2** Nombre de la obra: **Ampliación del Edificio de Servicios Escolares, en la Universidad de la Sierra Sur.**

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN



UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

CALLE GUILLERMO ROJAS MIJANGOS, S/N,  
ESQ. AV. UNIVERSIDAD COLONIA CD.  
UNIVERSITARIA, MIAHUATLÁN DE PORFIRIO  
DÍAZ, OAXACA, C.P. 70800.

Referencia de fotos en croquis

FOTOS



F1: Edificio de servicios escolares, aplanados



F2: Muestra parte posterior del edif. Servicios Escolares, aplanados

Comentarios de los trabajos realizados:

El proyecto "Ampliación del Edificio de Servicios Escolares, en la Universidad de la Sierra Sur", se encuentra en proceso constructivo.

La fotografía F1, muestra Edificio de servicios escolares, aplanados

La fotografía F2, Muestra parte posterior del edif. Servicios Escolares, aplanados

La fotografía F3, muestra Interior del edificios de servicios escolares, aplanados, preparación para pisos

La fotografía F4, muestra Vista posterior Edificio de servicios escolares, aplanados

La fotografía F5, muestra Edificio de servicios escolares, área de atención a alumnos, aplanados



F3: Interior Edificio de servicios escolares, aplanados, preparación para pisos



F4: Vista posterior Edificio de servicios escolares, aplanados



F5: Edificio de servicios escolares, área de atención a alumnos, aplanados

Lic. Erick Alexis Ortiz Valencia  
Vice-rector de Administración

Nombre y firma del Titular de la IES

Ara. Raquel López Salvador

Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

\* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una postal, se podrán copiar tantas postales como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial; se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.



2019

AÑO

**FAM**  
FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA  
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL  
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado  
**Noviembre\_2019**  
FECHA DE CORTE:

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL



PRIMORDIA

4

Nombre de la obra:

**Ampliación del Almacén de Servicios Generales, en la Universidad de la Sierra Sur.**

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN



UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

CALLE GUILLERMO ROJAS MIJANGOS, S/N, ESQ. AV. UNIVERSIDAD COLONIA CD. UNIVERSITARIA, MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ, OAXACA, C.P. 70800.



Porcentaje de avance

**19.23**

Referencia de fotos en croquis

FOTOS



F1: Vista frontal del almacén de servicios generales



F2: Extracción de calas para pruebas de laboratorio

Comentarios de los trabajos realizados:

El proyecto "Ampliación del Almacén de Servicios Generales, en la Universidad de la Sierra Sur", se encuentra en proceso constructivo.

La fotografía F1, muestra la Vista frontal del almacén de servicios generales

La fotografía F2, muestra Extracción de calas para pruebas de laboratorio

La fotografía F3, muestra Colado de cimentación

La fotografía F4, muestra muros de ladrillo, castillos y cadenas



F3: Colado de cimentación




F4: muros de ladrillo, castillos y cadenas

Lic. Erick Alexis Ochoa Valencia  
Vice-rector de Administración  
Nombre y firma del Titular de la IES

Arq. Benjamín López Salazar  
Jefe del Depto. De Proyectos, Construcción y Mantenimiento  
Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

\* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.



DEPTO. DE PROYECTOS  
CONSTRUCCION Y MTO.

2019

AÑO

**FAM**  
FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA  
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL  
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado  
**Noviembre 2019**  
FECHA DE CORTE:

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL

PRIORIDAD **5** Nombre de la obra: **Mantenimiento de infraestructura académica en la Universidad de la Sierra Sur.**




Porcentaje de avance

**21.14**



CROQUIS DE LOCALIZACIÓN



Referencia de fotos en croquis

UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

CALLE GUILLERMO ROJAS MIJANGOS, S/N,  
ESQ. AV. UNIVERSIDAD COLONIA CD.  
UNIVERSITARIA, MIAHUATLÁN DE PORFIRIO  
DÍAZ, OAXACA, C.P. 70600.

FOTOS



F1: Fachada del paraninfo



F2: Vista lateral del paraninfo

Comentarios de los trabajos realizados:

El proyecto "Mantenimiento de infraestructura académica en la Universidad de la Sierra Sur.", se encuentra en proceso de Autorización ante las instancias estatales correspondientes.


- La fotografía F1: Fachada del paraninfo
- La fotografía F2: Vista lateral del paraninfo
- La fotografía F3: Retiro de impermeabilizante deteriorado
- La fotografía F4: Excavación para ductería eléctrica del Paraninfo
- La fotografía F5: Demolición de Piso del acceso principal
- La fotografía F6: Retiro de duela de madera deteriorada
- La fotografía F7: Sustitución de Loseta fracturada del loby
- La fotografía F8: Pintura e impermeabilizante deteriorada
- La fotografía F9: Instalación hidráulica y sanitaria nueva
- La fotografía F10: aplanado fino de muros agrietados



F3: Retiro de impermeabilizante deteriorado



F4: Excavación para ductería eléctrica del Paraninfo



F5: Demolición de Piso del acceso principal

Nombre y firma del Titular de la IES



Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

\* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestañita, se podrán copiar tantas pestañitas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial; se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y despues de la obra.

2019

AÑO


**FAM**  
FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA  
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL  
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado  
**Noviembre\_2019**  
FECHA DE CORTE:

PRIORIDAD **5** Nombre de la obra: **Mantenimiento de Infraestructura académica en la Universidad de la Sierra Sur.**

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN



Referencia de fotos en croquis

UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

CALLE GUILLERMO ROJAS MIJANGOS, S/N,  
ESQ. AV. UNIVERSIDAD COLONIA CD.  
UNIVERSITARIA, MIAHUATLÁN DE PORFIRIO  
DÍAZ, OAXACA, C.P. 70800.



Porcentaje de avance

**21.14**

FOTOS



F6: Retiro de muebles sanitarios deteriorados



F7: Sustitución de Loseta fracturada del lobby

Comentarios de los trabajos realizados:

El proyecto "Mantenimiento de infraestructura académica en la Universidad de la Sierra Sur", se cuenta con el Oficio de autorización estatal, y se están integrando la información para iniciar con el proceso de licitación.

- La fotografía F1: Fachada del parainfo
- La fotografía F2: Vista lateral del parainfo
- La fotografía F3: Retiro de impermeabilizante deteriorado
- La fotografía F4: Excavación para ductería eléctrica del Parainfo
- La fotografía F5: Demolicion de Piso del acceso principal
- La fotografía F6: Retiro de muebles sanitarios deteriorados
- La fotografía F7: Sustitucion de Loseta fracturada del loby
- La fotografía F8: Pintura e impermeabilizante deteriorada
- La fotografía F9: Instalacion hidraulica y sanitaria nueva
- La fotografía F10: aplanado fino de muros agrietados



F8: Pintura e impermeabilizante deteriorada



F9: Instalacion hidraulica y sanitaria nueva



F10: aplanado fino de muros agrietados

Lic. Erick Alexis Ochoa Valencia  
Vicerrector de Administración

Nombre y firma del Titular de la IES

Dr. Rafael López Salazar  
Jefe del Depto. De Proyectos, Construcción y Mantenimiento

Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

\* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial; se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y despues de la obra.

