

2021

AÑO

FAM

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado
Diciembre_2021
FECHA DE CORTE:

REPORTE DESCRIPTIVO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL

DATOS DE LA UNIVERSIDAD



Nombre: **Universidad de la Sierra Sur**

Entidad federativa: Oaxaca

Clave Inst 911 20MSLU0023N

RESPONSABLES

Nombre: L.C.E. Erick Alexis Ochoa Valencia

Cargo: Vice - Rector de Administración

Teléfono: 01 951 57 2 41 00

Correo electrónico: eaov16@hotmail.com y vadmin@unsi.edu.mx

Nombre: Arq. Raquel López Salvador

Cargo: Jefa del Depto. De Proyectos, Construcción y Mantenimiento

Teléfono: 01951 57 2 41 00. ext. 1306

Correo electrónico: chavane77@hotmail.com y rsalvador@unsi.edu.mx

DATOS DEL AVANCE DEL PROYECTO

OBRA CONCLUIDA

Prioridad	Nombre del proyecto	Tipo de proyecto				Monto autorizado	Monto ejercido	Remanente	Alcance del proyecto en cuanto a espacios físicos, metros cuadrados y tipo de proyecto ¹			Acciones que sustentan el avance ²	Acciones por realizar	% de avance	Fechas ³		Observaciones	¿Es susceptible de ser inaugurada? (Cuenta)	Si se fue inaugurada				
		Obra de construcción	Equipamiento	Adquisiciones	Mantenimiento				Proyecto sus	Espacio/equipo	cantidad				metros cuadrados	Inicio			Término	¿Cuenta con fotos del evento?	¿Quién y cuándo inauguró?	Entrega (Acta Inicial)	Acta Administrativa de Entrega/Recepción
1	Construcción del Centro de Desarrollo Gubernamental y Empresarial	X				\$7,125,000.00	\$3,052,156.07	\$4,072,843.93	lab. de desarrollo organizacional	1	159.89	Este proyecto esta en proceso constructivo, actualmente se esta colocando loseta de ceramica en planta baja, acabado fino en columnas, aplanado fino en muros, colado de firmes de concreto.	5. Dar seguimiento a la ejecución del proyecto y rendición de cuentas ante las instancias correspondientes	GLOBAL DEL PROYECTO	17/08/21	31/01/22	Este proyecto esta en proceso constructivo, actualmente se esta colocando loseta de ceramica en planta baja, acabado fino en columnas, aplanado fino en muros, colado de firmes de concreto.						
									lab. de formulación y evaluación de proyectos	1	98.40												
									sanitarios	2	37.00												
									cuarto de red	1	16.59												
									cuarto de servicios generales	1	10.57												
									recepción	1	16.10												
									lab. de sistemas de informacion geografica	1	98.40												
									salón de cabildo	1	159.89												
									lab. de medios audiovisuales	1	55.79												
									clubiculo	1	10.57												
escalera	1	16.59																					
vestibulo	2	157.08																					
TOTAL	14	836.87																					
2	Equipamiento del Centro de Patología Clínica	X			\$3,159,070.00	\$1,463,662.39	\$1,675,407.61	mesa con cubierta de acero inoxidable de 2.34 m de largo x 0.64 m de ancho x 0.90 m de alto	8		Actualmente se tiene comprometido el recurso mediante contratos, se han realizado pagos de anticipo, y se espera la entrega del equipamiento para su instalacion	4. Recibir el equipamiento adquirido e instalarlo en las áreas especificadas	5. Dar seguimiento de las adquisiciones y rendición de cuentas ante las instancias correspondientes (SEP, SHCP, SCTG, SF)	GLOBAL DEL PROYECTO	29/10/21	28/02/22	Actualmente se tiene comprometido el recurso mediante contratos, se han realizado pagos de anticipo, y se espera la entrega del equipamiento para su instalacion						
								mesa con cubierta de acero inoxidable de 4.04 m de largo x 0.64 m de ancho x 0.90 m de alto	4														
								mesa con cubierta de acero inoxidable de 3.40 m de largo x 0.64 m de ancho x 0.90 m de alto	4														
								mesa con cubierta de acero inoxidable de 7.44 m de largo x 0.64 m de ancho x 0.90 m de alto	4														
								mesa con cubierta de acero inoxidable de 3.00 m de largo x 0.72 m de ancho x 0.90 m de alto	32														
								mesa con cubierta de acero inoxidable de 1.20 m de largo x 0.76 m x 0.90 m de alto	8														
								locker de 0.40 m de ancho x 0.50 m de fondo x 1.90 m de altura	12														
								mesa pasteur	5														
								mesa puente	6														
								refrigerador con congelador	1														
silla para toma de muestra	6																						
TOTAL	92	0.00																					
4	Construcción de Cafetería	X			\$7,907,050.00	\$2,488,419.60	\$5,418,630.40	Comedor	2	958.94	Este proyecto esta en proceso constructivo, actualmente se tiene muros de ladrillo y concreto en planta baja, cimbrado y armado de nevaduras para el entrespo	5. Dar seguimiento a la ejecución del proyecto y rendición de cuentas ante las instancias correspondientes	6. Finalizar el proyecto, cuidando la rendición de cuentas.	GLOBAL DEL PROYECTO	01/09/21	04/03/22	Este proyecto esta en proceso constructivo, actualmente se tiene muros de ladrillo y concreto en planta baja, cimbrado y armado de nevaduras para el entrespo						
								cocina, almacenes, frios	1	162.03													
								atencion a comensales	2	109.02													
								vestibulo, escaleras	2	47.40													
								Sanitarios	4	82.50													
								TOTAL	11	1359.89													

Lic. Erick Alexis Ochoa Valencia
Vicerector de Administración
Nombre y firma del Titular de la IES



Arq. Raquel López Salvador
Jefa del Depto. De Proyectos, Construcción y Mantenimiento
Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES



1 Se capturan los espacios que caracterizan a la obra o proyecto. Se podrán anexar tantas fotos como sea necesario.
2 En esta sección se redactara de forma breve y concisa los trabajos a realizar, mismos que se verán reflejados en el reporte fotográfico.
3 Es importante que las fechas de inicio y término estén actualizadas. Todas en dos dígitos: dd, mm y aa.

REPORTE DESCRIPTIVO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL

DATOS DE LA UNIVERSIDAD



Nombre: **Universidad de la Sierra Sur**

Entidad federativa: **Oaxaca**

Clave Inst 911 20MSU0023N

RESPONSABLES

Nombre: **L.C.E. Erick Alexis Ochoa Valencia**

Cargo: **Vice - Rector de Administración**

Teléfono: **01 951 57 2 41 00**

Correo electrónico: **eaov16@hotmail.com y vadmin@unsis.edu.mx**

Nombre: **Arq. Raquel López Salvedor**

Cargo: **Jefa del Depto. De Proyectos, Construcción y Mantenimiento**

Teléfono: **01951 57 2 41 00, ext. 1306**

Correo electrónico: **chavane77@hotmail.com y rsalvedor@unsis.edu.mx**

DATOS DEL AVANCE DEL PROYECTO

OBRA CONCLUIDA

Prioridad	Nombre del proyecto	Tipo de proyecto					Monto autorizado	Monto ejercido	Remanente	Alcance del proyecto en cuanto a espacios físicos, metros cuadrados y tipo de proyecto ¹			Acciones que sustentan el avance ²	Acciones por realizar	% de avance	Fecha ³		Observaciones	¿Es susceptible de ser inaugurada? (Causas)	Cuenta con Actas					
		Obra de construcción	Equipamiento	Adaptación	Mantenimiento	Proyecto sus				Espacio/equipo	cantidad	metros cuadrados				Inicio	Término			¿Cuenta con fotos del evento?	¿Quién y cuándo inauguró?	Entrega-Recepción (Acta Inicial)	Acta Administrativa de Entrega-Recepción	Monto de Acta Administrativa	
8	Construcción de una Cancha de Basquetbol Techada	X					\$3,584,011.99	\$2,039,063.46	\$1,544,948.53	cancha de básquetbol gradas	1	671.74	Este proyecto está en proceso constructivo, actualmente se tiene las gradas de concreto, y se están realizando trabajos de aplanados, firmes, e instalaciones	5. Dar seguimiento a la ejecución del proyecto y rendición de cuentas ante las instancias correspondientes	77.60	01/09/21	23/01/22	Este proyecto está en proceso constructivo, actualmente se tiene las gradas de concreto, y se están realizando trabajos de aplanados, firmes, e instalaciones							
									sanitarios mujeres	1	138.20			6. Finalizar el proyecto, cuidando la rendición de cuentas.											
									vestidores mujeres	1	17.95														
									sanitarios hombres	1	20.83														
									sanitarios hombres	1	17.85														
									vestidores hombres	1	20.83														
									oficina encargado	1	12.78														
									escalera	1	8.92														
									TOTAL	8	908.10														
P-N	Equipamiento de la cafetería	X					\$1,937,400.00	\$614,078.58	\$1,323,321.42	estufa de acero inoxidable de 6 quemadores con horno	1		Actualmente se tiene comprometido el recurso mediante contratos, se han realizado pagos de anticipo, y se espera la entrega del equipamiento para su instalación	4. Recibir el equipamiento adquirido e instalarlo en las áreas especificadas	0	29/10/2021	31/03/2022	Actualmente se tiene comprometido el recurso mediante contratos, se han realizado pagos de anticipo, y se espera la entrega del equipamiento para su instalación							
									estufa de acero inoxidable de 4 quemadores con gabinete abierto	1				5. Dar seguimiento de las adquisiciones y rendición de cuentas ante las instancias correspondientes (SEP, SHCP, SCTG, SF)											
									plancha de acero inoxidable con gabinete abierto	1															
									estufón de acero inoxidable con 3 quemadores	1															
									freidora de acero inoxidable	1															
									refrigerador de acero inoxidable de 2 puertas	1															
									refrigerador o enfriador con 2 puertas de vidrio templado	1															
									congelador o conservador horizontal	1															
									vitrina refrigerada de acero inoxidable	1															
									campana de extracción de acero inoxidable de 3.1 m	2															
									baño maria a gas de acero inoxidable de 2.4 m con insertos	2															
									barra fría de acero inoxidable de 1.5 m con insertos	2															
									mesa de acero inoxidable de 2.5 m con lambrín, 2 tarjas y entrepaño	2															
									mesa de acero inoxidable de 2 m con lambrín, 2 tarjas y entrepaño	1															
									mesa de acero inoxidable de 1.4 m con lambrín tarja izquierda y entrepaño	1															
									mesa isla de acero inoxidable de 1.4 m con tarja izquierda y entrepaño	2															
									mesa de acero inoxidable de 1.1 m con lambrín, tarja y entrepaño	1															
									mesa de trabajo en isla de acero inoxidable de 1.5 m con repisa y entrepaño	2															
									mesa de acero inoxidable de 2.4 m con lambrín y entrepaño	1															
									mesa de acero inoxidable de 2 m con lambrín y entrepaño	1															

Lic. Erick Alexis Ochoa Valencia
Vicerector de Administración
Nombre y firma del Titular de la IES



Arq. Raquel López Salvedor
Jefa del Depto. De Proyectos, Construcción y Mantenimiento
Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

1 Se capturan los espacios que caracterizan a la obra o proyecto. Se podrán anexar tantas filas como sea necesario.
2 En esta sección se redactara de forma breve y concisa los trabajos a realizar, mismos que se verán reflejados en el reporte fotográfico.
3 Es importante que las fechas de inicio y término estén actualizadas. Todas en dos dígitos: dd, mm y aa.

2021

AÑO

FAM

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado
Diciembre_2021
FECHA DE CORTE:

REPORTE DESCRIPTIVO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL

DATOS DE LA UNIVERSIDAD



Nombre: Universidad de la Sierra Sur

Entidad federativa: Oaxaca

Clave Inst 911 20MSU023N

RESPONSABLES

Planeación

Obras y Mantenimiento

Nombre: L.C.E. Erick Alexis Ochoa Valencia

Cargo: Vice - Rector de Administración

Teléfono: 01 951 57 2 41 00

Correo electrónico: eaov16@hotmail.com y vadmin@unsis.edu.mx

Nombre: Arq. Raquel López Salvador

Cargo: Jefa del Depto. De Proyectos, Construcción y Mantenimiento

Teléfono: 01951 57 2 41 00, ext. 1306

Correo electrónico: chavana77@hotmail.com y rsalvador@unsis.edu.mx

DATOS DEL AVANCE DEL PROYECTO

OBRA CONCLUIDA

Table with columns: Prioridad, Nombre del proyecto, Tipo de proyecto, Monto autorizado, Monto ejercido, Remanente, Alcance del proyecto en cuanto a espacios físicos, metros cuadrados y tipo de proyecto, Acciones que sustentan el avance, Acciones por realizar, % de avance, Fechas, Observaciones, and a sub-table for 'OBRA CONCLUIDA' with columns: ¿Es susceptible de ser inaugurada?, ¿Cuenta con fotos del evento?, ¿Quién y cuándo inauguró?, Entrega- Recepción (Acta finiquito), Acta Administrativa de Entrega- Recepción, and Monto de Acta Administrativa.

P-N Equipamiento de la cafetería



Lic. Erick Alexis Ochoa Valencia

Vicerector de Administración

Nombre y firma del Titular de la IES



Arq. Raquel López Salvador

Jefa del Depto. De Proyectos, Construcción y Mantenimiento

Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

1 Se capturan los espacios que caracterizan a la obra o proyecto. Se podrán anexar tantas fotos como sea necesario.
2 En esta sección se redactará de forma breve y concisa los trabajos a realizar, mismos que se verán reflejados en el reporte fotográfico.
3 Es importante que las fechas de inicio y término estén actualizadas. Todas en dos dígitos: dd, mm y aa.

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL




Porcentaje de avance

59.38

PRIORIDAD **1** Nombre de la obra: **Construcción del Centro de Desarrollo Gubernamental y Empresarial**

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN



1.-Construcción del Centro de Desarrollo Gubernamental y Empresarial

Referencia de fotos en croquis

UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

CALLE GUILLERMO ROJAS MUANGOS, SIN,
ESO. AV. UNIVERSIDAD COLONIA CD.
UNIVERSITARIA, MIAHUATLÁN DE PORFIRIO
DÍAZ, OAXACA, C.P. 70800.

FOTOS



F1- Loseta de ceramica en planta baja CEDGE



F2- Acabado fino en muros y columnas CEDGE



F3- Aplanado fino en Muros CEDGE



F4- Instalaciones Electricas CEDGE

Comentarios de los trabajos realizados:

El provento: Construcción del Centro de Desarrollo Gubernamental y Empresarial
Este proyecto esta en proceso constructivo, actualmente se tienen armadas las columnas, muros y se estan armando las zapatas y contratabes, así como el cimbrado de los elementos de la cimentación.

- La fotografía muestra: F1- Loseta de ceramica en planta baja CEDGE
- La fotografía muestra: F2- Acabado fino en muros y columnas CEDGE
- La fotografía muestra: F3- Aclanado fino en Muros CEDGE
- La fotografía muestra: F4- Instalaciones Electricas CEDGE

~~Lic. Erick Alexis Ochoa Valencia~~
Viceirector de Fomento Institucional
Nombre y firma del Titular de la IES

~~José Manuel López Salvador~~
Jefe del Depto. De Proyectos, Construcción y Mantenimiento
Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

* Es muy importante que se anexo reporte fotografico de todas las obras. Para ello se anexa una planilla, se podrán copiar tantas planillas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y despues de la obra.

UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR
VICE-RECTORÍA DE ADMINISTRACIÓN

UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR
UNISIS
OAXACA
DEPTO. DE PROYECTOS
CONSTRUCCION Y MTTO.

2021

FAM

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado
DICIEMBRE_2021
FECHA DE CORTE:

REPORTE FOTOGRAFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL




Porcentaje de avance

0

PRIORIDAD **2**

Nombre de la obra: **Equipamiento del Centro de Patología Clínica**

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN



Referencia de fotos en croquis


UBICACION DE LA OBRA O PROYECTO

CALLE GUILLERMO ROJAS MIJANGOS, S/N,
ESQ. AV. UNIVERSIDAD COLONIA CD.
UNIVERSITARIA, MIAHUATLÁN DE PORFIRIO
DÍAZ, OAXACA, C.P. 70800.

FOTOS



F1- Fachada principal



F2- Interior Bioquímica



F3- Almacén de Bioquímica



F4- Biología Molecular

Comentarios de los trabajos realizados:

El proyecto: Equipamiento del Centro de Patología Clínica
Se integraron los expedientes y se ingresaron al comité de adquisiciones, enajenaciones, arrendamientos y servicios del estado de Oaxaca, para su revisión y posterior licitación.

- La fotografía muestra: F1- Fachada principal
- La fotografía muestra: F2- Interior Bioquímica
- La fotografía muestra: F3- Almacén de Bioquímica
- La fotografía muestra: F4- Biología Molecular
- La fotografía muestra: F5:

Lic. Erick Alexis Cordero Martínez
Vicerrector de Administración
Nombre y firma del Titular de la IES

Ara. Roguél López Salvador
Jefa del Depto. de Proyectos, Construcción y Mantenimiento
Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.



REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL





Porcentaje de avance

58.35

PRIORIDAD 4 Nombre de la obra: **Construcción de Cafetería**

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN



UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

CALLE GUILLERMO ROJAS MIJANGOS, S/N,
ESQ. AV. UNIVERSIDAD COLONIA CD.
UNIVERSITARIA, MIAHUATLÁN DE PORFIRIO
DÍAZ, OAXACA, C.P. 70800.

FOTOS



F1- Cimbrado de Trabes - Cafetería



F2- Acero en Columnas - Cafetería



F3- Cimbra en nervaduras - Cafetería



F4- Acero en trabes - Cafetería

Comentarios de los trabajos realizados:


El proyecto: Construcción de Cafetería
Este proyecto esta en proceso constructivo, actualmente se tienen armadas las columnas, muros y se estan armando las zapatas y contrabases.


La fotografia muestra: F1- Cimbrado de Trabes - Cafetería

La fotografia muestra: F2- Acero en Columnas - Cafetería

La fotografia muestra: F3- Cimbra en nervaduras - Cafetería

La fotografia muestra: F4- Acero en trabes - Cafetería


Lic. Erick Alexis Quintana Contreras
Vicerrector de Administración
Nombre y firma del Titular de la IES


Ara. Raquel López Salvador
Jefa del Depto. De Proyectos, Construcción y Mantenimiento
Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para él antes, durante y despues de la obra.

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL





Porcentaje de avance

77.6

PRIORIDAD 8 Nombre de la obra: **Construcción de una Cancha de Basquetbol Techada**

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN



Referencia de fotos en croquis

UBICACION DE LA OBRA O PROYECTO

CALLE GUILLERMO ROJAS MIJANGOS, S/N,
ESQ. AV. UNIVERSIDAD COLONIA CD.
UNIVERSITARIA, MIAHUATLÁN DE PORFIRIO
DÍAZ, OAXACA, C.P. 70800.

FOTOS



F1- Aplanado en Muros - Cancha



F2- Aplanado en Muros - Cancha

Comentarios de los trabajos realizados:

El proyecto: Construcción de una Cancha de Basquetbol Techada
Este proyecto esta en proceso constructivo, actualmente se tienen armadas las columnas, muros y se esta armando la parrilla para las zapatas

- La fotografia muestra: F1- Aplanado en Muros - Cancha
- La fotografia muestra: F2- Aplanado en Muros - Cancha
- La fotografia muestra: F3- Loseta para pisos - Cancha
- La fotografia muestra: F4- Instalaciones sanitarias - Cancha
- La fotografia muestra: F5- Colado de pisos - Cancha



F3- Loseta para pisos - Cancha



F4- Instalaciones sanitarias - Cancha



F5- Colado de pisos - Cancha

Lic. Erick Alexis Ochoa Valencia
Vicerector de Administración
Nombre y firma del Titular de la IES

Ara María López Salvador
Jefa del Depto. De Proyectos, Construcción y Mantenimiento
Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña; se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y despues de la obra.



REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL





Porcentaje de avance

0

PRIORIDAD **P-N** Nombre de la obra: **Equipamiento de la cafetería**

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN



Referencia de fotos en croquis

UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

CALLE GUILLERMO ROJAS MUJANGOS, S/N,
ESQ. AV. UNIVERSIDAD COLONIA CD.
UNIVERSITARIA, MIAHUATLÁN DE PORFIRIO
DÍAZ, OAXACA, C.P. 70800.

FOTOS



F1- Edificio de Cafetería para equipar



F2- Edificio de Cafetería para equipar



F3- Edificio de Cafetería para equipar



F4- Edificio de Cafetería para equipar

Comentarios de los trabajos realizados:

El proyecto: Equipamiento de la cafetería
Se integraron los expedientes y se ingresaron al comité de adquisiciones,
enajenaciones, arrendamientos y servicios del estado de Oaxaca, para su revisión
y posterior licitación.

- La fotografía muestra: F1- Edificio de Cafetería para equipar
- La fotografía muestra: F2- Edificio de Cafetería para equipar
- La fotografía muestra: F3- Edificio de Cafetería para equipar
- La fotografía muestra: F4- Edificio de Cafetería para equipar
- La fotografía muestra: F5:

Lic. Erick Alexis Ocasio Valencia
Vicerector de Administración
Nombre y firma del Titular de IES



Arg. Daniel López Salvador
Jefe del Depto. De Proyectos, Construcción y Mantenimiento
Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES



* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial; se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.