



No. Universidad de la Sierra Sur

Entidad federativa: Oaxaca
Clave Inst 911; 20MSL0023N

Nombre: L.C.E. Erick Alexis Valencia
Cargo: Vicerector - Rector de Administración
Teléfono: 01 951 57 2 41 00
Correo electrónico: esvri16@hotmail.com y vexamn@unsis.edu.mx

Planación

Nombre: Arq. Raquel López Salvador
Cargo: Jefa del Depto. De Proyectos, Construcción y Mantenimiento
Teléfono: 01951 57 2 41 00, ext. 1306
Correo electrónico: chavane17@hotmail.com y rsalvador@unsis.edu.mx

RESPONSABLES

Obras y Mantenimiento

REPORTE DESCRIPTIVO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL

DATOS DE LA UNIVERSIDAD

DATOS DEL AVANCE DEL PROYECTO

Alcance del proyecto en cuanto a espacios físicos, metros cuadrados y tipo de proyecto

1

Espacio/equipo

cantidad

metros cuadrados

Comedor

2 959.94

cocina, almohacanes, fijos

1 162.03

atención a comensales

2 109.02

vestibulo, escaleras

2 72.07

Sanitarios

4 82.50

muebles de baño,

mamparas, barandas, luminarias con un avance del 90%, se conclura en el mes de enero de 2023.

TOTAL

11 1384.56

cancha de básquetbol

1 671.74

gradas

1 139.20

sanitarios mujeres

1 17.95

vestidores mujeres

1 20.83

sanitarios hombres

1 17.85

vestidores hombres

1 20.83

oficina encargado

1 12.78

escalera

1 8.92

juegos de mesa

1 99.17

TOTAL

9 1099.27

aulas

7 711.62

sanitarios

2 54.76

Escaleras

2 303.40

TOTAL

11 1099.98

OBRA CONCLUIDA

¿Es susceptible de ser inaugurada? (Cuentas)

Si ya fue inaugurada ¿Cuenta con fotos cuando inaugura? ¿Quién inaugura? ¿Evento?

Entrega/Recepción (Iniquo)

Cuenta con Actas Administrativas o de Entrega/Recepción (Iniquo)

Acta Administrativa o de Entrega/Recepción (Iniquo)

Monto de Acta Administrativa (Iniquo)

Observaciones

Fecha? Inicio Término

% de avance

Acciones por realizar

Acciones que sustentan el avance?

5. Dar seguimiento a la ejecución del proyecto y rendición de cuentas ante las instancias correspondientes (SEP, Congreso de la Unión, Secretaría de la Contraloría y Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado).

6. Finalizar el proyecto, cuidando la rendición de cuentas.

Este proyecto cuenta con cancelería, pizarra, muebles de baño, mamparas, barandas, luminarias con un avance del 90%, se conclura en el mes de enero de 2023.

Este proyecto cuenta con cubierta de lamina multipanel, cancelería metálica, pisos y guarniciones, se conclura en el mes de enero de 2023.

Este proyecto está en proceso constructivo, en el estado de obras, muros y columnas, plafones, firmes de concreto, aplastado fino de muros,, se conclura en el mes de febrero de 2023.

GLOBAL DEL PROYECTO

GLOBAL DEL PROYECTO

GLOBAL DEL PROYECTO

GLOBAL DEL PROYECTO

GLOBAL DEL PROYECTO

GLOBAL DEL PROYECTO

GLOBAL DEL PROYECTO

GLOBAL DEL PROYECTO

GLOBAL DEL PROYECTO

GLOBAL DEL PROYECTO

GLOBAL DEL PROYECTO

GLOBAL DEL PROYECTO

GLOBAL DEL PROYECTO

GLOBAL DEL PROYECTO

GLOBAL DEL PROYECTO

GLOBAL DEL PROYECTO

GLOBAL DEL PROYECTO

GLOBAL DEL PROYECTO

GLOBAL DEL PROYECTO

GLOBAL DEL PROYECTO

GLOBAL DEL PROYECTO

GLOBAL DEL PROYECTO

GLOBAL DEL PROYECTO

GLOBAL DEL PROYECTO

GLOBAL DEL PROYECTO

GLOBAL DEL PROYECTO

GLOBAL DEL PROYECTO

GLOBAL DEL PROYECTO

GLOBAL DEL PROYECTO

GLOBAL DEL PROYECTO

GLOBAL DEL PROYECTO

GLOBAL DEL PROYECTO

GLOBAL DEL PROYECTO

GLOBAL DEL PROYECTO

GLOBAL DEL PROYECTO

GLOBAL DEL PROYECTO

GLOBAL DEL PROYECTO

GLOBAL DEL PROYECTO

GLOBAL DEL PROYECTO

GLOBAL DEL PROYECTO


GLOBAL DEL PROYECTO

GLOBAL DEL PROYECTO



Lic. Erick Alexis Ochoa Valencia
Vicerector de Administración

Nombre y firma del Titular de la IES



Arq. Raquel López Salvador
Jefa del Depto. De Proyectos, Construcción y Mantenimiento

Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

1 Se capturan los espacios que carecen a la obra o proyecto. Se podrán anotar tantas filas como sea necesario.
2 En esta sección se redacta de forma breve y concisa los trabajos a realizar, mismo que se van reflejados en el reporte de avance.
3 Es importante que las fechas de inicio y término estén actualizadas. Todas en otro dígito: dd, mm y aa.

UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR
OAXACA
DEPTO. DE PROYECTOS
CONSTRUCCIÓN Y MTTO.



No. Universidad de la Sierra Sur
Entidad Federativa: Oaxaca
Clave Inst 911: 20MSLU023N

Nombre: L.C.E. Erick Alexis Ochoa Valencia
Cargo: Viseo - Rector de Administración
Teléfono: 01 951 57 2 41 00
Correo electrónico: eovr16@hotmail.com y vceadm@unisis.edu.mx

Planesación

Nombre: Arq. Raquel López Salvador
Cargo: Jefa del Depto. De Proyectos, Construcción y Mantenimiento
Teléfono: 01951 57 2 41 00, ext. 1306
Correo electrónico: clavaeal17@hotmail.com y ralsalvador@unisis.edu.mx

Obras y Mantenimiento

REPORTE DESCRIPTIVO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL

DATOS DE LA UNIVERSIDAD

RESPONSABLES

DATOS DEL AVANCE DEL PROYECTO

OBRA CONCLUIDA

Prioridad	Nombre del proyecto	Otra de cont.	Tipo de proyecto	Mantenimiento	Adecuación	Equipamiento	Monto autorizado	Monto ejercido	Remanente	Alcance del proyecto en cuanto a espacios físicos, metros cuadrados y tipo de proyecto			Acciones que sustentan el avance?	% de avance	Fechas?		Observaciones	¿Es susceptible de ser inaugurada? (Causas)	Si ya fue inaugurada ¿Quién con fotos del evento?	Cuenta con Actas
										Espacio/equipo	cantidad	metros cuadrados			Inicio	Término				
5	Equipamiento para Laboratorios de la DES de salud		X				\$3,007,750.00	\$ 3,007,750.00	\$ -		lector de radiografía dental unidad dental con escáner ultrasónico, rotopolimerizador, cámara infraraja y pantalla bomba de vacío equipo de radiología dental para montaje a pared vibrador dental compresor de tornillo rotativo para aire comprimido kaeser sx 7.5 t mesa con cubierta de acero inoxidable de 3.6 m mesa con cubierta de acero inoxidable de 6.28 m mesa con cubierta de acero inoxidable de 6.43 m locker de 0.40 m de ancho x 0.50 m de fondo x 1.90 m de altura	100	15/07/22	20/12/22	Este proyecto esta se ha concluido al 100%.			Acta Administrativa de Entrega y Recepción (Inquilato)	Monto de Acta Administrativa de Entrega y Recepción	
7	Construcción del Estacionamiento para Bicicletas, Motocicletas y Automóviles para Alumnos y Personal de la Universidad					X	\$6,056,087.00	\$2,659,290.56	\$ 3,396,776.44		Este proyecto está en proceso constructivo, con excavaciones, relleno, colado de pisos de concreto, muros, cadenas y castillos del portico., se concluire en el mes de febrero de 2023.	48	15/08/2022	28/02/2023	Este proyecto esta en proceso constructivo, con excavaciones, relleno, colado de pisos de concreto, muros, cadenas y castillos del portico., se concluire en el mes de febrero de 2023.					
TOTAL											1	3696.87								



Lic. Erick Alexis Ochoa Valencia
Vice Rector de Administración
Nombre y firma del Titular de la IES

[Handwritten Signature]

Arq. Raquel López Salvador
Jefa del Depto. De Proyectos, Construcción y Mantenimiento
Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

[Handwritten Signature]

1 Se capturara los espacios que caracterizan a la obra o proyecto. Se podran anotar tantas filas como sea necesario.
2 En esta sección se indicara de forma breve y concisa los trabajos a realizar, mismos que se vean reflejados en el reporte fotografico.
3 Es importante que las fechas de inicio y termino estén actualizadas. Todas en dos dígitos: dd, mm y aa.

REPORTE FOTOGRAFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL

	<p>1 Nombre de la obra: Construcción de Cafetería (Terminación)</p>	<p>UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO</p> <p>CALLE GUILLERMO ROJAS MIANGOS, S/N. ESQ. AV. UNIVERSIDAD COLONIA CD. UNIVERSITARIA, MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ, OAXACA, C.P. 70800.</p>
<p>Porcentaje de avance</p> <p>90.00</p>		<p>1.- Construcción de Cafetería (Terminación)</p>

Referencia de fotos en croquis

<p>F1- Barandal, cancelería, piso y pintura</p>	<p>F2- falso plafón, pintura, mesetas, luminarias, cancelería</p>	<p>Comentarios de los trabajos realizados:</p> <p>El proyecto: Construcción de Cafetería (Terminación) Este proyecto cuenta con loseta, cancelería, pintura, puertas, muebles de baño, mamparas, barandales, luminarias con un avance del 90%, se conclura en el mes de enero de 2023.</p> <p>La fotografía muestra: F1- Barandal, cancelería, piso y pintura La fotografía muestra: F2- falso plafón, pintura, mesetas, luminarias, cancelería La fotografía muestra: F3- Loseta, puertas, azulejo, pintura, plafón La fotografía muestra: F4- Azulejo, lavabos, puertas, pintura La fotografía muestra: F5- wc, mingitorios, mamparas</p>
<p>F3- Loseta, puertas, azulejo, pintura, plafón</p>	<p>F4- Azulejo, lavabos, pintura</p>	<p>F5- wc, mingitorios, mamparas</p>

2022

AÑO

FAM
FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado
Diciembre 2022
FECHA DE CORTE

REPORTE FOTOGRAFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL


PROPIEDAD 2 Nombre de la obra:

Construcción de una Cancha de Basquetbol Techada (Terminación)




Porcentaje de avance

83



CROQUIS DE LOCALIZACION



Referencia de fotos en croquis

FOTOS



F1- Cubierta de estructura metálica y lamina multipanel



F2- Andador de concreto para acceso a cancha



F3- Reja para perímetro de cancha



F4-Andador de concreto para acceso a cancha, por centro cultural

Comentarios de los trabajos realizados:

El proyecto: Construcción de una Cancha de Basquetbol Techada (Terminación)
Este proyecto cuenta con cubierta de lamina multipanel, cancelería metálica, pisos y quamiciones, se conclura en el mes de enero de 2023.

La fotografía muestra:

F1- Cubierta de estructura metálica y lamina multipanel

La fotografía muestra:

F2- Andador de concreto para acceso a cancha

La fotografía muestra:


F3- Reja para perímetro de cancha

La fotografía muestra:

F4-Andador de concreto para acceso a cancha, por centro cultural

La fotografía muestra:

F5: Instalaciones Exteriores (Drenaje)



F5: Instalaciones Exteriores (Drenaje)



Lic. Erick Alexis de la Cruz Quintero
Vicepresidente de Administración
Nombre y firma del Titular de la IES

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una plantilla que podrá copiar tantas pastas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capturen imágenes con un ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.



Porcentaje de avance



70

PROPIEDAD 3

Nombre de la obra:

Construcción de Siete Aulas y Dos Módulos de Baños

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN



Referencia de fotos en croquis

UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

CALLE GUILLERMO ROJAS MIANGOS, SIN,
ESQ. AV. UNIVERSIDAD COLONIA CD,
UNIVERSITARIA, MIAHUATLAN DE PORFIRIO
DIAZ, OAXACA, C.P. 70800.

FOTOS



F1- Empastado de traves y plafones



F2- aplanado fino en muros exteriores



F3- aplanado fino en muros exteriores



F4- Empastado en muros y columnas



F5- Relleno para banquetas

Comentarios de los trabajos realizados:

El proyecto: Construcción de Siete Aulas y Dos Módulos de Baños
Este proyecto está en proceso constructivo, con el empastado de columnas, muros, y plafones, firmes de concreto, aplanado fino de muros., se conclura en el mes de febrero de 2023.

- La fotografía muestra: F1- Empastado de traves y plafones
La fotografía muestra: F2- aplanado fino en muros exteriores
La fotografía muestra: F3- aplanado fino en muros exteriores
La fotografía muestra: F4- Empastado en muros y columnas
La fotografía muestra: F5- Relleno para banquetas

Lic. Erick Alexis Ochoa Valencia
Vicepresidente de Administración
Nombre y firma del Titular de la IES

Arq. Raquel López Salvador
Jefa de Depto. De Proyectos, Construcción y Mantenimiento
Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pastafila, se podrán copiar tantas pastafilas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture el mismo lugar, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.

REPORTÉ FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL

5 Nombre de la obra: **Equipamiento para Laboratorios de la DES de salud**

5 Prioridad

100 Porcentaje de avance

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN

UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR (UNISUR)
CALLE DURANGO
AVENIDA UNIVERSIDAD
5- Equipamiento para Laboratorios de la DES de salud

Referencia de fotos en croquis

FOTOS

F1- LECTOR DE RADIOGRAFÍA DENTAL - VIBRADOR

F2- BOMBA DE VACIO - EQUIPO DE RADIOLOGIA DENTAL

F3- BOMBA DE VACIO - LOCKERS

F4- UNIDAD DENTAL CON ESCAREADOR ULTRASONICO, FOTOPOLIMERIZADOR, CÁMARA INTRAORAL Y PANTALLA

F5- MESAS DE ACERO INOXIDABLE

Comentarios de los trabajos realizados:
El proyecto: Equipamiento para Laboratorios de la DES de salud
Este proyecto esta se ha concluido al 100%.

Fotografía
Fotografía
Fotografía
Fotografía
Fotografía

UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR
UNISUR
OAXACA
DEPTO. DE PROYECTOS DE CONSTRUCCION Y MTO.

Atm. Raquel López Salgado
Mg. del Depto. De Proyectos, Construcción y Mantenimiento
Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

Lic. Erick Alexis Ortiz Sánchez
Viceirector de Administración
Nombre y firma del Titular de la IES



Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pastas; se podrán copiar tantas pastas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma forma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.

REPORTE FOTOGRAFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL

CONSTRUCCIÓN DEL ESTACIONAMIENTO PARA BICICLETAS, MOTOCICLETAS Y AUTOMÓVILES PARA ALUMNOS Y PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD

7 Nombre de la obra: Construcción del Estacionamiento para Bicicletas, Motocicletas y Automóviles para Alumnos y Personal de la Universidad

48 Porcentaje de avance



UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

CALLE GUILLERMO ROJAS MILANGOS, SIN, ESC. AV UNIVERSIDAD COLONIA CD. UNIVERSITARIA, MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ, OAXACA, C.P. 70600.

7.- Construcción del Estacionamiento para Bicicletas, Motocicletas y Automóviles para Alumnos y Personal de la Universidad Referencia de fotos en croquis

FOTOS



F1- Pisos de concreto - estacionamiento de bicicletas y motocicletas



F2- caseta de portico



F3- Andador Central



F4- Pisos de concreto reforzado

Comentarios de los trabajos realizados: Construcción del Estacionamiento para Bicicletas, Motocicletas y Automóviles para El proyecto: Alumno y Personal de la Universidad

Este proyecto está en proceso constructivo, con excavaciones, relleno, colado de pisos de concreto, muros, cadenas y castillos del portico., se concluiren en el mes de febrero de 2023.

- La fotografía muestra: F1- Pisos de concreto - estacionamiento de bicicletas y motocicletas La fotografía muestra: F2- caseta de portico La fotografía muestra: F3- Andador Central La fotografía muestra: F4- Pisos de concreto reforzado La fotografía muestra: F5- Guarniciones



F5- Guarniciones



Lic. Erick Alexis Chouh, Alcaldía Vicedirector de Administración Nombre y firma del Titular de la IES

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pastafila, se podrán copiar tantas pastafilas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capturen, en un mismo ángulo y lugar para el antes, durante y despues de la obra.