

2023



DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA E INTERCULTURAL
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Trimestre y año que se reporta
Cuarto Trimestre 2023

Fecha de elaboración: 08/01/2024

REPORTE DESCRIPTIVO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

DATOS DE LA UNIVERSIDAD

Formulario with fields for: Nombre: Universidad de la Sierra Sur, Entidad federativa: Oaxaca, Clave 911: 20MSU023N, RESPONSABLES (Planeación and Obras y Mantenimiento), and contact information for L.C.E. Erick Alexis Ochoa Valencia and Arq. Raquel López Salvador.

DATOS DEL AVANCE DEL PROYECTO

OBRA CONCLUIDA

Main data table with columns: Prioridad, Nombre del proyecto, Tipo de proyecto, Contrato y calendario de ejecución de la obra, Monto autorizado, Monto ejercido, Espacios físicos/equipamiento, Acciones que sustentan el avance, Fechas Reales, Reintegro a la TESOFE, and Actas. Includes rows for 'Construcción de Siete Aulas y Dos Módulos de Baños' and 'Equipamiento para Aulas y Laboratorios de la Universidad de la Sierra Sur'.

Arq. Raquel López Salvador
Jefa del Depto. De Proyectos, Construcción y Mantenimiento
Universidad de la Sierra Sur

Lic. Erick Alexis Ochoa Valencia
Vicerector de Administración
Universidad de la Sierra Sur

Mtra. María de los Angeles Peralta Arlas
Rectora
Universidad de la Sierra Sur

1 Se capturarán los espacios que caracterizan a la obra o proyecto. Se podrán anexar tantas filas como sea necesario.
2 En esta sección se redactará de forma breve y concisa los trabajos a realizar, mismos que se verán reflejados en el reporte fotográfico.
3 Es importante que las fechas de inicio y término estén actualizadas. Todas en dos dígitos. dd, mm y aa.

VICE RECTORIA DE ADMINISTRACIÓN

RECTORÍA

REPORTE DESCRIPTIVO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

DATOS DE LA UNIVERSIDAD

Formulario de datos de la universidad y responsables. Incluye campos para Nombre: Universidad de la Sierra Sur, Entidad federativa: Oaxaca, y nombres de responsables de Planeación y Obras y Mantenimiento.

DATOS DEL AVANCE DEL PROYECTO

OBRA CONCLUIDA

Tablea principal con 15 columnas: Tipo de proyecto, Contrato y calendario de ejecución, Espacios físicos/equipamiento, Fechas reales, Reintegro a la TESOFE, y Actas. Incluye detalles de proyectos de equipamiento para aulas y laboratorios.

Sección de firmas y sellos. Incluye firmas de Arq. Raquel López Salvador, Lic. Erick Alexis Ochoa Valencia, y Mtra. María de los Angeles Peralta Anas, con sellos institucionales de la Universidad de la Sierra Sur.

1 Se capturarán los espacios que caracterizan a la obra o proyecto. Se podrán anexas tantas filas como sea necesario. 2 En esta sección se redactará de forma breve y concisa los trabajos a realizar, mismos que se verán reflejados en el reporte fotográfico. 3 Es importante que las fechas de inicio y término estén actualizadas. Todas en dos dígitos, dd, mm y aa.

VICE RECTORIA DE ADMINISTRACIÓN

RECTORÍA



REPORTE DESCRIPTIVO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

DATOS DE LA UNIVERSIDAD

Formulario de datos de la universidad y responsables. Incluye: Nombre: Universidad de la Sierra Sur, Entidad federativa: Oaxaca, Clave 911: 20MSU023N, Responsables: Planeación (L.C.E. Erick Alexis Ochoa Valencia) y Obras y Mantenimiento (Arq. Raquel López Salvador).

DATOS DEL AVANCE DEL PROYECTO

OBRA CONCLUIDA

Table with columns: Prioridad, Nombre del proyecto, Tipo de proyecto, Contrato y calendario de ejecución de la obra, Monto autorizado, Monto ejercido, Espacios físicos/equipamiento, Acciones que sustentan el avance, Fechas Reales, Observaciones, Reintegro a la TESOFE, Actas. Includes detailed project data for 'Equipamiento para Aulas y Laboratorios de la Universidad de la Sierra Sur'.

Signatures and stamps of the project manager (Arq. Raquel López Salvador), the university vice rector (Lic. Erick Alexis Ochoa Valencia), and the university rector (Mtra. María de los Ángeles Peralta Añas).

1 Se capturara los espacios que caracterizan a la obra o proyecto. Se podrán anexar tanta filas como sea necesario. 2 En esta sección se redactara de forma breve y concisa los trabajos a realizar, mismos que se veran reflejados en el reporte fotográfico. 3 Es importante que las fechas de inicio y término estén actualizadas. Todas en dos dígitos: dd, mm y aa.

REPORTE DESCRIPTIVO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

DATOS DE LA UNIVERSIDAD

Formulario de datos de la universidad y responsables. Incluye campos para Nombre: Universidad de la Sierra Sur, Entidad federativa: Oaxaca, y nombres de responsables de Planeación y Obras y Mantenimiento.

DATOS DEL AVANCE DEL PROYECTO

OBRA CONCLUIDA

Table with columns: Prioridad, ID de acuerdo con el SIFANI, Nombre del proyecto, Tipo de proyecto, CONTRATO Y CALENDARIO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA, Espacios físicos/equipamiento, Fechas Reales, Reintegro a la TESOFE, and Actas. Contains detailed project data for 'Equipamiento para Aulas y Laboratorios de la Universidad de la Sierra Sur'.

Signature and stamp area. Includes signatures of Arq. Raquel López Salvador, Lic. Erick Alexis Ochoa Valencia, and Mtra. María de los Angeles Peralta Arias, along with official stamps of the University of the Sierra Sur.

1 Se capturara los espacios que caracterizan a la obra o proyecto. Se podrán anoxar tanta filas como sea necesario.
2 En esta sección se redactara de forma breve y concisa los trabajos a realizar, mismos que se verán reflejados en el reporte fotográfico.
3 Es importante que las fechas de inicio y término estén actualizadas. Todas en dos dígitos: dd, mm y aa.



REPORTE DESCRIPTIVO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

DATOS DE LA UNIVERSIDAD



Nombre: Universidad de la Sierra Sur

Entidad federaliva: Oaxaca

Clave 911: 20MSU023N

Planeación

Nombre: L.C.E. Erick Alexis Ochoa Valencia

Cargo: Vice - Rector de Administración

Teléfono: 01 951 57 2 41 00

Correo electrónico: eaov16@hotmail.com y vadmin@unsi.edu.mx

RESPONSABLES

Obras y Mantenimiento

Nombre: Arq. Raquel López Salvador

Cargo: Jefa del Depto. De Proyectos, Construcción y Mantenimiento

Teléfono: 01951 57 2 41 00, ext. 1306

Correo electrónico: chavanel77@hotmail.com y rsalvador@unsi.edu.mx

DATOS DEL AVANCE DEL PROYECTO

OBRA CONCLUIDA

Table with columns: Prioridad, ID de acuerdo con el SIFAM, Nombre del proyecto, Tipo de proyecto, CONTRATO Y CALENDARIO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA, Espacios físicos/equipamiento, Fechas Reales, Reintegro a la TESOFE, Actas. Includes rows for 'Equipamiento para Aulas y Laboratorios de la Universidad de la Sierra Sur'.

Arq. Raquel López Salvador Jefa del Depto. De Proyectos, Construcción y Mantenimiento Universidad de la Sierra Sur

Lic. Erick Alexis Ochoa Valencia Vicerector de Administración Universidad de la Sierra Sur

Mtra. María de los Ángeles Perata Ariza Rectora Universidad de la Sierra Sur

1 Se capturara los espacios que caracterizan a la obra o proyecto. Se podrán anexar tanta filas como sea necesario. 2 En esta sección se redactara de forma breve y concisa los trabajos a realizar, mismos que se veran reflejados en el reporte fotográfico. 3 Es importante que las fechas de inicio y término estén actualizadas. Todas en dos dígitos; dd, mm y aa.

REPORTE DESCRIPTIVO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

DATOS DE LA UNIVERSIDAD

Formulario de datos de la universidad y responsables. Incluye campos para Nombre de la Universidad (Universidad de la Sierra Sur), Entidad federativa (Oaxaca), Clave (20MSU023N), y nombres/cargos de responsables de Planeación y Obras y Mantenimiento.

DATOS DEL AVANCE DEL PROYECTO

OBRA CONCLUIDA

Tabla principal de datos del avance del proyecto. Contiene columnas para: Prioridad, ID de proyecto, Nombre del proyecto, Tipo de proyecto, Contrato y calendario de ejecución, Monto autorizado, Monto ejercido, Remanente, Espacios físicos/equipamiento, Acciones que sustentan el avance, Fechas Reales, Observaciones, Reintegro a la TESOFE, y Actas.

Arq. Raquel López Salvador
Jefa del Depto. De Proyectos, Construcción y Mantenimiento
Universidad de la Sierra Sur

Lic. Erick Alexis Ochoa Valencia
Vice rector de Administración
Universidad de la Sierra Sur

Mtra. María de los Ángeles Peralta Arias
Rectora
Universidad de la Sierra Sur

1 Se capturara los espacios que caracterizan a la obra o proyecto. Se podrán anovar tanta filas como sea necesario.
2 En esta sección se redactara de forma breve y concisa los trabajos a realizar, mismos que se verán reflejados en el reporte fotográfico.
3 Es importante que las fechas de inicio y término estén actualizadas. Todas en dos dígitos: dd, mm y aa.



2023

EREGIDO FISCAL EN EL CUE  
GEORGINO EL RECURSU

**FAM**

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA E INTERCULTURAL  
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL  
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Trimestre y año que se reporta

Cuarto Trimestre 2023

Fecha de elaboración: 08/01/2024

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL




Porcentaje de avance


**50.00%**

PRIMARÍA 2 Nombre de la obra: Construcción de Siete Aulas y Dos Módulos de Baños


GEOREFERENCIA O CROQUIS DE LOCALIZACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO



CROQUIS REFERENCIADO EN PLANTA DE CONJUNTO DE LA OBRA O PROYECTO



UBICACION DE LA OBRA O PROYECTO CON FOTOS REFERENCIADAS



Dirección  
Postal: GUILLERMO ROJAS MUJANGOS, S/N, ESQ. AV.  
UNIVERSIDAD COLONIA CD. UNIVERSITARIA, MIAHUATLAN  
DE PORFIRIO DIAZ, OAXACA. C.P.:70800

FOTOS



F1- Aplanado rustico en baños



F2- Muros bajos planta baja

Observaciones :

El proyecto: Construcción de Siete Aulas y Dos Módulos de Baños  
Los trabajos que se realizan en planta baja, son firmes, aplanados, instalaciones eléctricas., en planta alta, cimbrado y armado de trabes.

La fotografía muestra: F1- Aplanado rustico en baños

La fotografía muestra: F2- Muros bajos planta baja

La fotografía muestra: F3- nivelacion cara firmes

La fotografía muestra: F4- Aplanado rustico para recibir fina

La fotografía muestra: F5- Cimbrado y armado de trabes de azotea



F3- nivelacion para firmes



F4- Aplanado rustico para recibir fina



F5- Cimbrado y armado de trabes de azotea

OBRAS  
  
Ara. Raquel López Sánchez  
Jefa del Depto. De Proyectos, Construcción y Mantenimiento  
Universidad de la Sierra Sur

PLANEACIÓN  
  
Lic. Erick Alexis Ochoa Valencia  
Vicerector de Administración  
Universidad de la Sierra Sur

RECTOR  
  
Mtra. María de los Angeles Peralta Arias  
Rectora  
Universidad de la Sierra Sur

NOTA:  
Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario.  
Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.

VICE RECTORIA  
DE ADMINISTRACIÓN



2023

EJERCICIO FISCAL EN EL QUE OTORGÓ EL RECURSO

FAM

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA E INTERCULTURAL  
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL  
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Trimestre y año que se reporta:

Cuarto Trimestre 2023

Fecha de elaboración: 08/01/2024

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL



Porcentaje de avance

25.00%

Nombre de la obra: Equipamiento para Aulas y Laboratorios de la Universidad de la Sierra Sur

GEOREFERENCIA O CROQUIS DE LOCALIZACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO



CROQUIS REFERENCIADO EN PLANTA DE CONJUNTO DE LA OBRA O PROYECTO



UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO CON FOTOS REFERENCIADAS



Dirección Postal: GUILLERMO ROJAS MIJANGOS, S/N, ESQ. AV. UNIVERSIDAD, COLONIA CD. UNIVERSITARIA, MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ, OAXACA. C.P.:70900

FOTOS



F1-AULAS



F2-AULAS

Observaciones :

El proyecto: Equipamiento para Aulas y Laboratorios de la Universidad de la Sierra Sur  
Se está integrando el expediente para el proyecto denominado "Adquisición de Diversos Bienes para el Equipamiento para Aulas y Laboratorios de la Universidad de la Sierra Sur", se planea el siguiente mes solicitar el dictamen técnico de las partidas de equipo de computo ante la Dirección General de Tecnologías e Innovación Digital y posteriormente solicitar la dictaminación de Licitación Pública Nacional ante el Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de Oaxaca.

- La fotografía muestra: F1- AULAS
- La fotografía muestra: F2- AULAS
- La fotografía muestra: F3- AULAS
- La fotografía muestra: F4- LABORATORIO DE COMPUTO
- La fotografía muestra: F5- CINA - ANTROPOMETRIA



F3-AULAS



F4- LABORATORIO DE COMPUTO



F5- CINA - ANTROPOMETRIA

OBRAS

Atn. Raquel López Salvador  
Jefa del Depto. De Proyectos, Construcción y Mantenimiento  
Universidad de la Sierra Sur

PLANEACIÓN

Lic. Erick Alexis Ochoa Valencia  
Vicerector de Administración  
Universidad de la Sierra Sur

RECTOR

Mtra. María de los Angeles Peralta Arias  
Rectora  
Universidad de la Sierra Sur

NOTA:

\* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial; se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.

VICE RECTORIA DE ADMINISTRACIÓN

RECTORÍA



2023

EREGIO FISCAL EN EL QUE OPERA EL RECURSO

FAM

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA E INTERCULTURAL  
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL  
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Trimestre y año que se reporta

Cuarto Trimestre 2023

Fecha de elaboración: 08/01/2024

REPORTÉ FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL



Porcentaje de avance

25.00%

Nombre de la obra: Equipamiento para Aulas y Laboratorios de la Universidad de la Sierra Sur

GEOREFERENCIA O CROQUIS DE LOCALIZACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO



CROQUIS REFERENCIADO EN PLANTA DE CONJUNTO DE LA OBRA O PROYECTO



UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO CON FOTOS REFERENCIADAS



Dirección Postal: GUILLERMO ROJAS MIJANGOS, S/N, ESQ. AV. UNIVERSIDAD, COLONIA CD. UNIVERSITARIA, MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ, OAXACA. C.P:70800

FOTOS



F6- CLINICA ROBOTIZADA - SALA DE EXPULSION



F7- CLINICA ROBOTIZADA - UCIN



F8- CLINICA ROBOTIZADA - LABOR DE PARTO



F9- CLINICA ROBOTIZADA - UCI

Observaciones :

El proyecto: Equipamiento para Aulas y Laboratorios de la Universidad de la Sierra Sur Se está integrando el expediente para el proyecto denominado "Adquisición de Diversos Bienes para el Equipamiento para Aulas y Laboratorios de la Universidad de la Sierra Sur", se planea el siguiente mes solicitar el dictamen técnico de las partidas de equipo de computo ante la Dirección General de Tecnologías e Innovación Digital y posteriormente solicitar la dictaminación de Licitación Pública Nacional ante el Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de Oaxaca.

- La fotografía muestra: F6- CLINICA ROBOTIZADA - SALA DE EXPULSION
- La fotografía muestra: F7- CLINICA ROBOTIZADA - UCIN
- La fotografía muestra: F8- CLINICA ROBOTIZADA - LABOR DE PARTO
- La fotografía muestra: F9- CLINICA ROBOTIZADA - UCI
- La fotografía muestra: F10: ODONTOLOGIA - CLINICA 1



F10: ODONTOLOGIA - CLINICA 1

OBRAS

Arg. Rafael López-Salvador  
Jefe del Depto. De Proyectos, Construcción y Mantenimiento  
Universidad de la Sierra Sur

PLANEACIÓN

Lic. Erick Alexis Ochoa Valencia  
Vicerector de Administración  
Universidad de la Sierra Sur

RECTOR

Mtra. María de los Angeles Peralta Arias  
Rectora  
Universidad de la Sierra Sur

NOTA:

\* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial; se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.



2023

ENERGÍA FISCAL EN EL QUE  
GIRAMOS EL RECURSO

**FAM**

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA E INTERCULTURAL  
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL  
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Trimestre y año que se reporta

Cuarto Trimestre 2023

Fecha de elaboración: 08/01/2024

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL



Porcentaje de avance

**25.00%**

PRIMORDIAL 3

Nombre de la obra: Equipamiento para Aulas y Laboratorios de la Universidad de la Sierra Sur

GEOREFERENCIA O CROQUIS DE LOCALIZACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO



CROQUIS REFERENCIADO EN PLANTA DE CONJUNTO DE LA OBRA O PROYECTO



UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO CON FOTOS REFERENCIADAS



Dirección Postal: GUILLERMO ROJAS MIJANGOS, S/N, ESQ. AV. UNIVERSIDAD, COLONIA CD. UNIVERSITARIA, MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ, OAXACA. C.P:70800

FOTOS



F11- PATOLOGIA CLINICA- MICROBIOLOGIA



F12- ODONTOLOGIA - IMAGENOLOGIA



F13- ANATOMIA-ANFITEATRO



F14- ANATOMIA-SALA DE MODELOS

Observaciones :

El proyecto: Equipamiento para Aulas y Laboratorios de la Sierra Sur  
Se está integrando el expediente para el proyecto denominado "Adquisición de Diversos Bienes para el Equipamiento para Aulas y Laboratorios de la Universidad de la Sierra Sur", se planea el siguiente mes solicitar el dictamen técnico de las partidas de equipo de computo ante la Dirección General de Tecnologías e Innovación Digital y posteriormente solicitar la dictaminación de Licitación Pública Nacional ante el Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de Oaxaca.

- La fotografía muestra: F11- PATOLOGIA CLINICA- MICROBIOLOGIA
- La fotografía muestra: F12- ODONTOLOGIA - IMAGENOLOGIA
- La fotografía muestra: F13- ANATOMIA-ANFITEATRO
- La fotografía muestra: F14- ANATOMIA-SALA DE MODELOS
- La fotografía muestra: F15:

OBRAS

*[Signature]*  
Arg. Raquel López Salgado  
Jefa del Depto. De Proyectos, Construcción y Mantenimiento  
Universidad de la Sierra Sur

PLANEACIÓN

*[Signature]*  
Lic. Erick Alexis Ochoa Valencia  
Vicepresidente de Administración  
Universidad de la Sierra Sur

RECTOR

*[Signature]*  
Mtra. María de los Angeles Peralta Arias  
Rectora  
Universidad de la Sierra Sur

NOTA:

\* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.





2023

EJERCICIO FISCAL EN EL QUE  
OCCURRA EL RECORSO

FAM

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA E INTERCULTURAL  
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL  
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Trimestre y año que se reporta:

Cuarto Trimestre 2023

Fecha de elaboración: 08/01/2024

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL



Porcentaje de avance


95.00%

PROYECTO 6 Nombre de la obra: Construcción de dos Salas de Computo

GEOREFERENCIA O CROQUIS DE LOCALIZACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO



CROQUIS REFERENCIADO EN PLANTA DE CONJUNTO DE LA OBRA O PROYECTO



UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO CON FOTOS REFERENCIADAS



Dirección Postal: GUILLERMO ROJAS MIJANGOS,  
S/N, ESQ. AV. UNIVERSIDAD, COLONIA CD.  
UNIVERSITARIA, MIAHUATLAN DE PORFIRIO  
DIAZ, OAXACA. C.P.70800

FOTOS



F1- Interior planta baja, limpieza para aplicar pintura vinilica




F2- Fachada frontal, limpieza para recibir pintura vinilica

Observaciones :  
  
El proyecto: Construcción de dos Salas de Computo  
Este proyecto, en cuanto a su etapa contratada (obra gris), se ha concluido., esta en proceso constructivo la etapa de acabados, ejecutada por la modalidad de administracion directa, por personal operativo de la institucion, para lo cual se cuenta con el suministro de los insumos (loseta, pintura, aluminio para canceleria, cable, y luminarias).  
  
La fotografia muestra: F1- Interior planta baja, limpieza para aplicacr pintura vinilica  
La fotografia muestra: F2- Fachada frontal. limpieza para recibir pintura vinilica  
La fotografia muestra: F3- Interior planta Alta. limpieza para aplicar pintura vinilica  
La fotografia muestra: F4- Interior planta Alta, colocacion de loseta  
La fotografia muestra: F5- Fachada posterior, limpieza para recibir pintura vinilica



F3- Interior planta Alta, limpieza para aplicar pintura vinilica



F4- Interior planta Alta, colocacion de loseta



F6- Fachada posterior, limpieza para recibir pintura vinilica

OBRAS  
*[Signature]*  
Ara. RAQUEL Colera Salvador  
Jefa del Depto. De Proyectos, Construcción y Mantenimiento  
Universidad de la Sierra Sur

PLANEACIÓN  
*[Signature]*  
Lic. Erick Alexis Ochoa Valencia  
Vicerrector de Administración  
Universidad de la Sierra Sur

RECTOR  
*[Signature]*  
Mtra. Maria de los Angeles Peralta Ariles  
Rectora  
Universidad de la Sierra Sur

NOTA:  
\* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial; se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y despues de la obra.

VICE RECTORIA  
DE ADMINISTRACIÓN

RECTORIA



2023

EL EJERCICIO FISCAL EN EL QUE SE OTORGÓ EL RECURSO

FAM

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA E INTERCULTURAL  
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL  
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Trimestre y año que se reporta

Cuarto Trimestre 2023

Fecha de elaboración: 08/01/2024

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL




Porcentaje de avance


80.00%

PRIMARIDAD P.N Nombre de la obra: Mantenimiento de la Biblioteca Universitaria

GEOREFERENCIA O CROQUIS DE LOCALIZACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO



CROQUIS REFERENCIADO EN PLANTA DE CONJUNTO DE LA OBRA O PROYECTO



UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO CON FOTOS REFERENCIADAS



Dirección Postal: GUILLERMO ROJAS MIJANGOS, S/N, ESQ. AV. UNIVERSIDAD, COLONIA CD. UNIVERSITARIA, MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ, OAXACA. C.P.70800

FOTOS



F1- Colocacion de loseta en planta alta



F2- Comunicacion de bibliotecas con andador de concreto

Observaciones :

El proyecto: Mantenimiento de la Biblioteca Universitaria

Este proyecto esta en proceso constructivo, se cuenta con el suministro de todos los insumos, los trabajos los realiza el personal operativo de la Institucion, se realiza el ramaleo de instalaciones, electricas, red, sanitarias y electricas, colocacion de loseta, impermeabilizacion de azoteas, andadod de concreto hidraulico.

- La fotografia muestra: F1- Colocacion de loseta en planta alta
- La fotografia muestra: F2- Comunicacion de bibliotecas con andador de concreto
- La fotografia muestra: F3- Instalaciones electricas y de red en area de lectura
- La fotografia muestra: F4- Colocacion de loseta en planta baja
- La fotografia muestra: F5- Impermeabilizacion de azoteas



F3- Instalaciones electricas y de red en area de lectura



F4- Colocacion de loseta en planta baja



F5- Impermeabilizacion de azoteas

OBRAS  
*[Signature]*  
Ara. Raquel López Salazar  
Jefa del Depto. De Proyectos, Construcción y Mantenimiento  
Universidad de la Sierra Sur

PLANEACIÓN  
*[Signature]*  
Lic. Erick Alexis Ochoa Valencia  
Vicerector de Administración  
Universidad de la Sierra Sur

RECTOR  
*[Signature]*  
Mtra. María de los Angeles Peralta Arias  
Rectora  
Universidad de la Sierra Sur

NOTA:

\* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial; se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.

VICE RECTORIA DE ADMINISTRACIÓN

RECTORÍA