

FONDO REGIONAL 2017  
FORMATO DE AVANCE FISICO-FINANCIERO

Entidad federativa: 20 OAXACA  
 Nombre del Programa y Ejercicio Fiscal: FONDO REGIONAL 2017  
 Nombre del Proyecto: FONREGIÓN-2017 (OAXACA)  
 Nombre del Subproyecto: CONSTRUCCIÓN DE LOS EDIFICIO DE: LABORATORIO PROPEDEÚTICO DE SALUD Y LABORATORIO DE ANATOMIA Y DISECCION EN LA UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR  
 Techo Financiero: 26.772.390,00 (Oficios de autorización)  
 Otras Aportaciones: (especificar fuente)

30 DE NOVIEMBRE DE 2017

No.	Proyecto Educativo	Nombre del Plantel	Localidad	Municipio	Descripción de la obra	Inversión			Contrato						Converso						Avance (Meta)				Observaciones		
						Autorizada	Contratada	Ejercida	N°	Nombre contratista	Importe	Fecha de Inicio		Fecha de Terminación		N°	Nombre contratista	Importe	Fecha de Inicio		Fecha de Terminación		Físico	M2		Financiero	\$
												Prog.	Real	Prog.	Real				Prog.	Real	Prog.	Real					
1	CONSTRUCCIÓN DE LABORATORIO PROPEDEÚTICO DE SALUD EN LA UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR	MIHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ	MIHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ	CONSTRUCCIÓN DE LABORATORIO PROPEDEÚTICO DE SALUD EN LA UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR	14.721.600,00	14.721.600,00	0,00	OP-LPN/FONREGIÓN-01/2017	ARGUTSA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	10.513.275,56	31-oct-17	31-oct-17	28-abr-18		CM/OP-LPN/FONREGIÓN-01/2017	ARGUTSA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	4.208.324,44	30-abr-18		28-jun-18		0,00	0,00	0,00	0,00	ESTA OBRA SE INICIO EL 31 DE OCTUBRE DE 2017, ACTUALMENTE SE ENCUENTRA EN PROCESO CONSTRUCTIVO.
2	CONSTRUCCIÓN DE LABORATORIO LABORATORIO DE ANATOMIA Y DISECCION EN LA UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR	MIHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ	MIHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ	CONSTRUCCIÓN DE LABORATORIO LABORATORIO DE ANATOMIA Y DISECCION EN LA UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR	12.050.790,00	12.050.790,00	0,00	OP-LPN/FONREGIÓN-02/2017	ARGUTSA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	7.841.616,67	31-oct-17	31-oct-17	13-abr-18		CM/OP-LPN/FONREGIÓN-02/2017	ARGUTSA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	4.209.173,33	15-abr-18		13-jun-18		0,00	0,00	0,00	0,00	ESTA OBRA SE INICIO EL 31 DE OCTUBRE DE 2017, ACTUALMENTE SE ENCUENTRA EN PROCESO CONSTRUCTIVO.
TOTAL						26.772.390,00	26.772.390,00	-			18.364.892,23							8.417.497,77									

  
 DEPTO. DE PROYECTOS  
 CONSTRUCCION Y MTTO.  
 Elabora: ARG. RAQUEL LOPEZ SALVADOR  
 JEFA DEL DEPTO. DE PROYECTOS, CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO  
 Nombre y cargo: UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR

  
 L.C.E. ERICK ALEJANDRO VALENCIA  
 VICE-RECTOR DE ADMINISTRACIÓN  
 Nombre y cargo: UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR