



FONDO REGIONAL 2017  
FORMATO DE AVANCE FISICO-FINANCIERO



Entidad federativa:  
Nombre del Programa y Ejercicio Fiscal:  
Nombre del Proyecto:  
Nombre del Subproyecto:  
Techo Financiero:  
Otras Aportaciones:

20 OAXACA  
FONDO REGIONAL 2017  
FONREGION-2017 (OAXACA)  
CONSTRUCCIÓN DE LOS EDIFICIO DE: LABORATORIO PROPEDEÚTICO DE SALUD Y LABORATORIO DE ANATOMIA Y DISECCION EN LA UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR  
26.772.390.00 (Oficios de autorización)  
(especificar fuente)

30 DE ABRIL DE 2018

No.	Proyecto Educativo	Nombre del Plantel	Localidad	Municipio	Descripción de la obra	Inversión			Contrato				Convenio				Avance (Meta)				Observaciones						
						Autorizada	Contratada	Ejercida	N°	Nombre contratista	Importe	Fecha de Inicio		Fecha de Terminación		N°	Nombre contratista	Importe	Fecha de Inicio			Fecha de Terminación		Físico (%)	M2	Financiero (%)	\$
												Prog.	Real	Prog.	Real				Prog.	Real		Prog.	Real				
1	CONSTRUCCIÓN DE LABORATORIO PROPEDEÚTICO DE SALUD EN LA UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR	MIHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ	MIHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ	CONSTRUCCIÓN DE LABORATORIO PROPEDEÚTICO DE SALUD EN LA UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR	14.721.600,00	14.721.600,00	7.397.142,73	OP-LPN/FONREGIÓN-01/2017	ARGUTSA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	10.513.275,56	31-oct-17	31-oct-17	28-abr-18		CM/OP-LPN/FONREGIÓN-01/2017	ARGUTSA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	4.208.324,44	30-abr-18		28-jun-18		70,00	1444,10	50,25	7.397.142,73	ESTA OBRA SE INICIO EL 31 DE OCTUBRE DE 2017, ACTUALMENTE SE ENCUENTRA EN PROCESO CONSTRUCTIVO.
2	CONSTRUCCIÓN DE LABORATORIO DE ANATOMÍA Y DISECCION EN LA UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR	MIHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ	MIHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ	CONSTRUCCIÓN DE LABORATORIO DE ANATOMÍA Y DISECCION EN LA UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR	12.050.790,00	12.050.790,00	5.535.689,59	OP-LPN/FONREGIÓN-02/2017	ARGUTSA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	7.841.616,67	31-oct-17	31-oct-17	13-abr-18		CM/OP-LPN/FONREGIÓN-02/2017	ARGUTSA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	4.209.173,33	15-abr-18		13-jun-18		60,00	980,40	45,94	5.535.689,59	ESTA OBRA SE INICIO EL 31 DE OCTUBRE DE 2017, ACTUALMENTE SE ENCUENTRA EN PROCESO CONSTRUCTIVO.
<b>TOTAL</b>						<b>26.772.390,00</b>	<b>26.772.390,00</b>	<b>12.932.832,32</b>			<b>18.354.892,23</b>							<b>8.417.497,77</b>									

  
  
 Elaboró: **ARQ. RAQUEL LÓPEZ SALVADOR**  
 JEFA DEL DEPTO. DE PROYECTOS, CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO  
 Nombre y cargo: **UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR**  
**DEPTO. DE PROYECTOS CONSTRUCCION Y MTO.**

  
  
 Autorizó: **L.C.E. ERICK ALEJO OCHAVALENCIA**  
 VICE-RECTOR DE ADMINISTRACIÓN  
 Nombre y cargo: **UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR**  
**VICE-RECTORÍA DE ADMINISTRACIÓN**