

FONDO REGIONAL 2017
FORMATO DE AVANCE FISICO-FINANCIERO

Entidad federativa:
Nombre del Programa y Ejercicio Fiscal:
Nombre del Proyecto:
Nombre del Subproyecto:
Techo Financiero:
Otras Aportaciones:


20 OAXACA
FONDO REGIONAL 2017
FONREGION-2017 (OAXACA)
CONSTRUCCIÓN DE LOS EDIFICIO DE: LABORATORIO PROPEDEÚTICO DE SALUD Y LABORATORIO DE ANATOMIA Y DISECCION EN LA UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR
28,772,390.00 (Oficios de autorización)
(especificar fuente)

28 DE FEBRERO DE 2018

No.	Proyecto Educativo	Nombre del Plantel	Localidad	Municipio	Descripción de la obra	Inversión			Contrato				Convenio				Avance (Meta)				Observaciones						
						Autorizada	Contratada	Ejercida	N°	Nombre contratista	Importe	Fecha de Inicio		Fecha de Terminación		N°	Nombre contratista	Importe	Fecha de Inicio			Fecha de Terminación		Físico	M2	Físico Financiero	\$
												Prog.	Real	Prog.	Real				Prog.	Real		Prog.	Real				
1	CONSTRUCCIÓN DE LABORATORIO PROPEDEÚTICO DE SALUD EN LA UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR	MAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ	MAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ	CONSTRUCCIÓN DE LABORATORIO PROPEDEÚTICO DE SALUD EN LA UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR	14,721,600.00	14,721,600.00	3,463,147.31	OP-LPN/FONREGIÓN-01/2017	ARGUTSA CONSTRUCCION NES, S.A. DE C.V.	10,513,275.59	31-oct-17	31-oct-17	28-abr-18		CMOP-LPN/FONREGIÓN-01/2017	ARGUTSA CONSTRUCCION NES, S.A. DE C.V.	4,208,324.44	30-abr-18		28-jun-18		40.00	825.20	23.52	3,463,147.31	ESTA OBRA SE INICIO EL 31 DE OCTUBRE DE 2017, ACTUALMENTE SE ENCUENTRA EN PROCESO CONSTRUCTIVO.
2	CONSTRUCCIÓN DE LABORATORIO LABORATORIO DE ANATOMIA Y DISECCION EN LA UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR	MAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ	MAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ	CONSTRUCCIÓN DE LABORATORIO LABORATORIO DE ANATOMIA Y DISECCION EN LA UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR	12,050,790.00	12,050,790.00	1,980,025.32	OP-LPN/FONREGIÓN-02/2017	ARGUTSA CONSTRUCCION NES, S.A. DE C.V.	7,841,616.67	31-oct-17	31-oct-17	13-abr-18		CMOP-LPN/FONREGIÓN-02/2017	ARGUTSA CONSTRUCCION NES, S.A. DE C.V.	4,209,173.33	15-abr-18		13-jun-18		25.00	408.50	16.28	1,980,025.32	ESTA OBRA SE INICIO EL 31 DE OCTUBRE DE 2017, ACTUALMENTE SE ENCUENTRA EN PROCESO CONSTRUCTIVO.
TOTAL						28,772,390.00	28,772,390.00	5,443,172.63			18,354,892.23							8,417,497.77									


UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR
OAXACA
DEPTO. DE PROYECTOS
CONSTRUCCION Y MTTD.

Elabado: **DR. RAQUEL LOPEZ SALVADOR**
 JEFA DEL DEPTO. DE PROYECTOS, CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO
 Nombre y cargo: **UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR**


UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR
OAXACA
VICE-RECTORIA
DE ADMINISTRACIÓN

Autorizó: **L.C.E. ERICK ALEJANDRO VALENCIA**
 Nombre y cargo: **VICE-RECTOR DE ADMINISTRACION**
UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR