





FONDO REGIONAL 2017
FORMATO DE AVANCE FISICO-FINANCIERO

Entidad federativa: 20 OAXACA
 Nombre del Programa y Ejercicio Fiscal: FONDO REGIONAL 2017
 Nombre del Proyecto: FONREGION-2017 (OAXACA)
 Nombre del Subproyecto: CONSTRUCCIÓN DE LOS EDIFICIO DE: LABORATORIO PROPEDEÚTICO DE SALUD Y LABORATORIO DE ANATOMÍA Y DISECCION EN LA UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR
 Techo Financiero: 28.772.390,00 (Oficios de autorización)
 Otras Aportaciones: _____ (especificar fuente)

31 DE JULIO DE 2018

No.	Proyecto Educativo	Nombre del Plantel	Localidad	Municipio	Descripción de la obra	Inversión			Contrato				Convenio				Avance (Meta)				Observaciones						
						Autorizada	Contratada	Ejercida	N°	Nombre contratista	Importe	Fecha de Inicio		Fecha de Terminación		N°	Nombre contratista	Importe	Fecha de Inicio			Fecha de Terminación		F4) Físico	F2) M2	F3) Financiero	F5)
												Prog.	Real	Prog.	Real				Prog.	Real		Prog.	Real				
1	CONSTRUCCIÓN DE LABORATORIO PROPEDEÚTICO DE SALUD EN LA UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR	MIHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ	MIHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ	CONSTRUCCIÓN DE LABORATORIO PROPEDEÚTICO DE SALUD EN LA UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR	14.721.600,00	14.721.600,00	11.421.886,79	OP-LPN/FONREGIÓN-01/2017	ARGUTSA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	10.613.275,56	31-oct-17	31-oct-17	28-abr-18	28-jun-18	CM/OP-LPN/FONREGIÓN-01/2017	ARGUTSA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	4.208.324,44	30-abr-18	28-jun-18	28-jun-18	93,00	1918,59	77,56	11.421.886,79	ESTA OBRA SE INICIO EL 31 DE OCTUBRE DE 2017, ACTUALMENTE SE ENCUENTRA EN PROCESO CONSTRUCTIVO.	
2	CONSTRUCCIÓN DE LABORATORIO LABORATORIO DE ANATOMÍA Y DISECCIÓN EN LA UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR	MIHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ	MIHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ	CONSTRUCCIÓN DE LABORATORIO LABORATORIO DE ANATOMÍA Y DISECCIÓN EN LA UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR	12.050.790,00	12.050.790,00	8.860.476,98	OP-LPN/FONREGIÓN-02/2017	ARGUTSA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	7.841.818,67	31-oct-17	31-oct-17	13-abr-18	31-may-18	CM/OP-LPN/FONREGIÓN-02/2017	ARGUTSA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	4.209.173,33	15-abr-18	31-may-18	13-jun-18	86,00	1405,24	73,53	8.860.476,98	ESTA OBRA SE INICIO EL 31 DE OCTUBRE DE 2017, ACTUALMENTE SE ENCUENTRA EN PROCESO CONSTRUCTIVO.	
TOTAL						26.772.390,00	26.772.390,00	20.282.163,77			18.354.092,23							8.417.497,77									


 Elabora: **ARG. RAQUEL GÓPEZ SALVADOR**
 JEFA DEL DEPTO. DE PROYECTOS, CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO
 Nombre y cargo: **UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR**

DEPTO. DE PROYECTOS CONSTRUCCION Y MTTO.


 Aprobó: **L.C.E. ERICK ALEXIS OCHOA VALENCIA**
 VICE-RECTOR DE ADMINISTRACIÓN
 Nombre y cargo: **UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR**

VICE-RECTORÍA DE ADMINISTRACIÓN