

FONDO REGIONAL 2017  
FORMATO DE AVANCE FISICO-FINANCIERO


Entidad federativa: 20 OAXACA  
 Nombre del Programa y Ejercicio Fiscal: FONDO REGIONAL 2017  
 Nombre del Proyecto: FONREGION-2017 (OAXACA)  
 Nombre del Subproyecto: CONSTRUCCIÓN DE LOS EDIFICIO DE: LABORATORIO PROPEDEÚTICO DE SALUD Y LABORATORIO DE ANATOMIA Y DISECCION EN LA UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR  
 Techo Financiero: 26.772.390.00 (Oficios de autorización)  
 Otras Aportaciones: \_\_\_\_\_ (especificar fuente)

30 DE JUNIO DE 2018

No.	Proyecto Educativo	Nombre del Plantel	Localidad	Municipio	Descripción de la obra	Inversión			Contrato				Conversión				Avance (Meta)				Observaciones						
						Autorizada	Contratada	Ejercida	N°	Nombre contratista	Importe	Fecha de Inicio		Fecha de Terminación		N°	Nombre contratista	Importe	Fecha de Inicio			Fecha de Terminación		Físico (%)	M2	Financiero (%)	\$
												Prog.	Real	Prog.	Real				Prog.	Real		Prog.	Real				
1	CONSTRUCCIÓN DE LABORATORIO PROPEDEÚTICO DE SALUD EN LA UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR	MAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ	MAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ	CONSTRUCCIÓN DE LABORATORIO PROPEDEÚTICO DE SALUD EN LA UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR	14.721.600,00	14.721.600,00	9.716.355,58	OP-LPN/FONREGIÓN-01/2017	ARGUTSA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	10.513.275,58	31-oct-17	31-oct-17	28-abr-18	28-jun-18	CM/OP-LPN/FONREGIÓN-01/2017	ARGUTSA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	4.208.324,44	30-abr-18	28-jun-18	28-jun-18	84,00	1732,92	66,00	9.716.355,58	ESTA OBRA SE INICIO EL 31 DE OCTUBRE DE 2017, ACTUALMENTE SE ENCUENTRA EN PROCESO CONSTRUCTIVO.	
2	CONSTRUCCIÓN DE LABORATORIO DE ANATOMÍA Y DISECCION EN LA UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR	MAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ	MAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ	CONSTRUCCIÓN DE LABORATORIO DE ANATOMÍA Y DISECCION EN LA UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR	12.050.790,00	12.050.790,00	8.376.022,99	OP-LPN/FONREGIÓN-02/2017	ARGUTSA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	7.841.816,67	31-oct-17	31-oct-17	13-abr-18	31-may-18	CM/OP-LPN/FONREGIÓN-02/2017	ARGUTSA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	4.209.173,33	15-abr-18	31-may-18	13-jun-18	80,00	1307,20	69,51	8.376.022,99	ESTA OBRA SE INICIO EL 31 DE OCTUBRE DE 2017, ACTUALMENTE SE ENCUENTRA EN PROCESO CONSTRUCTIVO.	
<b>TOTAL</b>						<b>26.772.390,00</b>	<b>26.772.390,00</b>	<b>18.092.378,57</b>			<b>18.364.892,23</b>							<b>8.417.497,77</b>									




Elaboró: **ARQ. RAQUEL LÓPEZ SALVADOR**  
 Nombre y cargo: **JEFE DEL DEPTO. DE PROYECTOS, CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO**  
**UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR**



Autorizó: **L.C.E. ERICK ALEXIS OCHOA VALENCIA**  
 Nombre y cargo: **VICE-RECTOR DE ADMINISTRACIÓN**  
**UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR**

