

FONDO REGIONAL 2017
FORMATO DE AVANCE FISICO-FINANCIERO

Entidad federativa:
Nombre del Programa y Ejercicio Fiscal:
Nombre del Proyecto:
Nombre del Subproyecto:
Techo Financiero:
Otras Aportaciones:

20 OAXACA
FONDO REGIONAL 2017
FONREGION-2017 (OAXACA)
CONSTRUCCIÓN DE LOS EDIFICIO DE: LABORATORIO PROPEDEÚTICO DE SALUD Y LABORATORIO DE ANATOMÍA Y DISECCION EN LA UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR
26.772.390.00 (Oficios de autorización)
(especificar fuente)

31 DE MAYO DE 2018

No.	Proyecto Educativo	Nombre del Plantel	Localidad	Municipio	Descripción de la obra	Inversión			Contrato				Convenio				Avance (Meta)				Observaciones						
						Autorizada	Contratada	Ejecida	N°	Nombre contratista	Importe	Fecha de Inicio		Fecha de Terminación		N°	Nombre contratista	Importe	Fecha de Inicio			Fecha de Terminación		Físico (%)	M2	Financiero (%)	\$
												Prog.	Real	Prog.	Real				Prog.	Real		Prog.	Real				
1	CONSTRUCCIÓN DE LABORATORIO PROPEDEÚTICO DE SALUD EN LA UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR	MIHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ	MIHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ	CONSTRUCCIÓN DE LABORATORIO PROPEDEÚTICO DE SALUD EN LA UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR	14.721.600,00	14.721.600,00	9.199.146,80	OP-LPN/FONREGIÓN-01/2017	ARGUTSA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	10.513.275,56	31-oct-17	31-oct-17	28-abr-18	CM/OP-LPN/FONREGIÓN-01/2017	ARGUTSA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	4.208.324,44	30-abr-18		28-jun-18	79,00	1629,77	62,49	9.199.146,80	ESTA OBRA SE INICIO EL 31 DE OCTUBRE DE 2017, ACTUALMENTE SE ENCUENTRA EN PROCESO CONSTRUCTIVO.		
2	CONSTRUCCIÓN DE LABORATORIO DE ANATOMÍA Y DISECCION EN LA UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR	MIHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ	MIHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ	CONSTRUCCIÓN DE LABORATORIO DE ANATOMÍA Y DISECCION EN LA UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR	12.050.790,00	12.050.790,00	7.051.776,00	OP-LPN/FONREGIÓN-02/2017	ARGUTSA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	7.841.616,67	31-oct-17	31-oct-17	13-abr-18	CM/OP-LPN/FONREGIÓN-02/2017	ARGUTSA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	4.209.173,33	15-abr-18		13-jun-18	70,00	1176,48	58,52	7.051.776,00	ESTA OBRA SE INICIO EL 31 DE OCTUBRE DE 2017, ACTUALMENTE SE ENCUENTRA EN PROCESO CONSTRUCTIVO.		
TOTAL						26.772.390,00	26.772.389,996	16.250.922,80			18.364.892,23						8.417.497,77										



UNSI
OAXACA
DEPTO. DE PROYECTOS
CONSTRUCCION Y MTO.
 Nombre y cargo: ARQ. RAQUEL LÓPEZ SALVADOR
 JEFA DEL DEPTO. DE PROYECTOS, CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO
 UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR



UNSI
OAXACA
VICE-RECTORÍA
DR. CELSO A. VALENCIA
 Nombre y cargo: DR. CELSO A. VALENCIA
 VICE-RECTOR DE ADMINISTRACION
 UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR