FONDO REGIONAL <u>2016</u> FORMATO DE AVANCE FISICO-FINANCIERO

20 OAXACA

FONDO REGIONAL 2016

FONDEGIONACIÓN
CONSTRUCCIÓN DE LOS EDIFICIO DE; BIBLIOTECA Y MODULO DE 2 SALAS DE COMPUTO EN LA UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR
CONSTRUCCIÓN DE LOS EDIFICIO DE; BIBLIOTECA Y MODULO DE 2 SALAS DE COMPUTO EN LA UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR
CONSTRUCCIÓN DE LOS EDIFICIO DE; BIBLIOTECA Y MODULO DE 2 SALAS DE COMPUTO EN LA UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR
CONSTRUCCIÓN DE LA SIERRA SUR
S 9,569,810.51 (Oficia de autorización)
(especificar fuente)

Entidad federativa:

Nombre del Programa y Ejercicio Fiscal:

Nombre del Proyecto:

Nombre del Subproyecto:

	N			_		No.	•		Otras	Tech
	CONSTRUCCIÓN DEL MÓDULO DE 2 SALAS DE COMPUTO EN LA UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR			CONSTRUCCIÓN DE LA BIBLIOTECA EN LA UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR		Proyecto Educativo			Otras Aportaciones:	Techo Financiero:
	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR		UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR		Nombre del Plantel		Nombre del			
TOTAL	MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ			MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ			Focalitad			
	DE PORFIRIO DIAZ			MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ			Municipio			
	CONSTRUCCIÓN DEL MÓDULO DE 2 SALAS DE COMPUTO EN LA UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR			CONSTRUCCION DE LA BIBLIOTECA EN LA UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR		obra	Descripción de la			\$ 9,569,810.51
9.569.810,51	1.983.115,42			7.580.085,09	1	Autorizada			(especificar fuerite)	(Oficios de autonzacion)
9.569.810,51	1.983.115,42			7.000.000,000		Contralada		Inversion	е)	acion)
	0,00			-	000	Ejercida				
	PN/FONREGIÓN 02/2018	3		9N/FONREGIÓN- 01/2016	OP-	N°				
	LPN/FONREGIÓN-CONSTRUCIÓN 02/2016  C.V.	ADCHTSA		LPN/FONREGIÓN- CONSTRUCCIO NES, S.A. DE C.V.	ARGUTSA	contratista	Nombre			
5.946.977,01	1.00	1 254 148 64			4.692.828,37	anodian		Contrato		
		20-dic-16				Prog.	Fecha de Inicio	b		
		20-dic-16			-16	Real				
		19-mar-17			28-may-17	Prog. Real	Fecha de Terminación			
	LPN/FONREGII N-02/2016	CM/OP-		N-01/2016	CM/OP-	N.				
3.622.833.50	LPNPONREGIÓ CONSTRUCCIO NES, S.A. DE C.V.	ARGUTSA		N-01/2016 NES, S.A. DE C.V.	ARGUTSA	contratista	Nombre			
		728.966,78			2.893.866,72		importe		Convenio	
		21-mar-17			30-may-17	Prog. Real	Fecha de Inicio			
		19-abr-17			28-jul-17			Eachs do		
		15,00			10,00		Fisico		Av	
		0,00			0,00		Finan-	- 8	Avance	
	ACTUALMENTE SE ENV. ACTUALMENTE SE ENCLENTRA EN PROCESO CONSTRUCTIVO.	ESTA OBRA SE INICIO EL 20		ACTUALMENTE SE ENCUENTRA EN PROCESO CONSTRUCTIVO.	DE DICIEMBRE DE 2016.		Observaciones			



DEPTO. DE PROYECTOS CONSTRUCCION Y MITO OAKACA

JEFA DEL DEPTO. DE PROYECTOS, CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR

31 DE DICIEMBRE DE 2016