

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM)

Seguimiento a las Obras Asociadas a los Recursos del FAM 2017

AÑO CORRESPONDIENTE A FAM: 2017

Mes que se reporta: 31 de Diciembre de 2017

Fecha de elaboración del Documento:

12 de Enero de 2018

Información General de la Institución

Nombre de la Institución:

Universidad de la Sierra Sur

Cargo:

Vice - Rector de Administración

Entidad federativa:

Oaxaca

ClaveInst 911

20MSU023N

DATOS GENERALES DE LA OBRA

Prioridad	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	MONTO TOTAL PARA LA OBRA (pesos \$/ctvs.)				Avance físico	Recursos ejercidos	Remanente	Descripción de los trabajos realizados hasta la fecha de corte	Observaciones, comentarios, causas de demora.	Descripción de la ecológica a utilizar	AVANCE				Obra de continuidad				JUSTIFICACIÓN															
		OTROS RECURSOS		Total Recursos para la obra																															
		FAM	Nombre	Monto																															
1	Construcción de un Auditorio, para las DES de Ciencias Sociales y Administrativas, Y Ciencias de la Salud, en la Universidad de la Sierra Sur.	10,770,989.70		10,770,989.70	1442	55	4,250,798.20	6,520,191.50		suministro y relleno de material de banco concreto armado de 20 cms. con balsera y agua, murete de enrase de 20 cms. de espesor en cimentación, contrafuerte de desplante de 15 x 25 cms.(cct), armado, con columnas y muros de concreto armado, en estructura, muros divisoria de 15 cm. de rojo recocido, muros de tabicón de tapex, castillos, cadena amarrada, bebedero de agua pluvial con tubo pvc sanitario de 3", en albañilería, suministro y colocación de arandilla metálica (A1, A2, A3, A4, A5 y A6).	Con fecha 10 de agosto de 2017 se celebró el contrato de obra, incluyéndose los trabajos el 14 de agosto del año en curso, a obra de acuerdo con lo establecido a las inclemencias del mal tiempo provocado por el paso del huracán "Beatriz" y la tormenta tropical "Erika", ademas de los sismos de fecha 07 / 10 de Septiembre, y sus recurrentes réplicas, ocasionaron que se detuvieran las actividades en la Universidad la cual sumó demora de 35 días.	X	SI	NO	Año de inicio de la primera etapa	Año de conclusión de la última etapa	Apoyada con recursos FAM		Otros recursos		Programas Educativos que beneficien la obra	Número de alumnos	Personal Académico	Cuenta con el estudio de impacto ambiental	Cuenta con el estudio de medición de quemita	Cuenta con el estudio de impacto ambiental	Cuenta con el estudio de medición de quemita	Cuenta con el estudio de impacto ambiental	Cuenta con el estudio de medición de quemita	Cuenta con el estudio de impacto ambiental	Cuenta con el estudio de medición de quemita	Cuenta con el estudio de impacto ambiental	Cuenta con el estudio de medición de quemita	Cuenta con el estudio de impacto ambiental	Cuenta con el estudio de medición de quemita
	SUB TOTAL	10,770,989.70		0.00	10,770,989.70	1,442.41		6,520,191.50																											

Nombre y firma del Titular de la Institución  
Lic. Erick Alexio Ochoa Valencia  
Vicerrector de Administración de la UNSIS



Nombre y firma del Responsable Institucional de Obras y Mantenimiento  
Arq. Raquel López Salvador  
Supervisor de Obras



**FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM)**  
Seguimiento a las Obras Asociadas a los Recur

AÑO CORRESPONDIENTE A FAM: 2017

Mes que se reporta: 31 de Diciembre de 2017

Fecha de elaboración del Documento:

Información General de la Institución

Nombre de la Institución:

Universidad de la Sierra Sur

Entidad federativa:

Oaxaca

ClavelInst 911

20MSU023N

DATOS GENERALES DE LA OBRA

Prioridad	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	CALENDARIO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA EJERCICIO ACTUAL			SEDE DE LA OBRA			DES		MANTENIMIENTO		EQUIPAMIENTO		CONSTRUCCIÓN											
		Localidad, Población o Ciudad		Municipio	Nombre del Campus	Extensión de un Campus existente	Nuevo Campus	No.	Nombre	M2	Monto del FAM para mantenimiento (pesos)	DESCRIPCIÓN	Monto del FAM para equipamiento (pesos)	AULAS/ SALONES	TALLERES	LAB	CUBICULOS	BIBLIOTECAS	AUDITORIOS	OFICINAS ACADEMICAS	OFICINAS ADM/VAS.	C. CÓMPUTO	C. IDIMAS		
		Programada	Programada	Programada	Número	Nombre	Número	Nombre						Nº	M2	Nº	M2	Nº	M2	Nº	M2	Nº	M2	Nº	M2
1	Construcción de un Auditorio, para las DES de Ciencias Sociales y Administrativas, Y Ciencias de la Salud, en la Universidad de la Sierra Sur.	2017-08-14	2018-04-09	2019-05-08	1	Mihuatlán de Porfirio Díaz	59	Mihuatlán de Porfirio Díaz	Guillermo Rojas Mirango s/n, Esq. Av. Universidad, Col. Cd. Universitaria, Mihuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca, C.P.: 70800	Mihuatlán de Porfirio Díaz	X	675 y 679	Ciencias Sociales y Administrativas (675) y Ciencias de la Salud (676)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1	936		
<b>SUB TOTAL</b>														0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	936.17	0.00	0.00



VICE-RECTORIA  
DE ADMINISTRACIÓN



DEPTO. DE PROYECTOS  
CONSTRUCCION Y MTTO.

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM)

Seguimiento a las Obras Asociadas a los Recur

AÑO CORRESPONDIENTE A FAM: 2017

Mes que se reporta: 31 de Diciembre de 2017

Fecha de elaboración del Documento:

Información General de la Institución

Nombre de la institución:

Universidad de la Sierra Sur

Entidad federativa:

Oaxaca

Clavelinst 911

ZOMSUD023N

DATOS GENERALES DE LA OBRA

Prioridad	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	DATOS GENERALES DE LA OBRA												REMODELACIÓN/ADECUACIÓN																																																									
		AULAS MAGNA		AULAS UBIOS MÚLTIPLES		AULAS DIDÁCTICAS		AREAS COMUNES		SANITARIOS		OTROS		TOTALES		AULAS SALONES		TALLERES		LAB		CUBICULOS		BIBLIOTECAS		AUDITORIOS		OFICINAS ACADÉMICAS		OFICINAS ADJUNAS		C. COMPUTO		C. IDIOMAS		AULAS MAGNA		AULAS UBIOS MÚLTIPLES		AULAS DIDÁCTICAS		AREAS COMUNES		SANITARIOS		OTROS		TOTALES																							
Nºm	M2	Num.	M2	Num.	M2	Num.	M2	Num.	M2	Num.	M2	Especificar	Num.	M2	Monta del FAM para construcción (pesos)	Num.	M2	Num.	M2	Num.	M2	Num.	M2	Num.	M2	Num.	M2	Num.	M2	Num.	M2	Num.	M2	Num.	M2	Num.	M2	Num.	M2	Num.	M2	Num.	M2	Num.	M2	Num.	M2	Num.	M2	Num.	M2	Monta del FAM para remodelación/adequación (pesos)																			
1	Construcción de un Auditorio, para las DES de Ciencias Sociales y Administrativas, Y Ciencias de la Salud, en la Universidad de la Sierra Sur.									2	55	3	452	verdaderos, estilo de exposición , camerinos	6	1.442	10.770.960																																																						
	SUB TOTAL										0.00	0.09	0.00	0.00		0.00	0.00	2.00	54.69	3.00	451.55	0.00	6.00	1.442.41	10.770.969.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM)  
Seguimiento a las Obras Asociadas a los Recur

AÑO CORRESPONDIENTE A FAM: 2017

Mes que se reporta: 31 de Diciembre de 2017

Fecha de elaboración del Documento:

Información General de la Institución

Nombre de la Institución:

Universidad de la Sierra Sur

Entidad federativa:

Oaxaca

ClavelInst 911

20MSU0023N

DATOS GENERALES DE LA OBRA

Prioridad	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	AMPLIACIÓN																								Monto del FAM para ampliación (pesos)							
		AULAS/ SALONES		TALLERES		LAB		CUBICULOS		BIBLIOTECAS		AUDITORIOS		OFICINAS ACADÉMICAS		OFICINAS ADMINISTRATIVAS		C. CÓMPUTO		C. IDIOMAS		AULAS MAGNAS		AULAS USOS MÚLTIPLES		AULAS DIÁCTICAS		ÁREAS COMUNES		SANITARIOS		OTROS	
Num.	M2	Num.	M2	Num.	M2	Num.	M2	Num.	M2	Num.	M2	Num.	M2	Num.	M2	Num.	M2	Num.	M2	Num.	M2	Num.	M2	Num.	M2	Num.	M2	Num.	M2	Num.	M2	Num.	M2
1	Construcción de un Auditorio, para las DES de Ciencias Sociales y Administrativas, Y Ciencias de la Salud, en la Universidad de la Sierra Sur.																																
	SUB TOTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			



VICE-RECTORÍA  
DE ADMINISTRACIÓN



DEPTO. DE PROYECTOS  
CONSTRUCCIÓN Y MTYC