

2025

EJERCICIO FISCAL EN EL
QUE OTORGÓ EL RECURSO

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA E INTERCULTURAL

DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Trimestre y año que se reporta:

Segundo Trimestre 2025

Fecha de elaboración: 09/07/2025

REPORTE DESCRIPTIVO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

DATOS DE LA UNIVERSIDAD



Nombre: Universidad de la Sierra Sur

Entidad federativa: 20 - Oaxaca

Clave 911: 20MSU0023N

Nombre: L.C.E. Rafael Villagómez Macías

Cargo: Vice - Rector de Administración

Teléfono: 01 951 57 2 41 00, EXT. 1301

Correo electrónico: rafavmacias@gmail.com y vice_admin@unsis.edu.mx

Planeación

Titulares de Área

Obras y Mantenimiento

Nombre: Arq. Raquel López Salvador

Cargo: Jefa del Depto. De Proyectos, Construcción y Mantenimiento

Teléfono: 01951 57 2 41 00, ext. 1306

Correo electrónico: salvador12.77@gmail.com y rsalvador@unsis.edu.mx

DATOS DEL AVANCE DEL PROYECTO

OBRA CONCLUIDA

Prioridad	Nombre del proyecto	Tipo de proyecto <small>Obra nueva (construcción) Obra de continuidad Equipamiento Adecuaciones y mejoras Mantenimiento Proyecto sustentable Hospital-Escuela</small>	CONTRATO Y CALENDARIO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA								Montos ejercidos (D)	(E1) Diferencia entre Monto Rectificado y Monto ejercido E1 = A-D	(E2) Diferencia entre Monto contratado y Monto ejercido E2 = B-D	Espacios físicos/equipamiento (programado/autorizado)	Acciones que sustentan el avance	% de avance	Fechas Reales (DD/MM/AA)		Observaciones	Reintegro a la TESOFE			Actas													
			Montos Rectificados (A)	No. (s) de Contrato (s)	Fechas Programadas		Montos Contratados (B)	Contratista	Montos no Contratados (C) Diferencia entre rectificado y Contratado C=A-B								Inicio	Término		Línea de Captura	Fecha de pago	Importe	Entrega-Recepción (Acta finiquito) MONTO	Fecha	Acta Administrativa de Entrega-Recepción (formato DGESUI) MONTO	Fecha										
					INICIO	TÉRMINO																														
1	Construcción de Siete Aulas y Dos Módulos de Baños (Primera Etapa)	X	\$ 10,407,196.49	12/09/2025	05/03/2026	\$ -	\$ 10,407,196.49	\$ -	\$ 10,407,196.49	\$ -	\$ 10,407,196.49	\$ 940.76	Salón de clases	7.00	579.37	1. Preliminares a base de limpieza, trazo, nivelación del terreno, y despalme. 2. Cimentación a base de zapatas corridas y contra trabes de concreto armado. 3. Estructura conformada por columnas, muros, trabes, losa de entrepiso, rampa para escalera y losa de azoteas de concreto armado. 4. Muros de tabique rojo recocido de 14 cms y 21 cms, aplanado fino y acabado con pintura vinílica. 5. Firme de concreto terminado con loseta de cerámica antiderapante. 6. Impermeabilización de azoteas terminadas con teja media caña. 7. Suministro y colocación de cancelería de aluminio anodizado natural de 3" y 2", con cristal filtro sol de 6 mm, barandal metálico terminado con pintura anticorrosiva, mamparas de aluminio blanco de 2" en baños. 8. Instalación hidráulica- sanitaria, suministro y colocación de muebles de baño. 9. Instalación eléctrica, voz, red de datos, suministro y colocación de lámparas led, contactos y apagadores. 10. Obra exterior con la instalación del servicios de energía eléctrica, red de fibra óptica, red de agua potable, descarga de drenaje, captación de aguas pluviales, y andador de concreto hidráulico al edificio.	0%	GLOBAL DEL PROYECTO	Con corte al 30 de junio esta en proceso de revisión la Nota Técnica del proyecto, la cual es requerida por la Secretaría de Finanzas, para posteriormente poder gestionar la Autorización de recursos																	

\$ 10,407,196.49

\$ 10,407,196.49

\$ 0.00

\$ 10,407,196.49

\$ 0.00

940.76

Arq. Raquel López Salvador
Jefa del Depto. De Proyectos, Construcción y Mantenimiento
Universidad de la Sierra Sur

Mtra. María de los Ángeles Peralta Arias
Rectora
Universidad de la Sierra Sur

L.C.E. Rafael Villagómez Macías
Vicerrector de Administración
Universidad de la Sierra Sur



1 Se capturan los espacios que caracterizan a la obra o proyecto. Se podrán anexar tanta filas como sea necesario.

2 En esta sección se redactara de forma breve y concisa los trabajos a realizar, mismos que se veran reflejados en el informe fotográfico.

3 Es importante que las fechas de inicio y término estén actualizadas. Todas en dos dígitos: dd, mm y aa.

2025

EJERCICIO FISCAL EN EL QUE SE OTORGÓ
EL RECURSO
FAM
 FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

 DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA E INTERCULTURAL
 DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
 SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Trimestre y año que se reporta:

Segundo Trimestre 2025


Fecha de elaboración: 09/07/2025



Porcentaje de avance


0.00%

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

PIORIDAD	1	Nombre de la obra: Construcción de Siete Aulas y Dos Módulos de Baños (Primera Etapa)	CROQUIS REFERENCIADO EN PLANTA DE CONJUNTO DE LA OBRA O PROYECTO	UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO CON FOTOS REFERENCIADAS
			 <p>Universidad de la Sierra Sur Poblado 2 Acceso principal</p> <p>1.- Construcción de Siete Aulas y Dos Módulos de Baños (Primera Etapa).</p>	 <p>UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR Dirección Postal: GUILLERMO ROJAS MIJANGOS, S/N, ESQ. AV. UNIVERSIDAD, COLONIA CD. UNIVERSITARIA, MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ, OAXACA, C.P. 70800</p>



Observaciones :
El proyecto:
Construcción de Siete Aulas y Dos Módulos de Baños (Primera Etapa)
Con corte al 30 de junio está en proceso de revisión la Nota Técnica del proyecto, la cual es requerida por la Secretaría de Finanzas, para posteriormente poder gestionar la Autorización de recursos
La fotografía muestra:
F1- Vista aerea del edificio
La fotografía muestra:
F2- Vista Este - Oeste
La fotografía muestra:
F3- Vista Sur - Norte
La fotografía muestra:
F4- Vista Norte - Sur
La fotografía muestra:



NOTA:
 * Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán cargar fotos pertenecientes a la ejecución de las obras, materiales y despacho de la obra.
 Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial; se recomienda que se capture la misma tipo de fotografías que las que se presentan en el reporte.

Jefa del Depto. De Proyectos, Construcción y Mantenimiento...
 Raquel López Salvador

UNYSIS
 Universidad de la Sierra Sur
 OAXACA

DEPARTAMENTO DE PROYECTOS
 CONSTRUCCIÓN Y MTTO.

Mtra. María de los Ángeles Peralta Arias
 Rectora
 Universidad de la Sierra Sur

RECTORÍA

L.C.E. Rafael Villalobos Macías
 Vice-rector de Administración
 Universidad de la Sierra Sur

VICE-RECTORÍA
 DE ADMINISTRACIÓN