

FAM
FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA E INTERCULTURAL
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Primer Trimestre 2025

Fecha de elaboración: 03/04/2025

REPORTE DESCRIPTIVO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL**DATOS DE LA UNIVERSIDAD**

Clave 911: 20MSU0023N

Planeación

Nombre: L.C.E. Erick Alexis Ochoa Valencia
Cargo: Vice - Rector de Administración
Teléfono: 01 951 57 2 41 00
Correo electrónico: eaov16@hotmail.com y vadmin@unsis.edu.mx

Obras y Mantenimiento

Nombre: Arq. Raquel López Salvador
Cargo: Jefa del Depto. De Proyectos, Construcción y Mantenimiento
Teléfono: 01951 57 2 41 00, ext. 1306
Correo electrónico: chavanel77@hotmail.com y rsalvador@unsis.edu.mx

DATOS DEL AVANCE DEL PROYECTO

OBRA CONCLUIDA

| Prioridad | ID de acuerdo con el SIFAM | Nombre del proyecto | Tipo de proyecto | | | | | Monto autorizado (A) | CONTRATO Y CALENDARIO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA | | | | | Monto ejercido (D) | Remanente (E) =B-D | Espacios físicos/equipamiento (programado/autorizado) | | | Acciones que sustentan el avance | % de avance | Fechas Reales | | Observaciones | Reintegro a la TESOFE | | | Actas | | | | | | | | | | |
|-----------|----------------------------|---|---------------------------|---------------------|--------------|------------------------|---------------|----------------------|---|-------------------------|--------------------|-----------------|---|--------------------|--------------------|---|---|---|---------------------------------------|--|--|---------------------|---------------|-----------------------|------------------------------|--|---------------|---------|--|----------|---|----------|--|--|--|--|--|
| | | | Otra nueva (continuación) | Otra de continuidad | Equipamiento | Adaptaciones y mejoras | Entrenamiento | | Proyecto sustentable | No. (s) de Contrato (s) | Fechas Programadas | | Monto Contratado (B) | | | Contratista | Monto no Contratado (C) Diferencia entre Autorizado y Contratado C=A-B | Nombre del Espacio/equipo | | | Cantidad | Metros Cuadrados | | Inicio | Termino | Línea de Captura | Fecha de pago | Importe | Entrega-Recepción (Acta finiquito) MONTO | Fecha | Acta Administrativa de Entrega-Recepción (formato DGESUI) MONTO | Fecha | | | | | |
| | | | | | | | | | | | INICIO | TÉRMINO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | Terminación del estacionamiento para bicicletas, motocicletas y automóviles para alumnos y personal de la universidad, equipado con cubierta de paneles solares y colocación de 96 paneles solares en la azotea del centro de odontología | | | X | | | \$7,540,700.00 | UNISIS/LPN-SA-US-0043-10-01/2024 | 19/11/24 | 18/03/25 | \$ 7,540,699.11 | ECOENERGIA DE MEXICO S.A. DE C.V. | \$ 0.89 | \$ 7,540,699.11 | \$ 0.89 | ESTACIONAMIENTO DE MOTOCICLETAS | 306 | 861.71 | Suministro y colocación de estructura metálica con columnas, travesaños, y contra vientos, soldadura, terminados con primer y pintura anticorrosiva | GLOBAL DEL PROYECTO | | | | Este proyecto esta terminado | 1401202 4120316 0405007 5259056 | 03/12/24 | 0.89 | SI | 11/03/25 | SI | 11/03/25 | | | | | |
| | | | | | | | | \$7,540,700.00 | | | | \$7,540,699.11 | | \$0.89 | \$7,540,699.11 | \$0.89 | ESTACIONAMIENTO DE BICICLETAS | 180 | 477.92 | Suministro y colocación de largueros de aluminio estructural anodizado para sujeción de paneles solares, protecciones en corriente directa y en corriente alterna y puesta a tierra de paneles solares e inversores. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | CASETA DE INVERSORES | 11 | 49.14 | Suministro y colocación de paneles fotovoltaicos, tablero l-line, inversores de voltaje, transformador, interruptores termo magnético de 3x60 a. | 100% | 16/12/24 | 11/03/25 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | CENTRO DE ODONTOLOGIA (AZOTEA) | 96 | 239.60 | Suministro de tubería y cableado de acometida general a inversores , incluye registros, conexiones y pruebas. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | TOTAL | 593 | 1,628.37 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 5 | Equipamiento para aulas, salas de computo, laboratorios, y área deportiva de la universidad de la sierra sur | | | X | | | \$ 9,977,167.00 | UNISIS/LPN-SA-US-0036-08-01/2024 | 09/10/24 | 19/10/24 | 1,729,449.80 | MAYORISTAS EN COMPUTO DE ANTEQUERA S.A. DE C.V. | \$1,729,449.80 | \$0.00 | \$1,729,449.80 | \$0.00 | SERVIDOR MARCA DELL POWEREDGE T560 | 1 | | Compra, suministro y colocación de equipo en el laboratorio de antropometría: un equipo de medición y análisis de la composición corporal y 3 parrillas con agitación. | GLOBAL DEL PROYECTO | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | UNISIS/LPN-SA-US-0036-08-02/2024 | 09/10/24 | 22/10/24 | 1,470,234.46 | ELECTRÓNICA, COMPUTACIÓN, TELECOMUNICACIONES Y OFICINA DE OAXACA S.A. DE C.V. | \$1,470,234.46 | \$0.00 | \$1,470,234.46 | \$0.00 | COMPUTADORA DE ESCRITORIO, PROCESADOR I5, 8 GB RAM, 512 GB, CON MONITOR DELL MOD. OPTIPLEX 7020 | 24 | lab. desarrollo de software (CETI) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | UNISIS/LPN-SA-US-0036-08-02/2024 | 09/10/24 | 22/10/24 | 1,470,234.46 | ELECTRÓNICA, COMPUTACIÓN, TELECOMUNICACIONES Y OFICINA DE OAXACA S.A. DE C.V. | \$1,470,234.46 | \$0.00 | \$1,470,234.46 | \$0.00 | PROYECTOR | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | UNISIS/LPN-SA-US-0036-08-02/2024 | 09/10/24 | 22/10/24 | 1,470,234.46 | ELECTRÓNICA, COMPUTACIÓN, TELECOMUNICACIONES Y OFICINA DE OAXACA S.A. DE C.V. | \$1,470,234.46 | \$0.00 | \$1,470,234.46 | \$0.00 | PANTALLA INTERACTIVA DE 85" SMART TV DE 98" | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | UNISIS/LPN-SA-US-0036-08-02/2024 | 09/10/24 | 22/10/24 | 1,470,234.46 | ELECTRÓNICA, COMPUTACIÓN, TELECOMUNICACIONES Y OFICINA DE OAXACA S.A. DE C.V. | \$1,470,234.46 | \$0.00 | \$1,470,234.46 | \$0.00 | COMPUTADORA DE ESCRITORIO, PROCESADOR I5, 8 GB RAM, 512 GB, CON MONITOR DELL MOD. OPTIPLEX 7020 | 85 | sala de software dental (ODONTOLOGIA), sala de computo (PATOLOGIA) | Compra, suministro y colocacion de equipo en el Centro de Odontología (CEODON), en las siguientes áreas, clínica dental 1; con 3 equipos de aire acondicionado tipo cassette de 36,000 btu/h., clínica dental 2: con 3 equipos de aire acondicionado tipo cassette de 36,000 btu/h., en la sala de software dental: con 35 computadoras de escritorio, procesador i5, 8 gb ram, 512 gb con monitor., en laboratorio de imagenología: con 1 sistema de rayos x digital 4 en 1 | 100% | 09/10/24 | 31/01/25 | Este proyecto esta terminado | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | UNISIS/LPN-SA-US-0036-08-03/2024 | 09/10/24 | 19/10/24 | 1,941,418.00 | CONSULTORIA E IMAGENOLOGIA 3D S.C. | \$ 1,941,418.00 | \$0.00 | \$1,941,418.00 | \$0.00 | SISTEMA DE RAYOS X DIGITAL 4 EN 1 | 1 | lab. imagenología (ODONTOLOGIA) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | UNISIS/LPN-SA-US-0036-08-04/2024 | 09/10/24 | 05/02/25 | 1,609,652.18 | MEDQUIMA S.A. DE C.V. | 1,609,652.18 | \$0.00 | \$1,609,652.18 | \$0.00 | VENTILADOR VOLUMETRICO PEDIATRICO ADULTO | 1 | | Compra, suministro y colocación de equipo en el área de Hospitalización: 2 bombas de infusión, 1 bomba de jeringa para infusión, 1 ventilador volumétrico pediátrico adulto, 1 lámpara de pedestal, 2 torcos de auscultación masculino, 5 maniqués de RCP con luz, 2 camas eléctricas hospitalaria con colchón, y 5 simuladores de entrenamiento venoso central. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | TORSO DE AUSCULTACIÓN MASCULINO | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | SIMULADOR DE ENTRENAMIENTO VENOSO CENTRAL | 5 | Hospitalización (HOSPITAL ROBOTIZADO) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | CAMA ELÉCTRICA HOSPITALARIA CON COLCHÓN | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | BOMBA DE INFUSIÓN | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | BOMBA DE JERINGA PARA INFUSIÓN | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | LÁMPARA DE PEDESTAL | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | PARRILLA CON AGITACIÓN | 3 | lab. de antropometría | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Jefa del Depto. De Proyectos, Construcción y Mantenimiento
Universidad de la Sierra Sur

L.C.E. Rafael Villagómez Macías
Vicerector de Administración
Universidad de la Sierra Sur

Mtra. Maria de los Angeles Peralta Arias
Rectora
Universidad de la Sierra Sur

1 Se capturarán los espacios que caracterizan a la obra o proyecto. Se podrán anexar tantas filas como sea necesario.
2 En esta sección se redactará de forma breve y concisa los trabajos a realizar, mismos que se verán reflejados en el reporte fotográfico.
3 Es importante que las fechas de inicio y término estén actualizadas. Todas en dos dígitos: dd, mm y aa.

DEPTO. DE PROYECTOS
CONSTRUCCION Y MTTO.

REPORTE DESCRIPTIVO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

DATOS DE LA UNIVERSIDAD

Nombre: Universidad de la Sierra Sur

Entidad federativa: Oaxaca

Clave 911: 20MSU0023N

RESPONSABLES

Planeación

Obras y Mantenimiento

Nombre: L.C.E. Erick Alexis Ochoa Valencia

Cargo: Vice - Rector de Administración

Teléfono: 01 951 57 2 41 00

Correo electrónico: eaov16@hotmail.com y vadmin@unsis.edu.mx

Nombre: Arq. Raquel López Salvador

Cargo: Jefa del Depto. De Proyectos, Construcción y Mantenimiento

Teléfono: 01951 57 2 41 00, ext. 1306

Correo electrónico: chavanel77@hotmail.com y rsalvador@unsis.edu.mx

DATOS DEL AVANCE DEL PROYECTO

OBRA CONCLUIDA

| Prioridad ID de acuerdo con el SIFAM | Nombre del proyecto | Tipo de proyecto | | | | | Monto autorizado (A) | CONTRATO Y CALENDARIO DE EJECUCION DE LA OBRA | | | | | Monto ejercido (D) | Remanente (E) =B-D | Espacios físicos/equipamiento (programado/autorizado) | | | Acciones que sustentan el avance | % de avance | Fechas Reales | | Observaciones | Reintegro a la TESOFE | | | Actas | | | | |
|---|--|--|--------------------------------|--------------------------------|----------|-------------------------|--|---|---|---------------------------|------------|--|--|-----------------------|--|---|---|----------------------------------|----------------|------------------|------------------------------|---------------|---|-------|--|-------|--|--|--|--|
| | | Otra manera (construcción) Otra de continuidad Equipamiento Adquisiciones y mejoras Mantenimiento Proyecto sustantivo | No. (s) de Contrato (s) | Fechas Programadas | | Monto Contratado (B) | | Contratista | Monto TIO Contratador (C) Diferencia entre Autorizado y Contratado C=A-B | Nombre del Espacio/equipo | Cantidad | Metros Cuadrados | | | Inicio | Termino | Línea de Captura | | | Fecha de pago | Importe | | Entrega- Recepción (Acta finiquito) MONTO | Fecha | Acta Administrativa de Entrega- Recepción (formato DGESUI) MONTO | Fecha | | | | |
| | | | | INICIO | TÉRMINO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 5 | Equipamiento para aulas, salas de computo, laboratorios, y área deportiva de la universidad de la sierra sur | X | | UNSI/LPN-SA-US-0036-08-05/2024 | 09/10/24 | 19/10/24 | 523,364.29 | COMERCIALIZADORA DE EQUIPO Y MATERIAL PARA LA SALUD S.A. DE C.V. | | | 523,364.29 | 0.00 | EQUIPO DE MEDICIÓN Y ANÁLISIS DE LA COMPOSICIÓN CORPORAL | 1 | LAB ANTROPOMETRÍA | Compra, suministro y colocación de equipo en el Centro de Patología Clínica, en el área de Salas de Cómputo con 50 computadoras de escritorio, procesador i5, 8 gb ram, 512 gb con monitor. | GLOBAL DEL PROYECTO | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | UNSI/LPN-SA-US-0036-08-06/2024 | 09/10/24 | 05/02/25 | 69,217.20 | TAQ SISTEMAS MÉDICOS S.A. DE C.V. | | | 69,217.20 | 0.00 | MANIQUEL DE RCP CON LUZ | 5 | Hospitalización (HOSPITAL ROBOTIZADO) Clínica dental 1 y 2 (ODONTOLOGÍA) | Compra, suministro y colocación de equipo en el Centro de Tecnologías de la Información, en el laboratorio de desarrollo de software, con 24 computadoras de escritorio, procesador i7, 32 gb ram, 1 tb, con monitor y tarjeta gráfica dedicada, 1 servidor, 5 proyectores de 4000 lúmenes, 6 mini split con capacidad de 24000 btu/h, 1 smart tv 98", y 1 pantalla interactiva de 85". | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | UNSI/LPN-SA-US-0036-08-07/2024 | 09/10/24 | 22/11/24 | 349,917.62 | AIRE ACONDICIONADO REFRIGERACIÓN Y ELECTRICIDAD JAMACI S.A. DE C.V. | | | 349,917.62 | 0.00 | EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO CASSETTE DE 36,000 BTU/H | 6 | lab. de desarrollo de software (CETI) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | MINI SPLIT CON CAPACIDAD DE 24000 BTU/H | 6 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | APARATO PARA PANTORRILLAS | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | APARATO PARA PECHO | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | APARATO PARA PECHO INCLINADO | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | PRENSA DE HOMBRO | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | APARATO PARA ESPALDA COMPLETA | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | PRENSA DE PECHO | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | REMO | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | APARATO PARA ESPALDA BAJA | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | APARATO PARA PIERNA Y GLÚTEO | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | PRENSA DE PIERNA | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | SMITH PARA PIERNA Y GLÚTEO | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | PRENSA PARA PIERNA INCLINADA | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | PRENSA SENTADILLA DE 45º | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | MULTIGIMNASIO CRUZADO | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | APARATO PARA PECHO (PESO INTEGRADO) | 1 | | Gimnasio (CENTRO CULTURAL Y DEPORTIVO) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | UNSI/LPN-SA-US-0036-08-08/2024 | 09/10/24 | 05/02/25 | 1,719,303.02 | ECOPRED S.A.P.I. DE C.V. | | | 1,719,303.02 | 0.00 | REMO HORIZONTAL (PESO INTEGRADO) | 1 | | | | Compra, suministro y colocación de equipos en el Centro Cultural y Deportivo, en Gimnasio: Con 1 aparato para pantorillas, 1 aparato para pecho, 1 aparato para pecho inclinado, 1 prensa de hombro, 1 aparato para espalda completa, 1 prensa de pecho, 1 remo, 1 aparato para espalda baja, 1 aparato para pierna y glúteo, 1 prensa de pierna, 2 smith para pierna y glúteo, 2 prensas para pierna inclinada, 2 prensa sentadilla de 45º, 1 multigimnasio cruzado, 1 aparato para pecho - peso integrado, 1 aparato para biceps - peso integrado, 1 remo horizontal - peso integrado, 2 polea alta - peso integrado, 2 aparato para pierna horizontal - peso integrado, 2 aparato de extensión de pierna - peso integrado, 1 adductor y abductor - peso integrado, 1 banco de pesas horizontal, 1 banco de pesas declinado, 1 banco de pesas inclinado, 1 banco de pesas vertical, 5 banco horizontal, 5 banco multiajustable, y 5 bancos básicos. | 100% | 09/10/24 | 31/01/25 | Este proyecto esta terminado | SI | 31/01/25 | SI | 7/02/25 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | POLEA ALTA (PESO INTEGRADO) | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | APARATO PARA PIERNA HORIZONTAL (PESO INTEGRADO) | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | APARTO DE EXTENSION DE PIERNA (PESO INTEGRADO) | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | ADDUCTOR Y ABDUCTOR (PESO INTEGRADO) | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | BANCO BÁSICO | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | BANCO HORIZONTAL | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | BANCO MULTIAJUSTABLE | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | BANCO DE PESAS HORIZONTAL | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | BANCO DE PESAS DECLINADO | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | UNSI/LAE-SA-US-0074-10-01/2024 | 12/12/24 | 22/12/24 | 531,117.60 | MATUKIS LAS EN COMPUTO DE ANTEQUERA S.A. DE C.V. | | | 531,117.60 | 0.00 | COMPUTADORA DE ESCRITORIO DELL OPTIPLEX 7020 FORMATO TORRE | 30 | SALA DE COMPUTO 5 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | UNSI-CDM-FAM-02-2024 | 18/12/24 | 18/12/24 | 33,512.63 | REFRIGERACIÓN Y ELECTRICIDAD JAMACI S.A. DE C.V. | | | 33,512.63 | 0.00 | MINI SPLIT CON CAPACIDAD DE 24000 BTU/H | 2 | SALA DE COMPUTO 1 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | \$9,977,187.00 | | | | \$9,977,187.00 | | | \$0.00 | | \$0.00 | | | | TOTAL | | | | | | | | | | | | | |

Arq. Raquel López Salvador
Jefa del Depto. De Proyectos, Construcción y Mantenimiento
Universidad de la Sierra Sur

L.C.E. Rafael Villalón Macías
Vicerector de Administración
Universidad de la Sierra Sur

Mtra. María de los Angeles Peraltá Arias
Rectora
Universidad de la Sierra Sur

1 Se capturan los espacios que caracterizan a la obra o proyecto. Se podrán anexar tantas fotos como sea necesario.
2 En esta sección se redactará de forma breve y concisa los trabajos a realizar, mismos que se verán reflejados en el reporte fotográfico.
3 Es importante que las fechas de inicio y término estén actualizadas. Todas en dos dígitos: dd, mm y aa.

REPORTE DESCRIPTIVO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

DATOS DE LA UNIVERSIDAD

Nombre: Universidad de la Sierra Sur
Entidad federativa: Oaxaca
Clave 911: 20MSU0023N

RESPONSABLES

Nombre: L.C.E. Erick Alexis Ochoa Valencia
Cargo: Vice - Rector de Administración
Teléfono: 01 951 57 2 41 00
Correo electrónico: eao16@hotmail.com y vadmin@unsis.edu.mx

Nombre: Arq. Raquel López Salvador
Cargo: Jefa del Depto. De Proyectos, Construcción y Mantenimiento
Teléfono: 01951 57 2 41 00, ext. 1306
Correo electrónico: chavanel77@hotmail.com y rsalvador@unsis.edu.mx

DATOS DEL AVANCE DEL PROYECTO

OBRA CONCLUIDA

| Prioridad | ID de acuerdo con el SIFAM | Nombre del proyecto | Tipo de proyecto | | | | | Monto autorizado (A) | CONTRATO Y CALENDARIO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA | | | | | Monto ejercido (D) | Remanente (E) =B-D | Espacios físicos/equipamiento (programado/autorizado) | | | Acciones que sustentan el avance | % de avance | Fechas Reales | | Observaciones | Reintegro a la TESOFE | | | Actas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------|----------------------------|--|-----------------------------|-----------------------|--------------|-------------------------|---------------|----------------------|---|-------------------------------|--------------------|----------|----------------------|---|--------------------|---|--|---|----------------------------------|-------------------------|---|---------------------|---------------|-----------------------|---------|------------------|---------------|---------|--|-------|---|-------|------------------|---------------|---------|--|-------|---|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | Obras nuevas (construcción) | Obras de conservación | Equipamiento | Adquisiciones y mejoras | Mantenimiento | | Proyecto sustentable | No. (s) de Contrato (s) | Fechas Programadas | | Monto Contratado (B) | | | Contratista | Monto no Contratado (C) Diferencia entre Autorizado y Contratado C=A-B | Nombre del Espacio/equipo | | | Cantidad | Metros Cuadrados | | Inicio | Término | Línea de Captura | Fecha de pago | Importe | Entrega-Recepción (Acta finiquito) MONTO | Fecha | Acta Administrativa de Entrega-Recepción (formato DGESUI) MONTO | Fecha | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | INICIO | TÉRMINO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Línea de Captura | Fecha de pago | Importe | Entrega-Recepción (Acta finiquito) MONTO | Fecha | Acta Administrativa de Entrega-Recepción (formato DGESUI) MONTO | Fecha | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| P.H | | Equipamiento para aulas, salas de computo, laboratorios, y área deportiva de la universidad de la sierra sur (complemento) | X | | | | \$ | 2,072,477.00 | | UNSI/SLPN-SAU-0036-06-09/2024 | 09/10/24 | 19/10/24 | 1,210,781.32 | ELECTRÓNICA, COMPUTACIÓN, TELECOMUNICACIONES Y OFICINA DE OAXACA S.A DE C.V | | 1,210,781.32 | 0.00 | COMPUTADORA DE ESCRITORIO, PROCESADOR I5, 8 GB RAM, 512 GB, CON MONITOR | 70 | SALA DE COMPUTO 1, 3, 4 | Compra, suministro y colocación de equipos en la sala de computo 1: con 20 computadoras de escritorio, procesador i5, 8 gb ram, 512 gb con monitor. | GLOBAL DEL PROYECTO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Arq. Raquel López Salvador
Jefa del Depto. De Proyectos, Construcción y Mantenimiento
Universidad de la Sierra Sur

L.C.E. Rafael Villanueva Macías
Vice Rector de Administración
Universidad de la Sierra Sur

Mtra. María de los Angeles Peralta Arias
Rectora
Universidad de la Sierra Sur

1 Se capturan los espacios que caracterizan a la obra o proyecto. Se podrán anexar tantas filas como sea necesario.
2 En esta sección se redactará de forma breve y concisa los trabajos a realizar, mismos que se verán reflejados en el reporte fotográfico.
3 Es importante que las fechas de inicio y término estén actualizadas. Todas en dos dígitos: dd, mm y aa.

2024

EJERCICIO FISCAL EN EL QUE OTORGO EL RECURSO

FAM

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA E INTERCUTURAL
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Trimestre y año que se reporta:

Primer Trimestre 2025

Fecha de elaboración: 03/04/2025

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL



Porcentaje de avance

100%

PRIMERÍA

1


Nombre de la obra:

Terminación del estacionamiento para bicicletas, motocicletas y automóviles para alumnos y personal de la universidad, equipado con cubierta de paneles solares y colocación de 96 paneles solares en la azotea del centro de odontología


GEOREFERENCIA O CROQUIS DE LOCALIZACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO



CROQUIS REFERENCIADO EN PLANTA DE CONJUNTO DE LA OBRA O PROYECTO



UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO CON FOTOS REFERENCIADAS



Dirección Postal: GUILLERMO ROJAS MIANGOS, S/N, ESQ. AV. UNIVERSIDAD, COLONIA CD. UNIVERSITARIA, MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ, OAXACA, C.P.70800

FOTOS



F4- Paneles solares, vista Oeste-Este



F3- Azotea del Centro de Odontología



F4-Inversores - Tablero



F1- Paneles solares, vista Este - Oeste

Observaciones :

El proyecto: Terminación del estacionamiento para bicicletas, motocicletas y automóviles para alumnos y personal de la universidad, equipado con cubierta de paneles solares y colocación de 96 paneles solares en la azotea del centro de odontología

esta terminado

La fotografía muestra: F4- Paneles solares, vista Oeste-Este

La fotografía muestra: F3- Azotea del Centro de Odontología

La fotografía muestra: F4- Inversores - Tablero

La fotografía muestra: F1- Paneles solares, vista Este - Oeste

La fotografía muestra: F5- Inversores



F5- Inversores

OBRAS

Ara. Raquel López Salvador
Jefa del Depto. De Proyectos, Construcción y Mantenimiento
Universidad de la Sierra Sur

PLANEACIÓN

L.C.E. Rafael Villanómez Macías
Vicerector de Administración
Universidad de la Sierra Sur

RECTOR

Mtra. María de los Angeles Peralta Arias
Rectora
Universidad de la Sierra Sur

NOTA:

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una plantilla, se podrán copiar tantas plantillas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se cargue la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.

DEPTO. DE PROYECTOS
CONSTRUCCIÓN Y MTO.

VICE-RECTORIA
DE ADMINISTRACIÓN

RECTORÍA

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL



Porcentaje de avance

100%

| | | |
|---|---|--|
| PROCESADO 3 | Nombre de la obra: Equipamiento para Aulas, salas de Computo, Laboratorios, y area deportiva de la Universidad de la Sierra Sur | |
| GEOREFERENCIA O CROQUIS DE LOCALIZACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO | | CROQUIS REFERENCIADO EN PLANTA DE CONJUNTO DE LA OBRA O PROYECTO |
| | | |
| | | UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO CON FOTOS REFERENCIADAS |
| | | |
| | | Dirección Postal: GUILLERMO ROJAS MUJANGOS, S/N, ESQ. AV. UNIVERSIDAD, COLONIA CD. UNIVERSITARIA, MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ, OAXACA. C.P.70800 |



F1- MINI SPLIT CON CAPACIDAD DE 24000 BTUH - Lab. de Desarrollo de Software (CETI)



F2- EQUIPO DE MEDICIÓN Y ANÁLISIS DE LA COMPOSICIÓN CORPORAL - Lab. Antropometría



F3- BOMBA DE INFUSIÓN - Hospitalización (Hospital Robotizado)



F4- SERVIDOR - Lab. Desarrollo de Software (CETI)

Observaciones :
El proyecto: Equipamiento para Aulas, salas de Computo, Laboratorios, y area deportiva de la Universidad de la Sierra Sur se ha concluido

La fotografia muestra: F1- MINI SPLIT CON CAPACIDAD DE 24000 BTUH - Lab. de Desarrollo de Software (CETI)
La fotografia muestra: F2- EQUIPO DE MEDICIÓN Y ANÁLISIS DE LA COMPOSICIÓN CORPORAL - Lab. Antropometría
La fotografia muestra: F3- BOMBA DE INFUSIÓN - Hospitalización (Hospital Robotizado)
La fotografia muestra: F4- SERVIDOR - Lab. Desarrollo de Software (CETI)
La fotografia muestra: F5- COMPUTADORA - Lab. Desarrollo de Software (CETI)



F5- COMPUTADORA - Lab. Desarrollo de Software (CETI)

OBRAS
Aro, Raquel López Salvador
Jefa del Depto. De Proyectos, Construcción y Mantenimiento
Universidad de la Sierra Sur



PLANEACIÓN
L.C.E. Rafael Villalón Macías
Vicepresidente de Administración
Universidad de la Sierra Sur

RECTOR
Mtra. María de los Angeles Peñañita Arias
Rectora
Universidad de la Sierra Sur

NOTA:
* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pastilla de pegado por la que se pegarán copias de las fotografías como sea necesario.
Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y despues de la obra.

DEPTO. DE PROYECTOS
CONSTRUCCIÓN Y MTTO.

VICE-RECTORIA
DE ADMINISTRACIÓN

RECTORIA

2024

FAM

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA E INTERCULTURAL
DIRECCIÓN DE PORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Trimestre y año que se reporta

Primer Trimestre 2025

Fecha de elaboración: 03/04/2025

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL


PRIORIDAD

3


Nombre de la obra:

Equipamiento para Aulas, salas de Computo, Laboratorios, y area deportiva de la Universidad de la Sierra Sur

GEOREFERENCIA O CROQUIS DE LOCALIZACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO



CROQUIS REFERENCIADO EN PLANTA DE CONJUNTO DE LA OBRA O PROYECTO



UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO CON FOTOS REFERENCIADAS



Dirección Postal: GUILLERMO ROJAS MIJANGOS, S/N, ESQ. AV. UNIVERSIDAD, COLONIA CD. UNIVERSITARIA, MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ, OAXACA. C.P.70800

100%

FOTOS



F6- VENTILADOR VOLUMETRICO PEDIATRICO ADULTO - Hospitalización (Hospital Robotizado)



F7- MINI SPLIT CON CAPACIDAD DE 24000 BTU H - Sala de Computo

Observaciones :

El proyecto: Equipamiento para Aulas, salas de Computo, Laboratorios, y area deportiva de la Universidad de la Sierra Sur se ha concluido

La fotografia muestra: F6- VENTILADOR VOLUMETRICO PEDIATRICO ADULTO - Hospitalización (Hospital Robotizado)
La fotografia muestra: F7- MINI SPLIT CON CAPACIDAD DE 24000 BTU H - Sala de Computo
La fotografia muestra: F8- APARATO PARA PECHO INCLINADO - Gimnasio
La fotografia muestra: F9- BOMBA DE JERINGA PARA INFUSIÓN - LÁMPARA DE PEDESTAL - Hospitalización (Hospital Robotizado)
La fotografia muestra: F10: PRENSA PARA PIERNA INCLINADA - Gimnasio



F8- APARATO PARA PECHO INCLINADO - Gimnasio



F9- BOMBA DE JERINGA PARA INFUSIÓN - LÁMPARA DE PEDESTAL - Hospitalización (Hospital Robotizado)



F10: PRENSA PARA PIERNA INCLINADA - Gimnasio

OBRAS

Arg. Raquel López Salvador
Jefa del Depto. De Proyectos, Construcción y Mantenimiento
Universidad de la Sierra Sur

PLANEACIÓN

L.C.E. Rafael Villagómez Macías
Vicepresidente de Administración
Universidad de la Sierra Sur

RECTOR

Mtra. María de los Angeles Peláez Arias
Rectora
Universidad de la Sierra Sur

NOTA:

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pegatina, se deberá pegar tantas pegatinas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capturen fotos en el mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.

DEPTO. DE PROYECTOS
CONSTRUCCIÓN Y MTTO.

VICE-RECTORÍA
DE ADMINISTRACIÓN

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL



Porcentaje de avance

100%

PRIORIDAD P.N. 4

Nombre de la obra: Equipamiento para aulas, salas de computo, laboratorios, y área deportiva de la universidad de la sierra sur (complemento)


GEOREFERENCIA O CROQUIS DE LOCALIZACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO



CROQUIS REFERENCIADO EN PLANTA DE CONJUNTO DE LA OBRA O PROYECTO



UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO CON FOTOS REFERENCIADAS



Dirección Postal: GUILLERMO ROJAS MUANGOS, S/N, ESQ. AV. UNIVERSIDAD, COLONIA CD. UNIVERSITARIA, MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ, OAXACA. C.P.70800

FOTOS



F1- COMPUTADORA DE ESCRITORIO- Sala de Computo 1



F2- COMPUTADORA DE ESCRITORIO - Sala de Computo 3

Observaciones:

El proyecto: Equipamiento para aulas, salas de computo, laboratorios, y área deportiva de la sierra sur (complemento) se ha concluido

La fotografía muestra: F1- COMPUTADORA DE ESCRITORIO- Sala de Computo 1

La fotografía muestra: F2- COMPUTADORA DE ESCRITORIO - Sala de Computo 3

La fotografía muestra: F3- BOMBA DE INFUSIÓN - Hospital Robotizado (UCI)

La fotografía muestra: F4 - COMPUTADORA DE ESCRITORIO - Sala de Computo 2

La fotografía muestra: F5- EQUIPO EMPUJE DE CADERA PARA EJERCITAR GLUTEO, EQUIPO PARA PANTORRILLA SENTADO - Gimnasio



F3- BOMBA DE INFUSIÓN - Hospital Robotizado (UCI)



F4- COMPUTADORA DE ESCRITORIO - Sala de Computo 2



F5- EQUIPO EMPUJE DE CADERA PARA EJERCITAR GLUTEO, EQUIPO PARA PANTORRILLA SENTADO - Gimnasio

OBRAS

Aro, Raquel López Salvador
Jefa del Depto. De Proyectos, Construcción y Mantenimiento
Universidad de la Sierra Sur

PLANEACIÓN

L. C.E. Rafael Villanueva Macías
Vicerrector de Administración
Universidad de la Sierra Sur

RECTOR

Mtra. María de los Angeles Peralta Arias
Rectora
Universidad de la Sierra Sur

NOTA:

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una planilla, en la que se copiarán las fotografías, como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capturen las fotos en el mismo ángulo, lugar para el antes, durante y después de la obra.

UNSI
DEPTO. DE PROYECTOS
CONSTRUCCIÓN Y MTO

VICE-RECTORÍA
DE ADMINISTRACIÓN

RECTORÍA