


FONDO REGIONAL 2017  
FORMIATO DE AVANCE FISICO-FINANCIERO

Entidad Beneficiaria: 20 OAXACA  
 Nombre del Proyecto y Ejercicio Fiscal: FONDO REGIONAL 2017  
 Nombre del Proponente: CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS DE LABORATORIO PROFESIONICO DE SALUD Y LABORATORIO DE ANATOMIA Y DISCCION EN LA UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR  
 Fecha Financiera: 20/07/2018 (Cuenta de autorización)  
 Otras Aportaciones: (Incluyendo donaciones)

| No.          | Proyecto Ejercicio  | Nombre del Proponente        | Localidad               | Municipio               | Descripción de la obra   | Inversión            |                      | Contrato             |                                   | Compromiso                                   |                   | Aportación      |                      | Observaciones |           |   |  |                     |                      |           |                |           |        |         |                      |               |  |
|--------------|---|------------------------------|-------------------------|-------------------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------------------|--|-------------------|-----------------|----------------------|---------------|-----------|---|--|---------------------|----------------------|-----------|----------------|-----------|--------|---------|----------------------|---------------|--|
|              |   |                              |                         |                         |  | Advertida            | Contratada           | Ejercida             | Nº                                | Nombre contratista                           | Importe           | Fecha de inicio | Fecha de Terminación |               | Nº        | Nombre contratista                          | Importe                                      | Fecha de inicio     | Fecha de Terminación | (%) Fidei | (%) Aportación | \$        |        |         |                      |               |  |
| 1            | CONSTRUCCION DE LABORATORIO DE SALUD EN LA UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR | UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR | MANAATLAN DE PORRHO DAZ | MANAATLAN DE PORRHO DAZ | CONSTRUCCION DE LABORATORIO PROFESIONICO DE SALUD EN LA UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR | 14 271 800.00        | 14 271 800.00        | 14 271 800.00        | 01-<br>CONSTRUCCION<br>04/01/2017 | AGOSTA<br>CONSTRUCCION<br>MES S.A DE<br>C.V. | 10 513 272.56     | 31-dic-17       | 31-dic-17            | 28-dic-18     | 29-jan-18 | CAUC-<br>CONSTRUCCION<br>MES S.A DE<br>C.V. | AGOSTA<br>CONSTRUCCION<br>MES S.A DE<br>C.V. | 4 208 524.44        | 30-dic-18            | 28-jan-18 | 28-jan-18      | 28-feb-18 | 100.00 | 2253.77 | 100.00               | 14 271 800.00 | SE INICIA OBRA SE INICIO EL 31 DE OCTUBRE DE ACTUALMENTE SE ENCONTRA CONCLUIDA       |
| 2            | CONSTRUCCION DE LABORATORIO DE SALUD EN LA UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR | UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR | MANAATLAN DE PORRHO DAZ | MANAATLAN DE PORRHO DAZ | CONSTRUCCION DE LABORATORIO PROFESIONICO DE SALUD EN LA UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR | 12 050 790.00        | 12 050 790.00        | 12 050 790.00        | 01-<br>CONSTRUCCION<br>04/01/2017 | AGOSTA<br>CONSTRUCCION<br>MES S.A DE<br>C.V. | 7 241 616.67      | 31-dic-17       | 31-dic-17            | 13-dic-18     | 31-mar-18 | CAUC-<br>CONSTRUCCION<br>MES S.A DE<br>C.V. | AGOSTA<br>CONSTRUCCION<br>MES S.A DE<br>C.V. | 4 208 173.33        | 15-dic-18            | 31-mar-18 | 15-jun-18      | 28-feb-18 | 100.00 | 1889.33 | 100.00               | 12 050 790.00 | SE INICIA OBRA SE INICIO EL 31 DE OCTUBRE DE 2017. ACTUALMENTE SE ENCONTRA CONCLUIDA |
| <b>TOTAL</b> |   |                              |                         |                         |  | <b>26 322 590.00</b> | <b>26 322 590.00</b> | <b>26 322 590.00</b> |                                   |  | <b>18 348 823</b> |                 |                      |               |           |   |  | <b>8 417 497.77</b> |                      |           |                |           |        |         | <b>26 322 590.00</b> |               |  |

Admite  
 Manay EPA  




Dado  
 Manay EPA  
  
 MAZ RAQUEL LÓPEZ SALAZAR  
 JEFA DEL DEPTO DE PROYECTOS DE CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO  
 UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR