

FONDO REGIONAL 2016  
FORMATO DE AVANCE FISICO-FINANCIERO

Entidad federativa:  
Nombre del Programa y Ejercicio Fiscal:  
Nombre del Proyecto:  
Nombre del Subproyecto:  
Techo Financiero:  
Otras Aportaciones:

20 OAXACA  
FONDO REGIONAL 2016  
FONREGION-2016 (OAXACA)  
CONSTRUCCIÓN DE LOS EDIFICIO DE; BIBLIOTECA Y MODULO DE 2 SALAS DE COMPUTO EN LA UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR  
\$ 9,569,810.51 (Oficios de autorización)  
(especificar fuente)

31 DE JULIO DE 2017

No.	Proyecto Educativo	Nombre del Plantel	Localidad	Municipio	Descripción de la obra	Inversión			Contrato						Convenio						Avance (%)		Observaciones			
						Autorizada	Contratada	Ejercida	N°	Nombre contratista	Importe	Fecha de Inicio		Fecha de Terminación		N°	Nombre contratista	Importe	Fecha de Inicio		Fecha de Terminación			Físico	Financiero	
												Prog.	Real	Prog.	Real				Prog.	Real	Prog.	Real				
1	CONSTRUCCIÓN DE LA BIBLIOTECA EN LA UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR	MAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ	MAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ	CONSTRUCCIÓN DE LA BIBLIOTECA EN LA UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR	7,586,695.09	7,586,695.09	6,173,743.15	OP-LPN/FONREGIÓN-01/2016	ARGUTSA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	4,692,828.37	20-dic-16	20-dic-16	28-may-17	28-may-17	CM/OP-LPN/FONREGIÓN-01/2016	ARGUTSA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	2,893,866.72	30-may-17	30-may-17	28-jul-17		88.00	81.37	ESTA OBRA SE INICIO EL 20 DE DICIEMBRE DE 2016, ACTUALMENTE SE ENCUENTRA EN PROCESO CONSTRUCTIVO.	
2	CONSTRUCCIÓN DEL MÓDULO DE 2 SALAS DE COMPUTO EN LA UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR	MAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ	MAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ	CONSTRUCCIÓN DEL MÓDULO DE 2 SALAS DE COMPUTO EN LA UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR	1,983,115.42	1,983,115.42	1,983,115.42	OP-LPN/FONREGIÓN-02/2016	ARGUTSA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	1,254,148.84	20-dic-16	20-dic-16	19-mar-17	19-mar-17	CM/OP-LPN/FONREGIÓN-02/2016	ARGUTSA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	728,966.78	21-mar-17	21-mar-17	19-abr-17	04-may-17	100.00	100.00	ESTA OBRA SE INICIO EL 20 DE DICIEMBRE DE 2016, ACTUALMENTE ESTA CONCLUIDA	
TOTAL						9,569,810.51	9,569,810.51	8,156,858.57			5,946,977.01							3,622,833.50								



Elaboró: ARQ. RAQUEL LÓPEZ SALVADOR  
Nombre y cargo: JEFA DEL DEPTO. DE PROYECTOS, CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO  
UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR



Autorizó: L.C.E. ERICK ALEXIS OCHOA VALENCIA  
Nombre y cargo: VICE-RECTOR DE ADMINISTRACIÓN  
UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR