

FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES -EDUCATIVA SUPERIOR, FAMI ES REMANENTES POTENCIACION CAPITAL 2017
 FORMATO DE AVANCE FISICO-FINANCIERO

31 DE AGOSTO DE 2020

id Federativa: 20 OAXACA
 re del Programa y Ejercicio Fiscal: FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES -EDUCATIVA SUPERIOR, FAMI ES REMANENTES POTENCIACION CAPITAL 2017
 re del Proyecto: FAMI ES REMANENTES POTENCIACION CAPITAL 2017 (OAXACA)
 re del Subproyecto: EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE LA UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR, ZDA. ETAPA
 CONSTRUCCIÓN DE SUBESTACIÓN ELÉCTRICA CON PLANTA DE EMERGENCIA
 CONSTRUCCIÓN DE NUEVE AULAS Y DOS MÓDULOS DE BAÑO
 ANDADOR PEATONAL AL CENTRO DE ANATOMÍA Y DISECCIÓN, EN LA UNISIS
 BANQUETA CON BARRA PERIMETRAL DEL PREDIO DE LA UNISIS
 14,410,884.25 (Oficios de autorización)
 Aportaciones: (especificar fuente)

| Proyecto Educativo | Nombre del Plantel | Localidad | Municipio | Descripción de la obra | Inversión | | | Contrato | | | | Compras | | | | Avance (Meta) | | Observaciones | | | | | | | |
|--|------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|---|---|----------------------|-----------------|-----------|----------------------|-----------|-----------------------------------|---------------------------------------|-------------------|---------------|------------------|-----------|------------|--------------------------------------|------------|--------------------------------------|--|
| | | | | | Autorizada | Contratada | Ejecida | N° | Proveedor / contratista | Importe | Fecha de inicio | | Fecha de Terminación | | N° | Nombre contratista | Importe | | Fecha de Ingreso | | (% Físico) | (% Financiero) | | | |
| | | | | | | | | | | | Prog. | Real | Prog. | Real | | | | | Prog. | Real | | | | | |
| EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE LA SIERRA SUR, ZDA. ETAPA | UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR | MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ | MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ | EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE LA SIERRA SUR, ZDA. ETAPA | 3,722,984.25 | 1,741,408.69 | 1,741,408.69 | UNISIS/LPN-SA-US-0016-09-01/2019 | GNATUS S.A. DE C.V. PV6298 | 1,741,408.69 | 15-jul-19 | 15-jul-19 | 13-ago-19 | 20-jul-19 | | | | | | | | Este proyecto se encuentra concluido | | | |
| | | | | | | 92,550.90 | 92,550.90 | UNISIS/LPN-SA-US-0016-06-03/2019 | VAMASA S.A. DE C.V. PV 8454 | 92,550.90 | 15-jul-19 | 15-jul-19 | 13-ago-19 | 25-jul-19 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 134,258.40 | 134,258.40 | UNISIS/LPN-SA-US-0016-06-04/2019 | EPIGOSA, ESTRUCTURAS, PROYECTOS, INSTALACIONES, GESTORIAS Y OBRA, S.A. DE C.V. PV6383 | 134,258.40 | 15-jul-19 | 15-jul-19 | 28-ago-19 | 27-ago-19 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 274,097.56 | 274,097.56 | UNISIS/LPN-SA-US-0016-06-05/2019 | MAYORISTAS EN COMPUTO DE ANTEQUERA, S.A. DE C.V. PV4389 | 274,097.56 | 15-jul-19 | 15-jul-19 | 13-ago-19 | 12-ago-19 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 173,022.05 | 173,022.05 | UNISIS/LPN-SA-US-0016-06-06/2019 | ELECTRÓNICA, COMPUTACIÓN, TELECOMUNICACIONES Y OFICINA DE OAXACA, S.A. DE C.V. PV0412 | 173,022.05 | 18-jul-19 | 18-jul-19 | 16-ago-19 | 09-ago-19 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 227,875.26 | 227,875.26 | UNISIS/LPN-SA-US-0016-08-07/2019 | BECOMAR DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. PV6396 | 227,875.26 | 15-jul-19 | 15-jul-19 | 28-ago-19 | 12-ago-19 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 246,465.20 | 246,465.20 | UNISIS/LPN-SA-US-0016-06-08/2019 | FORTRESS DE MEXICO S.A. DE C.V. PV7000 | 246,465.20 | 15-jul-19 | 15-jul-19 | 28-ago-19 | 18-jul-19 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 362,854.43 | 362,854.43 | UNISIS/LPN-SA-US-0016-06-10/2019 | EZEQUIEL HERNANDEZ PV 6267 | 362,854.43 | 11-jul-19 | 11-jul-19 | 09-ago-19 | 18-jul-19 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 66,181.07 | 66,181.07 | UNISIS/CASEO/AD/SA/US/SE019-2-1-01/2019 | SINGULAR STYLO, S.A. DE C.V. PV4973 (ESTATAL) | 66,181.07 | 18-sep-19 | 18-sep-19 | 01-oct-19 | 20-sep-19 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 97,696.36 | 97,696.36 | UNISIS/CASEO/AD/SA/US/SE019-2-1-02/2019 | FORTRESS DE MEXICO S.A. DE C.V. PV7000 | 97,696.36 | 18-sep-19 | 18-sep-19 | 01-oct-19 | 23-sep-19 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 22,955.88 | 22,955.88 | UNISIS/CASEO/AD/SA/US/SE019-2-1-03/2019 | MAYORISTAS EN COMPUTO DE ANTEQUERA, S.A. DE C.V. PV4389 (ESTATAL) | 22,955.88 | 18-sep-19 | 18-sep-19 | 01-oct-19 | 23-sep-19 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 100,322.28 | 100,322.28 | UNISIS/CASEO/AD/SA/US/SE019-2-1-04/2019 | ELECTRÓNICA, COMPUTACIÓN, TELECOMUNICACIONES Y OFICINA DE OAXACA, S.A. DE C.V. PV0412 (ESTATAL) | 100,322.28 | 20-sep-19 | 20-sep-19 | 03-oct-19 | 27-sep-19 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 21,033.03 | 21,033.03 | UNISIS/CASEO/AD/SA/US/SE019-2-1-05/2019 | SOLUCIONES EN REDES Y COMUNICACIONES S.C. DE R.L. DE C.V. PV 4478 | 21,033.03 | 18-sep-19 | 18-sep-19 | 01-oct-19 | 23-sep-19 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 54,058.00 | 54,058.00 | UNISIS/CASEO/AD/SA/US/SE019-2-1-09/2019 | ARMANDO SOSA MARTINEZ | 54,058.00 | 20-sep-19 | 20-sep-19 | 03-oct-19 | 25-sep-19 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 11,240.40 | 11,240.40 | UNISIS/SCAAS/AD/EXT/001/2019-01/2019 | ELAMA MUEBLES PARA COMPUTO S. A. DE C.V. PV7816 (ESTATAL) | 11,240.40 | 31-oct-19 | 13-nov-19 | 31-oct-19 | 13-nov-19 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 30,904.00 | 30,904.00 | UNISIS/SCAAS/AD/EXT/001/2019-02/2019 | EQUIPOS PRODUCTOS Y SERVICIOS GIGON S.A. DE C.V. PV 6982 (ESTATAL) | 30,904.00 | 31-oct-19 | 13-nov-19 | 31-oct-19 | 13-nov-19 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 24,717.28 | 24,717.28 | UNISIS/SCAAS/AD/EXT/001/2019-03/2019 | MAYORISTAS EN COMPUTO DE ANTEQUERA, S.A. DE C.V. PV4389 (ESTATAL) | 24,717.28 | 31-oct-19 | 13-nov-19 | 31-oct-19 | 13-nov-19 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 31,008.89 | 31,008.89 | UNISIS-FAMREM-AD-10-2019 | VAMASA S.A. DE C.V. PV 8454 | 31,008.89 | 30-oct-19 | 30-oct-19 | 30-oct-19 | 30-oct-19 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 6,919.99 | 6,919.99 | COMPRA DIRECTA | ALBERTO FRANCISCO FEMAT MARTINEZ | 6,919.99 | 06-nov-19 | 06-nov-19 | 06-nov-19 | 06-nov-19 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 3,824.88 | 3,824.88 | COMPRA DIRECTA | ELECTRÓNICA, COMPUTACIÓN, TELECOMUNICACIONES Y OFICINA DE OAXACA, S.A. DE C.V. PV0412 | 3,824.88 | 07-nov-19 | 07-nov-19 | 07-nov-19 | 07-nov-19 | | | | | | | | | | | |
| CONSTRUCCIÓN DE SUBESTACIÓN ELÉCTRICA CON PLANTA DE EMERGENCIA | UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR | MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ | MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ | CONSTRUCCIÓN DE SUBESTACIÓN ELÉCTRICA CON PLANTA DE EMERGENCIA | 3,517,170.00 | 3,517,170.00 | 3,517,170.00 | UNISIS/LPEO-01/FAM-REM/2017-01/2019 | ARGUTSA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | 3,113,363.14 | 14-ago-19 | 14-ago-19 | 12-oct-19 | 12-oct-19 | CM-01/UNISIS/FAM-REM/2017-01/2019 | ARGUTSA CONSTRUCCION ES, S.A. DE C.V. | 403,806.86 | 13-oct-19 | 13-oct-19 | 01-nov-19 | 08-nov-19 | 100.00 | 100.00 | 3,517,170.00 | Este proyecto se encuentra concluido |
| CONSTRUCCIÓN DE NUEVE AULAS Y DOS MÓDULOS DE BAÑO | UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR | MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ | MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ | CONSTRUCCIÓN DE NUEVE AULAS Y DOS MÓDULOS DE BAÑO | 5,869,407.83 | 5,869,407.83 | 5,869,407.83 | UNISIS/LPEO-02/FAM-REM/2017-02/2019 | ARGUTSA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | 5,713,579.25 | 04-oct-19 | 04-oct-19 | 31-mar-20 | 04-abr-20 | CM-02/UNISIS/FAM-REM/2017-02/2019 | ARGUTSA CONSTRUCCION ES, S.A. DE C.V. | 155,828.58 | 05-abr-20 | 05-abr-20 | 10-abr-20 | 10-abr-20 | 100.00 | 100.00 | 5,869,407.83 | Este proyecto se encuentra concluido |
| ANDADOR PEATONAL AL CENTRO DE ANATOMÍA Y DISECCIÓN, EN LA UNISIS | UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR | MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ | MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ | ANDADOR PEATONAL AL CENTRO DE ANATOMÍA Y DISECCIÓN, EN LA UNISIS | 243,607.47 | 229,789.88 | 229,789.88 | UNISIS-IAE-FAMREM-02-2019 | EZEQUIEL HERNÁNDEZ | 229,789.88 | 15-nov-19 | 15-nov-19 | 29-nov-19 | 29-nov-19 | | | | | | | 100.00 | 100.00 | 243,607.47 | Este proyecto se encuentra concluido | |
| BANQUETA CON BARRA PERIMETRAL DEL PREDIO DE LA UNISIS | UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR | MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ | MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ | BANQUETA CON BARRA PERIMETRAL DEL PREDIO DE LA UNISIS | 1,057,504.70 | 1,006,715.81 | 1,006,715.81 | UNISIS-IAE-FAMREM-01-2019 | EZEQUIEL HERNÁNDEZ | 1,006,715.81 | 15-nov-19 | 15-nov-19 | 29-nov-19 | 29-nov-19 | | | | | | | | 85.00 | 100.00 | 1,057,504.70 | Este proyecto, y se encuentra en proceso constructivo, con personal operativo de la Universidad. |
| | | | | | | 47,699.99 | 47,699.99 | UNISIS-IAE-FAMREM-03-2019 | ASTRO COLOR REFORMA S.A. DE C.V. | 47,699.99 | 15-nov-19 | 15-nov-19 | 29-nov-19 | 29-nov-19 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 414.12 | 414.12 | COMPRA DIRECTA | EZEQUIEL HERNÁNDEZ | 414.12 | 21-nov-19 | 21-nov-19 | 25-nov-19 | 25-nov-19 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 432.73 | 432.73 | COMPRA DIRECTA | EZEQUIEL HERNÁNDEZ | 432.73 | 21-nov-19 | 21-nov-19 | 25-nov-19 | 25-nov-19 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 227.09 | 227.09 | COMPRA DIRECTA | EZEQUIEL HERNÁNDEZ | 227.09 | 21-nov-19 | 21-nov-19 | 25-nov-19 | 25-nov-19 | | | | | | | | | | | |
| | 2,014.99 | 2,014.99 | COMPRA DIRECTA | ASTRO COLOR REFORMA S.A. DE C.V. | 2,014.99 | 21-nov-19 | 21-nov-19 | 25-nov-19 | 25-nov-19 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL | | | | | 14,410,884.25 | 14,410,884.25 | 14,410,884.25 | | | 13,851,948.81 | | | | | | | 559,635.44 | | | | | | | 14,410,884.25 | |

[Firma]



L.C.E. ERICK ALEXIS OCHOA VALENZUELA
 VICE-RECTOR DE ADMINISTRACIÓN
 UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR

[Firma]

Elaboró: **ARA RAQUEL LÓPEZ SALVADOR**
 Nombre y cargo: JEFA DEL DEPTO. DE PROYECTOS, CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO
 UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR

