

FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES -EDUCATIVA SUPERIOR, FAMILIARES REMANENTES POTENCIACION CAPITAL 2017
FORMATO DE AVANCE FISICO-FINANCIERO

Entidad federativa:
Nombre del Programa y Ejercicio Fiscal:
Nombre del Proyecto:
Nombre del Subproyecto:

20 OAXACA
FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES -EDUCATIVA SUPERIOR, FAMILIARES REMANENTES POTENCIACION CAPITAL 2017
FAMILIARES REMANENTES POTENCIACION CAPITAL 2017 (OAXACA)
EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE LA UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR, 2DA. ETAPA
CONSTRUCCIÓN DE SUBESTACIÓN ELECTRICA CON PLANTA DE EMERGENCIA
CONSTRUCCIÓN DE NUEVE AULAS Y DOS MÓDULOS DE BAÑO
ANDADOR PEATONAL AL CENTRO DE ANATOMIA Y DISECCION, EN LA UNSIS
BANQUETA CON BARRA PERIMETRAL DEL PREDIO DE LA UNSIS
14,410,684.25 (Oficios de autorización)
(Especificar fuente)

Techo Financiero:
Otras Aportaciones:

30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

No.	Proyecto Educativo	Nombre del Plantel	Localidad	Municipio	Descripción de la obra	Inversión			Contrato				Convenio				Avance (Mes)		Observaciones								
						Autorizada	Contratada	Ejecida	N°	Proveedor / contratista	Importe	Fecha de inicio		Fecha de Terminación		Lr	Nombre contratista	Importe		Fecha de Inicio		Fecha de Terminación		%	%		
												Prog.	Real	Prog.	Real					Prog.	Real	Físico	Financiero				
1	EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE LA UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR, 2DA. ETAPA	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR	MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ	MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ	EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE LA UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR, 2DA. ETAPA	3,722,994.25	1,741,408.99	1,741,408.99	UNIS/ILPN-SA-US-0018-06-01/2019	GNATUS S.A. DE C.V. PV6286	1,741,408.99	15-jul-19	15-jul-19	13-ago-19	20-jul-19					100.00	100.00	Este proyecto se encuentra concluido					
						92,550.60	92,550.60	92,550.60	UNIS/ILPN-SA-US-0018-06-03/2019	VAMASA S.A. DE C.V. PV 6454	92,550.60	15-jul-19	15-jul-19	13-ago-19	25-jul-19												
						134,258.40	134,258.40	134,258.40	UNIS/ILPN-SA-US-0018-06-04/2019	EPIGOSA, ESTRUCTURAS, PROYECTOS, INSTALACIONES, GESTORIAS Y OBRA, S.A. DE C.V. PV6363	134,258.40	15-jul-19	15-jul-19	28-ago-19	27-ago-19												
						274,097.56	274,097.56	274,097.56	UNIS/ILPN-SA-US-0018-06-05/2019	MAYORISTAS EN COMPUTO DE ANTEQUERA, S.A. DE C.V. PV4389	274,097.56	15-jul-19	15-jul-19	13-ago-19	12-ago-19												
						173,022.05	173,022.05	173,022.05	UNIS/ILPN-SA-US-0018-06-06/2019	ELECTRÓNICA, COMPUTACIÓN, TELECOMUNICACIONES Y OFICINA DE OAXACA, S.A. DE C.V. PV6412	173,022.05	18-jul-19	18-jul-19	16-ago-19	09-ago-19												
						227,675.26	227,675.26	227,675.26	UNIS/ILPN-SA-US-0018-06-07/2019	BECOMAR DE MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V. PV6396	227,675.26	15-jul-19	15-jul-19	28-ago-19	12-ago-19												
						246,465.20	246,465.20	246,465.20	UNIS/ILPN-SA-US-0018-06-08/2019	FORTRESS DE MEXICO S.A. DE C.V. PV7000	246,465.20	15-jul-19	15-jul-19	28-ago-19	18-jul-19												
						362,654.43	362,654.43	362,654.43	UNIS/ILPN-SA-US-0018-06-10/2019	EZEQUIEL HERNANDEZ PV 6287	362,654.43	11-jul-19	11-jul-19	09-ago-19	18-jul-19												
						66,181.07	66,181.07	66,181.07	UNIS/CASEO/AD/SA/US/IS/E019-2.1-01/2019	SINGULAR STYLO, S.A. DE C.V. PV4973 (ESTATAL)	66,181.07	18-sep-19	18-sep-19	01-oct-19	20-sep-19												
						97,696.36	97,696.36	97,696.36	UNIS/CASEO/AD/SA/US/IS/E019-2.1-02/2019	FORTRESS DE MEXICO S.A. DE C.V. PV7000	97,696.36	18-sep-19	18-sep-19	01-oct-19	23-sep-19												
						22,955.88	22,955.88	22,955.88	UNIS/CASEO/AD/SA/US/IS/E019-2.1-03/2019	MAYORISTAS EN COMPUTO DE ANTEQUERA, S.A. DE C.V. PV4389 (ESTATAL)	22,955.88	18-sep-19	18-sep-19	01-oct-19	23-sep-19												
						100,322.28	100,322.28	100,322.28	UNIS/CASEO/AD/SA/US/IS/E019-2.1-04/2019	ELECTRÓNICA, COMPUTACIÓN, TELECOMUNICACIONES Y OFICINA DE OAXACA, S.A. DE C.V. PV6142 (ESTATAL)	100,322.28	20-sep-19	20-sep-19	03-oct-19	27-sep-19												
						21,033.03	21,033.03	21,033.03	UNIS/CASEO/AD/SA/US/IS/E019-2.1-05/2019	SOLUCIONES EN REDES Y COMUNICACIONES S.C. DE R.L. DE C.V. PV 4475	21,033.03	18-sep-19	18-sep-19	01-oct-19	23-sep-19												
						54,058.00	54,058.00	54,058.00	UNIS/CASEO/AD/SA/US/IS/E019-2.1-06/2019	ARMANDO SOSA MARTINEZ	54,058.00	20-sep-19	20-sep-19	03-oct-19	25-sep-19												
						11,240.40	11,240.40	11,240.40	UNIS/SCAAS/AD/02EXT/01/2019-01/2019	ELAMA MUEBLES PARA COMPUTO S.A. DE C.V. PV7815 (ESTATAL)	11,240.40	31-oct-19	13-nov-19	31-oct-19	13-nov-19												
						30,904.00	30,904.00	30,904.00	UNIS/SCAAS/AD/02EXT/01/2019-02/2019	EQUIPOS PRODUCTOS Y SERVICIOS GIJON S.A. DE C.V. PV 6382 (ESTATAL)	30,904.00	31-oct-19	13-nov-19	31-oct-19	13-nov-19												
						24,717.28	24,717.28	24,717.28	UNIS/SCAAS/AD/02EXT/01/2019-03/2019	MAYORISTAS EN COMPUTO DE ANTEQUERA, S.A. DE C.V. PV4389 (ESTATAL)	24,717.28	31-oct-19	13-nov-19	31-oct-19	13-nov-19												
						31,008.89	31,008.89	31,008.89	UNIS-FAMREM-AD-10-	VAMASA S.A. DE C.V. PV 6454	31,008.89	30-oct-19	30-oct-19	30-oct-19	30-oct-19												
						6,919.99	6,919.99	6,919.99	COMPRA DIRECTA	ALBERTO FRANCISCO FEMAT MARTINEZ	6,919.99	06-nov-19	06-nov-19	06-nov-19	06-nov-19												
						3,824.88	3,824.88	3,824.88	COMPRA DIRECTA	ELECTRÓNICA, COMPUTACIÓN, TELECOMUNICACIONES Y OFICINA DE OAXACA, S.A. DE C.V. PV6412	3,824.88	07-nov-19	07-nov-19	07-nov-19	07-nov-19												
2	CONSTRUCCIÓN DE SUBESTACIÓN ELECTRICA CON PLANTA DE EMERGENCIA	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR	MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ	MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ	CONSTRUCCIÓN DE SUBESTACIÓN ELECTRICA CON PLANTA DE EMERGENCIA	3,517,170.00	3,517,170.00	3,517,170.00	UNIS/LPEO-01/FAM-REM/2017-01/2019	ARGUTSA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	3,113,363.14	14-ago-19	14-ago-19	12-oct-19	12-oct-19	CM-01/UNIS/FAM-REM/2017-01/2019	ARGUTSA CONSTRUCCION ES, S.A. DE C.V.	403,806.86	13-oct-19	13-oct-19	01-nov-19	08-nov-19	100.00	100.00	3,517,170.00	Este proyecto se encuentra concluido	
						5,869,407.83	5,869,407.83	5,869,407.83	UNIS/LPEO-02/FAM-REM/2017-02/2019	ARGUTSA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	5,713,579.25	04-oct-19	04-oct-19	31-mar-20	04-abr-20	CM-02/UNIS/FAM-REM/2017-02/2019	ARGUTSA CONSTRUCCION ES, S.A. DE C.V.	155,828.58	05-abr-20	05-abr-20	19-abr-20	19-abr-20	100.00	100.00	5,869,407.83	Este proyecto se encuentra concluido	
3	CONSTRUCCIÓN DE NUEVE AULAS Y DOS MÓDULOS DE BAÑO	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR	MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ	MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ	CONSTRUCCIÓN DE NUEVE AULAS Y DOS MÓDULOS DE BAÑO	243,807.47	229,789.68	229,789.68	UNIS-IAE-FAMREM-02-	EZEQUIEL HERNÁNDEZ	229,789.68	15-nov-19	15-nov-19	29-nov-19	29-nov-19					100.00	100.00	243,807.47	Este proyecto se encuentra concluido				
						12,632.40	12,632.40	12,632.40	COMPRA DIRECTA	EZEQUIEL HERNÁNDEZ	12,632.40	21-nov-19	21-nov-19	25-nov-19	25-nov-19												
4	ANDADOR PEATONAL AL CENTRO DE ANATOMIA Y DISECCION, EN LA UNSIS	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR	MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ	MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ	ANDADOR PEATONAL AL CENTRO DE ANATOMIA Y DISECCION, EN LA UNSIS	750.15	750.15	750.15	COMPRA DIRECTA	EZEQUIEL HERNÁNDEZ	750.15	21-nov-19	21-nov-19	25-nov-19	25-nov-19												
						435.24	435.24	435.24	COMPRA DIRECTA	EZEQUIEL HERNÁNDEZ	435.24	21-nov-19	21-nov-19	25-nov-19	25-nov-19												
5	BANQUETA CON BARRA PERIMETRAL DEL PREDIO DE LA UNSIS	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR	MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ	MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ	BANQUETA CON BARRA PERIMETRAL DEL PREDIO DE LA UNSIS	1,057,504.70	1,006,715.81	1,006,715.81	UNIS-IAE-FAMREM-01-	EZEQUIEL HERNÁNDEZ	1,006,715.81	15-nov-19	15-nov-19	29-nov-19	29-nov-19					100.00	100.00	1,057,504.70	Este proyecto se encuentra concluido				
						47,699.96	47,699.96	47,699.96	UNIS-IAE-FAMREM-03-2019	ASTRO COLOR REFORMA S.A. DE C.V.	47,699.96	15-nov-19	15-nov-19	29-nov-19	29-nov-19												
						414.12	414.12	414.12	COMPRA DIRECTA	EZEQUIEL HERNÁNDEZ	414.12	21-nov-19	21-nov-19	25-nov-19	25-nov-19												
						432.73	432.73	432.73	COMPRA DIRECTA	EZEQUIEL HERNÁNDEZ	432.73	21-nov-19	21-nov-19	25-nov-19	25-nov-19												
						227.09	227.09	227.09	COMPRA DIRECTA	EZEQUIEL HERNÁNDEZ	227.09	21-nov-19	21-nov-19	25-nov-19	25-nov-19												
						2,014.99	2,014.99	2,014.99	COMPRA DIRECTA	ASTRO COLOR REFORMA S.A.	2,014.99	21-nov-19	21-nov-19	25-nov-19	25-nov-19												
TOTAL						14,410,684.25	14,410,684.25	14,410,684.25			13,851,048.81																

Autorizó
Nombre y cargo

L.C.E. ERICK ALEXANDER VALENCIA
VICE-RECTOR DE ADMINISTRACIÓN
UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR



Elaboró
Nombre y cargo

ARGO RAQUEL LÓPEZ SALVADOR
JEFA DEL DEPTO. DE PROYECTOS, CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO
UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR

