

REPORTE DESCRIPTIVO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL

DATOS DE LA UNIVERSIDAD



No **Universidad de la Sierra Sur**

Entidad federativa: Oaxaca

Clave Inst 911: 20MSU0023N

RESPONSABLES

Planación
Nombre: L.C.E. Erick Alexis Ochoa Valencia
Cargo: Vice - Rector de Administración
Teléfono: 01 951 57 2 41 00
Correo electrónico: eaov16@hotmail.com y vadmin@unsi.edu.mx

Obras y Mantenimiento
Nombre: Arq. Raquel López Salvador
Cargo: Jefa del Depto. De Proyectos, Construcción y Mantenimiento
Teléfono: 01951 57 2 41 00, ext. 1306
Correo electrónico: chavanel77@hotmail.com y rsalvador@unsi.edu.mx

DATOS DEL AVANCE DEL PROYECTO

OBRA CONCLUIDA

Prioridad	Nombre del proyecto	Tipo de proyecto				Monto autorizado	Monto ejercido	Remanente	Alcance del proyecto en cuanto a espacios físicos, metros cuadrados y tipo de proyecto ¹			Acciones que sustentan el avance ¹	Acciones por realizar	% de avance	Fechas ²		Observaciones	OBRA CONCLUIDA						
		Obra de conf.	Equipamiento	Adaptación	Mantenimiento				Proyecto sus.	Espacio/equipo	cantidad				metros cuadrados	Inicio		Término	¿Es susceptible de ser inaugurado? (Causas)	¿Cuenta con fotos del evento?	¿Quién y cuándo inauguró?	Entrega-Recepción (Acta Iniquita)	Acta Administrativa de Entrega-Recepción	Monto de Acta Administrativa
1	Construcción de Cafetería (Terminación)	X				\$5,400,750.00	\$ -	\$ 5,400,750.00	Comedor 2 958.94 cocina, almacenes, fríos 1 152.03 atención a comensales 2 109.02 vestibulo, escaleras 2 72.07 Sanitarios 4 82.50	Este proyecto está en proceso constructivo, con la colocación de plafones, loseta, azulejo, pintura vinilica, ducteria y cableado de instalaciones, y obra exterior.	4. Comenzar la ejecución del proyecto, con la supervisión de obra correspondiente. 5. Dar seguimiento a la ejecución del proyecto y rendición de cuentas ante las instancias correspondientes (SEP, Congreso de la Unión, Secretaría de la Contraloría y Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado). 6. Finalizar el proyecto, cuidando la rendición de cuentas.	18.50	10/08/22	22/12/22	Este proyecto está en proceso constructivo, con la colocación de plafones, loseta, azulejo, pintura vinilica, ducteria y cableado de instalaciones, y obra exterior.									
TOTAL									11	1384.56														
2	Construcción de una Cancha de Basquetbol Techada (Terminación)	X				\$4,310,970.00	\$ -	\$ 4,310,970.00	cancha de básquetbol 1 671.74 gratías 1 138.20 sanitarios mujeres 1 17.95 vestidores mujeres 1 20.83 sanitarios hombres 1 17.85 vestidores hombres 1 20.83 oficina encargado 1 12.78 escalera 1 8.92 juegos de mesa 1 99.17	Este proyecto está en proceso constructivo, con el habilitado de armaduras metálicas, primer y pintura anticorrosiva.	4. Comenzar la ejecución del proyecto, con la supervisión de obra correspondiente. 5. Dar seguimiento a la ejecución del proyecto y rendición de cuentas ante las instancias correspondientes (SEP, Congreso de la Unión, Secretaría de la Contraloría y Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado). 6. Finalizar el proyecto, cuidando la rendición de cuentas.	18.04	10/08/22	22/12/22	Este proyecto está en proceso constructivo, con el habilitado de armaduras metálicas, primer y pintura anticorrosiva.									
TOTAL									9	1098.27														
3	Construcción de Siete Aulas y Dos Módulos de Baños	X				\$8,870,006.00	\$ 1,210,572.74	\$ 7,659,433.26	aulas 7 711.82 sanitarios 2 54.78 Escaleras 2 303.40	Este proyecto está en proceso constructivo, con el cimbrado, habilitado y armado de traves de entrepiso	4. Comenzar la ejecución del proyecto, con la supervisión de obra correspondiente. 5. Dar seguimiento a la ejecución del proyecto y rendición de cuentas ante las instancias correspondientes (SEP, Congreso de la Unión, Secretaría de la Contraloría y Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado). 6. Finalizar el proyecto, cuidando la rendición de cuentas.	25.30	19/07/22	29/01/22	Este proyecto está en proceso constructivo, con el cimbrado, habilitado y armado de traves de entrepiso									
TOTAL									11	1069.98														

Lic. Erick Alexis Ochoa Valencia
Vicerector de Administración
Nombre y firma del Titular de la IES



Arq. Raquel López Salvador
Jefa del Depto. De Proyectos, Construcción y Mantenimiento
Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

1 Se capturarán los espacios que caracterizan a la obra o proyecto. Se podrán anexar tanta fotos como sea necesario.
2 En esta sección se redactará de forma breve y concisa los trabajos a realizar, mismos que se verán reflejados en el reporte fotográfico.
3 Es importante que las fechas de inicio y término estén actualizadas. Todas en dos dígitos: dd, mm y aa.

REPORTE DESCRIPTIVO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL

DATOS DE LA UNIVERSIDAD



Nº Universidad de la Sierra Sur

Entidad federativa: Oaxaca

Clave Inst 911: 20MSU0223N

Nombre: L.CE. Erick Alexis Ochoa Valencia
Cargo: Vice - Rector de Administración
Teléfono: 01 951 57 2 41 00
Correo electrónico: easov16@hotmail.com y vadmin@unsis.edu.mx

RESPONSABLES

Planeación

Obras y Mantenimiento

Nombre: Arq. Raquel López Salvador
Cargo: Jefe del Depto. De Proyectos, Construcción y Mantenimiento
Teléfono: 01951 57 2 41 00, ext. 1306
Correo electrónico: chavane77@hotmail.com y rsalvador@unsis.edu.mx

DATOS DEL AVANCE DEL PROYECTO

OBRA CONCLUIDA

Prioridad	Nombre del proyecto	Tipo de proyecto				Monto autorizado	Monto ejercido	Remanente	Alcance del proyecto en cuanto a espacios físicos, metros cuadrados y tipo de proyecto ¹			Acciones que sustentan el avance ²	Acciones por realizar	% de avance	Fecha ³		Observaciones	OBRA CONCLUIDA						
		Obra de civil	Equipamiento	Adquisición	Mantenimiento				Espacio/equipo	cantidad	metros cuadrados				Inicio	Término		¿Es susceptible de ser inaugurada? (Causas)	¿Cuenta con fotos del evento?	¿Quién y cuándo inauguró?	Entrega-Recpción (Acta finiquito)	Acta Administrativo de Recpción	Monto de Acta Administrativo	
																								Cuenta con Actas
5	Equipamiento para Laboratorios de la DES de salud	X				\$3,007,750.00	\$ 2,149,395.57	\$ 858,354.43	lector de radiografía dental	1		Este proyecto está en proceso de ejecución, se han recibido 1 lector de radiografía dental, 16 unidades dentales, 8 bombas de vacío	4. Comenzar la ejecución del proyecto, con la supervisión de obra correspondiente. 5. Dar seguimiento a la ejecución del proyecto y rendición de cuentas ante las instancias correspondientes (SEP, Congreso de la Unión, Secretaría de la Contraloría y Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado).	47.17	15/07/22	20/12/22	Este proyecto está en proceso de ejecución, se han recibido 1 lector de radiografía dental, 16 unidades dentales, 8 bombas de vacío							
									unidad dental con escarador ultrasónico, fotopolimerizador, cámara intraoral y pantalla bomba de vacío	16														
									equipo de radiología dental para montaje a pared	2														
									vibrador dental	1														
									compresor de tornillo rotativo para aire comprimido kaeser sx 7.5 t	1														
									mesa con cubierta de acero inoxidable de 3.6 m	4														
									mesa con cubierta de acero inoxidable de 6.28 m	1														
									mesa con cubierta de acero inoxidable de 6.43 m	1														
									locker de 0.40 m de ancho x 0.50 m de fondo x 1.90 m de altura	18														
									TOTAL	53	0.00													
7	Construcción del Estacionamiento para Bicicletas, Motocicletas y Automóviles para Alumnos y Personal de la Universidad	X				\$6,056,067.00	\$0.00	\$ 6,056,067.00	estacionamiento de bicicletas, motocicletas, automóviles, caseta de vigilancia	1.00	3696.87	Este proyecto está en proceso constructivo, con el despilme y excavación a cielo abierto, plantilla de concreto, habilitado y armado de columnas y con tratabes.	4. Comenzar la ejecución del proyecto, con la supervisión de obra correspondiente. 5. Dar seguimiento a la ejecución del proyecto y rendición de cuentas ante las instancias correspondientes (SEP, Congreso de la Unión, Secretaría de la Contraloría y Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado). 6. Finalizar el proyecto, cuidando la rendición de cuentas.	9.22	15/08/2022	31/12/2022	Este proyecto está en proceso constructivo, con el despilme y excavación a cielo abierto, plantilla de concreto, habilitado y armado de columnas y con tratabes.							
									TOTAL	1	3696.87													

Lic. Erick Alexis Ochoa Valencia
Vicerector de Administración
Nombre y firma del Titular de la IES



Arq. Raquel López Salvador
Jefe del Depto. De Proyectos, Construcción y Mantenimiento
Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

1 Se capturan los espacios que caracterizan a la obra o proyecto. Se podrán anotar tantas filas como sea necesario.
2 En esta sección se redactará de forma breve y concisa los trabajos a realizar, mismos que se verán reflejados en el reporte fotográfico.
3 Es importante que las fechas de inicio y término estén actualizadas. Todas en dos dígitos: dd, mm y aa.

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL




Porcentaje de avance

18.50

PRIMORDIAL 1 Nombre de la obra: **Construcción de Cafetería (Terminación)**

CRUQUIS DE LOCALIZACIÓN



Referencia de fotos en croquis

UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

CALLE GUILLERMO ROJAS MUANGOS, S/N,
ESQ. AV. UNIVERSIDAD COLONIA CD.
UNIVERSITARIA, MIAHUATLÁN DE PORFIRIO
DÍAZ, OAXACA, C.P. 70800.

FOTOS



F1- Pintura vinilica en exterior



F2- Loseta y plafon en planta baja



F3- Loseta, coiganteo para plafón



F4- Azulejo en baños

Comentarios de los trabajos realizados:

El proyecto: Construcción de Cafetería (Terminación)
Este proyecto está en proceso constructivo, con la colocacion de plafones, loseta, azulejo, pintura vinilica, ductería y cableado de instalaciones, y obra exterior.

- La fotografía muestra: F1- Pintura vinilica en exterior
- La fotografía muestra: F2- Loseta y plafon en planta baja
- La fotografía muestra: F3- Loseta, coiganteo para plafón
- La fotografía muestra: F4- Azulejo en baños
- La fotografía muestra: F5- Obra exterior



F5- Obra exterior

Lic. Erick Alexis Ochoa Valencia
Vicerector de Administración
Nombre y firma del Titular de la IES



Arg. Raquel López Salvador
Jefa del Depto. De Proyectos, Construcción y Mantenimiento
Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES




* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y despues de la obra

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL

PRIMORDIA **2** Nombre de la obra: **Construcción de una Cancha de Basquetbol Techada (Terminación)**

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN



Referencia de fotos en croquis

UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

CALLE GUILLERMO ROJAS MIJANGOS, S/N.
ESQ. AV. UNIVERSIDAD COLONIA CD.
UNIVERSITARIA, MIAHUATLÁN DE PORFIRIO
DÍAZ, OAXACA, C.P. 70800.



Porcentaje de avance

18

FOTOS



F1- Soldadura y Primer en armaduras



F2- Union de armaduras



F3- Habilitado de largueros



F4- Presentación de armaduras



F5- Colocación de placas metálicas

Comentarios de los trabajos realizados:

El proyecto: Construcción de una Cancha de Basquetbol Techada (Terminación)
Este proyecto está en proceso constructivo, con el habilitado de armaduras metálicas, primer y pintura anticorrosiva.

- La fotografía muestra: F1- Soldadura v Primer en armaduras
- La fotografía muestra: F2- Union de armaduras
- La fotografía muestra: F3- Habilitado de largueros
- La fotografía muestra: F4- Presentación de armaduras
- La fotografía muestra: F5- Colocación de placas metálicas

[Signature]
Lic. Erick Alexis Ortiz Valencia
Vicerector de Administración
Nombre y firma del Titular de la IES



[Signature]
Ara. Rael López Salvador
Jefe del Depto. De Proyectos, Construcción y Mantenimiento
Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES





* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y despues de la obra.

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL

PRIORIDAD 3 Nombre de la obra: **Construcción de Siete Aulas y Dos Módulos de Baños**

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN



UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

CALLE GUILLERMO ROJAS MIJANGOS, S/N,
ESQ. AV. UNIVERSIDAD COLONIA CD.
UNIVERSITARIA, MIAHUATLÁN DE PORFIRIO
DÍAZ, OAXACA, C.P. 70800.



Porcentaje de avance

25.3

FOTOS



F1- Trazo del edificio



F2- Cimentación



F3- Cimbrado de traveses



F4- Muros, castillos y cadenas



F5- Armado de traveses

Comentarios de los trabajos realizados:

El proyecto: Construcción de Siete Aulas y Dos Módulos de Baños
Este proyecto esta en proceso de ejecución, se han recibido 1 lector de radiografía dental, 16 unidades dentales, 8 bombas de vacío

La fotografía muestra: F1- Trazo del edificio

La fotografía muestra: F2- Cimentación

La fotografía muestra: F3- Cimbrado de traveses

La fotografía muestra: F4- Muros, castillos v cadenas

La fotografía muestra: F5- Armado de traveses

Lic. Erick Alexis Ochoa Valencia
Vicerector de Administración
Nombre y firma del Titular de la IES



Arq. Raquel López Salvador
Jefa del Depto. De Proyectos, Construcción y Mantenimiento
Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES



* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y despues de la obra.

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL





Porcentaje de avance

47.17

PRIMORDIAL **5** Nombre de la obra: **Equipamiento para Laboratorios de la DES de salud**

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN



Referencia de fotos en croquis

UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

CALLE GUILLERMO ROJAS MIJANGOS, S/N,
 ESQ. AV. UNIVERSIDAD COLONIA CD.
 UNIVERSITARIA, MIAHUATLÁN DE PORFIRIO
 DÍAZ, OAXACA, C.P. 70800.

FOTOS



F1- LECTOR DE RADIOGRAFÍA DENTAL



F2- BOMBA DE VACÍO

Comentarios de los trabajos realizados:

El proyecto: Equipamiento para Laboratorios de la DES de salud
 Este proyecto esta en proceso de ejecución, se han recibido 1 lector
 de radiografía dental, 16 unidades dentales, 8 bombas de vacío

Fotografía F1- LECTOR DE RADIOGRAFIA DENTAL

Fotografía F2- BOMBA DE VACIO

Fotografía F3- BOMBA DE VACIO

Fotografía F4- UNIDAD DENTAL CON ESCAREADOR ULTRASÓNICO, FOTOPOLIMERIZADOR, CÁMARA INTRAORAL Y PANTALLA

Fotografía F5- UNIDAD DENTAL CON ESCAREADOR ULTRASÓNICO, FOTOPOLIMERIZADOR, CÁMARA INTRAORAL Y PANTALLA



F3- BOMBA DE VACÍO



F4- UNIDAD DENTAL CON ESCAREADOR ULTRASÓNICO, FOTOPOLIMERIZADOR, CÁMARA INTRAORAL Y PANTALLA



F5- UNIDAD DENTAL CON ESCAREADOR ULTRASÓNICO, FOTOPOLIMERIZADOR, CÁMARA INTRAORAL Y PANTALLA

[Signature]
 Lic. Erick A. Sánchez Valencia
 Vicedirector de Administración
 Nombre y firma del Titular de la IES



[Signature]
 Arq. Raquel López Salvador
 Jefa del Depto. De Proyectos, Construcción y Mantenimiento
 Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una plantilla, se podrá copiar tantas plantillas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL

PRIMORDIA

7

Nombre de la obra: **Construcción del Estacionamiento para Bicicletas, Motocicletas y Automóviles para Alumnos y Personal de la Universidad**

CRUQUIS DE LOCALIZACIÓN



Referencia de fotos en croquis

UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

CALLE GUILLERMO ROJAS MIJANGOS, S/N,
ESQ. AV. UNIVERSIDAD COLONIA CD.
UNIVERSITARIA, MIAHUATLÁN DE PORFIRIO
DÍAZ, OAXACA, C.P. 70800.



Porcentaje de avance

9.22

FOTOS



F1- Despalme de area de trabajo



F2- Relleno de cepas con material de banco



F3- Pruebas de laboratorio de compactación



F4- Plantilla



F5: habilitado y armado de acero

Comentarios de los trabajos realizados:

Construcción del Estacionamiento para Bicicletas, Motocicletas y Automóviles para Alumnos y Personal de la Universidad

Este proyecto está en proceso constructivo, con el despalme y excavación a cielo abierto, plantilla de concreto, habilitado y armado de columnas y con tratabes.

La fotografía muestra: F1- Despalme de area de trabajo

La fotografía muestra: F2- Relleno de cepas con material de banco

La fotografía muestra: F3- Pruebas de laboratorio de compactacion

La fotografía muestra: F4- Plantilla

La fotografía muestra: F5: habilitado y armado de acero

Lic. Erick Alexis Cepas Valencia
Vicerector de Administración
Nombre y firma del Titular de la IES



Arg. Raul Lopez Salvador
Jefa del Depto. De Proyectos, Construcción y Mantenimiento
Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podran copiar tantas pestañas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma forma, mismo angulo y lugar para el antes, durante y despues de la obra