

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM)
Solicitud de infraestructura física
en el marco del PIFI v. 2012-2013

AÑO CORRESPONDIENTE A FAM 2014

Fecha de elaboración del Documento: 11-ene-15

Información General		Responsable Institucional de		Planeación		Obras y Mantenimiento	
Nombre de la Institución: Universidad de la Sierra Sur		Nombre		Lic. Erick Alexis Ochoa Valencia		Ara. Raquel López Salvador	
Entidad federativa: Oaxaca		Cargo		Vicarrector de Administración		Supervisor de Obras	
Claveinst 911 20MSU0023N		Teléfono		01 951 57 2 41 09		01951 57 2 41 00	
		Correo electrónico		eochoa@unsis.edu.mx		eov18@hotmail.com	
				alvador@unsis.edu.mx		chevnel77@hotmail.com	

Proyecto	DATOS GENERALES DE LA OBRA				Observaciones y/o causas de demora	JUSTIFICACIÓN																					
	Descripción de la obra	Monto total autorizado para la obra (pesos s/cto.)	Monto ejercido (pesos s/cto.)	No. de m2		Avance físico	Obra de continuidad		Obra de continuidad apoyada con otro		Cobertura de la obra																
							SI	NO	Año en que la obra fue apoyada con recursos	Monto del apoyo con recursos FAM (pesos s/cto.)	Nombre del Fondo	Monto (pesos s/cto.)	Transversal (beneficia a más de una DES)	Beneficia solo a una DES	Beneficia a alumnos de PA y Licenciatura	Programas Educativos de PAULC que se benefician	Beneficia a alumnos de Posgrado	Programas Educativos de Posgrado que se benefician	Beneficia a la Gestión	Justificación en el ProDES o en el ProGES	Justificación Académica	Cuenta con el estudio de mecánica de suelos	Se incluyen planos arquitectónicos				
1	Construcción del Laboratorio de Anatomía y Fisiopatología para la Lic. en Enfermería en la DES de Salud, 2a. Etapa.	3,182,813.00	3,182,813.00	1,371.71	100.00%	DEBIDO A LA MAGNITUD DE LA OBRA, SE CUBRIO LA CONSTRUCCION DE UNA PRIMERA ETAPA DEL EDIFICIO, CON EL RECURSO DEL FAM 2013, QUE CONSTA DE LA PLANTA BAJA EN OBRA NEGRA, PARA CONCLUIR LA OBRA SE CUENTA CON EL APOYO DEL FAM 2014 POR \$3,182,813.00, ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO CONSTRUCTIVO, LA POSIBLE INAUGURACION DE LA MISMA SERA EN FEBRERO DE 2015.	X									X	X						ProGES p. 5, ProDES Salud p. 13		X	Se anexas planos arquitectonicos en el anexo 3 del PROGES	
	Total	3,182,813.00	3,182,813.00	1,371.71																							



[Handwritten signature]

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM)
Solicitud de infraestructura física
en el marco del PIFI v. 2012-2013

AÑO CORRESPONDIENTE A FAM 2014

Fecha de elaboración del Documento:

Información General
Nombre de la Institución:
 Universidad de la Sierra Sur
Entidad federativa:
 Oaxaca
ClaveInst 911
20MSU0023N

DATOS GENERALES DE LA OBRA

Prioridad	Descripción de la obra	NÚMERO DE BENEFICIADOS			Número total de alumnos de la DES	CALENDARIO DE EJECUCIÓN				Localidad, Población o Ciudad	Municipio		SEDE DE LA OBRA					Destino económico			MANTENIMIENTO Monto autorizado al FAM para mantenimiento (pesos saldos)			
		Alumnos		Profesores		Fecha de inicio Programada	Fecha de Inicio Programada	Fecha de inauguración Programada	Funcionario para inaugurar la obra		Número	Nombre	Clave de la DES	Nombre de la DES	Nombre de la Facultad/ Escuela	Nombre del Campus	Extensión de un Campus existente	Nuevo Campus	Espacios Generados			Mantenimiento		
		Femenino	Masculino																Total	Monto			Número	en Bienes y Servicios
1	Construcción del Laboratorio de Anatomía y Fisiopatología para la Lic. en Enfermería en la DES de Salud, 2a. Etapa.	547	342	889.00	42	DES de C. de la Salud 889	07 de julio de 2014	15 de octubre de 2014	Febrero - 2015	Gobernador	Mixtlaltán de Porfirio Díaz	059	Mixtlaltán de Porfirio Díaz	876.00	Ciencias de la salud	Ciencias de la salud	Mixtlaltán de Porfirio Díaz	X			1,174,885.03	85.00	1,887,827.97	
1	Total	547	342	889	42															1,174,885.03	85.00	1,887,827.97		



[Handwritten signature]

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM)
Solicitud de infraestructura física
en el marco del PIFI v. 2012-2013

AÑO CORRESPONDIENTE A FAM: 2014

Fecha de elaboración del Documento:

Información General

Nombre de la Institución:
Universidad de la Sierra Sur

Entidad federativa:
Oaxaca

Claveinst 911
2066SU0023N

DATOS GENERALES DE LA OBRA

Presupuesto	Descripción de la obra	CONSTRUCCIÓN																												Totales		Monto autorizado para construcción (pesos s/bs.)						
		Aulas/salones		Talleres		Laboratorios		Cubículos		Bibliotecas		Auditorios		Oficinas académica		Oficinas adms.		Centros de cómputo		Centros de idiomas		Aulas magnas		Aulas usos múltiples		Aulas didácticas		Áreas comunes		Sanitarios			Otros					
		Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2		Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2
1	Construcción del Laboratorio de Anatomía y Fisiopatología para la Lic. en Enfermería en la DES de Salud, 2a. Etapa.			2	1,372																															2	1,372	3,182,813.00
1	Total			2	1,371.71																														2	1,371.71	3,182,813.00	



[Handwritten signature]

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM)
 Solicitud de infraestructura física
 en el marco del PIFI v. 2012-2013

AÑO CORRESPONDIENTE A FAM: 2014
 Fecha de elaboración del Documento:

Información General
Nombre de la Institución: Universidad de la Sierra Sur
Entidad federativa: Oaxaca
ClaveInst 911 20MSL0023N

DATOS GENERALES DE LA OBRA

Precedencia	Descripción de la obra	REMODELACION/ADECUACION																								Monto autorizado al FAM para remodelación/ adecuación (pesos mil/mi.)										
		Aulas/aulas		Talleres		Laboratorios		Cubículos		Bibliotecas		Auditorios		Oficinas académicas		Oficinas administrativas		Centros de cómputo		Centros de idiomas		Aulas magnas		Aulas usos múltiples			Aulas didácticas		Áreas comunes		Seminarios		Otros		Totales	
		Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2		Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2
1	Construcción del Laboratorio de Anatomía y Fisiopatología para la Lic. en Enfermería en la DES de Salud, 2a. Etapa.																																			
	Total																																			



[Handwritten signature]

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM)
Solicitud de infraestructura física
en el marco del PIFI v. 2012-2013

AÑO CORRESPONDIENTE A FAM 2014

Fecha de elaboración del Documento:

Información General
Nombre de la Institución:
Universidad de la Sierra Sur
Entidad federativa:
Oaxaca
Claveinet 911
20MSU0023N

Presupuesto	Descripción de la obra	Aulas/salones		Talleres		Laboratorios		Cubículos		Bibliotecas		Auditorios		Oficinas académicas		Oficinas administrativas		Centros de cómputo		AMPLIACIÓN		Áreas comunes		Sanitarios		Otros			Totales		
		Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Especificar	Núm.	M2	Monte autorizado al FAM para ampliación (pesos vivos.)
1	Construcción del Laboratorio de Anatomía y Fisiopatología para la Lic. en Enfermería en la DES de Salud, 2a. Etapa.																														
	Total																														



A large, stylized handwritten signature in black ink, written over a horizontal line.