

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM)
Solicitud de infraestructura física
en el marco del PIFI v. 2012-2013

AÑO CORRESPONDIENTE A FAM 2014

Fecha de elaboración del Documento: 30-nov-14

Información General		Planeación	Obras y Mantenimiento
Responsable Institucional de:	Nombre		Nombre
Nombre de la Institución:	Lic. Erick Alexis Ochoa Valencia		Arg. Raquel López Salvador
Universidad de la Sierra Sur	Vicerrector de Administración		Supervisor de Obras
Entidad federativa:	Teléfono		Teléfono
Oaxaca	01 951 57 2 41 00		01951 57 2 41 00
Clavelinst 911	Correo electrónico		Correo electrónico
20MSU0023N	eochos@unsis.edu.mx		esov16@hotmail.com alvador@unsis.edu chevane77@hotmail.com

Prioridad	DATOS GENERALES DE LA OBRA					JUSTIFICACIÓN																			
	Descripción de la obra	Monto total autorizado para la obra (pesos sicva.)	Monto ejercido (pesos sicva.)	No. de m2	Avance físico	Observaciones y/o causas de demora	Obra de continuidad		Obra de continuidad apoyada con otro		Cobertura de la obra						Justificación en el ProDES o en el ProGES	Justificación Académica	Cuenta con el estudio de mecánica de suelos	Se incluyen planos arquitectónicos					
							SI	NO	Año en que la obra fue apoyada con recursos	Monto del apoyo con recursos FAM (pesos sicva.)	Nombre del Fondo	Monto (pesos sicva.)	Transversal (beneficia a más de una DES)	Beneficia solo a una DES	Beneficia a alumnos de PA y Licenciatura	Programas Educativos de PAULIC que se benefician					Beneficia a alumnos de Posgrado	Programas Educativos de Posgrado que se benefician	Beneficia a la Gestión		
1	Construcción del Laboratorio de Anatomía y Fisiopatología para la Lic. en Enfermería en la DES de Salud, 2a. Etapa.	3,182,813.00	3,180,593.18	1,371.71	95.00%	DEBIDO A LA MAGNITUD DE LA OBRA, SE CUBRIO LA CONSTRUCCION DE UNA PRIMERA ETAPA DEL EDIFICIO, CON EL RECURSO DEL FAM 2013, QUE CONSTA DE LA PLANTA BAJA EN OBRA NEGRA, PARA CONCLUIR LA OBRA SE CUENTA CON EL APOYO DEL FAM 2014 POR \$3,182,813.00. ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO CONSTRUCTIVO, LA POSEBLE INAUGURACION DE LA MISMA SERA EN ENERO DE 2015.	X											X	X	Lic. En Nutrición y Lic. En Enfermería	ProGES p. 5, ProDES Salud p. 13		X	Se anexan planos arquitectonicos en el anexo 3 del PROGES	
1	Total	3,182,813.00	3,180,593.18	1,371.71																					



(Handwritten signature)

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM)
Solicitud de infraestructura física
en el marco del PIFI v. 2012-2013

AÑO CORRESPONDIENTE A FAM 2014

Fecha de elaboración del Documento:

Información General
 Nombre de la Institución:
 Universidad de la Sierra Sur
 Entidad federativa:
 Oaxaca
 ClaveInst 911
 20MSU0023N

Proyecto	NÚMERO DE BENEFICIADOS				Número total de alumnos de la DES	CALENDARIO DE EJECUCIÓN				SEDE DE LA OBRA							Destinos económicos			MANTENIMIENTO			
	Alumnos			Profesores		Fecha de Inicio Programada	Fecha de Inicio Programada	Fecha de Inauguración Programada	Funcionario para inaugurar la obra	Localidad, Población o Ciudad	Municipio		Clave de la DES	Nombre de la DES	Nombre de la Facultad/ Escuelas	Nombre del Campus	Extensión de un Campus existente	Nuevo Campus	Empleos Generados		Monto en Bienes y Servicios	M2	Monto autorizado al FAM para mantenimiento (pesos sívta.)
	Femenino	Masculino	Total								Número	Nombre							Monto	Número			
1	547	342	889.00	42	DES de C. de la Salud 889	07 de julio de 2014	15 de octubre de 2014	ENERO - 2015	Gobernador	Miahuatlán de Porfirio Díaz	059	Miahuatlán de Porfirio Díaz	878.00	Ciencias de la salud	Ciencias de la salud	Miahuatlán de Porfirio Díaz	X		1,174,985.03	66.00	1,987,927.97		
1	Total			42														1,174,985.03	66.00	1,987,927.97			



[Handwritten signature]

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM)
Solicitud de infraestructura física
en el marco del PIFI v. 2012-2013

ANO CORRESPONDIENTE A FAM: 2014

Fecha de elaboración del Documento:

Información General
Nombre de la Institución:
Universidad de la Sierra Sur
Entidad federativa:
Oaxaca
Clavelinst 911
20MSU0023N

DATOS GENERALES DE LA OBRA

Procedim	Descripción de la obra	CONSTRUCCION																												Totales		Monto autorizado para construcción (pesos vltos.)					
		Aulas/salones		Talleres		Laboratorios		Cubículos		Bibliotecas		Auditorios		Oficinas académica		Oficinas adms.		Centros de cómputo		Centros de idiomas		Aulas magnas		Aulas usos múltiples		Aulas didácticas		Áreas comunes		Sanitarios			Otros		Especificar	Num.	M2
		Num.	M2	Num.	M2	Num.	M2	Num.	M2	Num.	M2	Num.	M2	Num.	M2	Num.	M2	Num.	M2	Num.	M2	Num.	M2	Num.	M2	Num.	M2	Num.	M2	Num.	M2						
1	Construcción del Laboratorio de Anatomía y Fisiopatología para la Lic. en Enfermería en la DES de Salud, 2a. Etapa.			2	1,372																													2	1,372	9,182,813.00	
1	Total			2	1,371.71																												2	1,371.71	9,182,813.00		

UNSI
UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR
OAXACA
DEPTO. DE SUPERVISIÓN DE OBRAS

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM)
Solicitud de infraestructura física
en el marco del PFI v. 2012-2013

AÑO CORRESPONDIENTE A FAM: 2014

Fecha de elaboración del Documento:

Información General

Nombre de la Institución:

Universidad de la Sierra Sur

Entidad federativa:

Oaxaca

Ciudad: 911

20MSU0023N

DATOS GENERALES DE LA OBRA

Presupuesto	Descripción de la obra	REMEDIACIÓN/ADECUACIÓN																								Totales														
		Aulas/salones		Talleres		Laboratorios		Cubículos		Bibliotecas		Auditorios		Oficinas académicas		Oficinas administrativas		Centros de cómputo		Centros de idiomas		Aulas magnas		Aulas usos múltiples		Aulas didácticas		Áreas comunes		Sanitarios		Otros		Especificar	M2	Monto autorizado al FAM para remodelación/ adecuación (pesos sívols.)				
		Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2				Núm.	M2		
1	Construcción del Laboratorio de Anatomía y Fisiopatología para la Lic. en Enfermería en la DES de Salud, 2a. Etapa.																																							
1	Total																																							



[Handwritten signature]

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM)
Solicitud de infraestructura física
en el marco del PIFI v. 2012-2013

AÑO CORRESPONDIENTE A FAM 2014

Fecha de elaboración del Documento:

Información General
Nombre de la Institución:
 Universidad de la Sierra Sur
Entidad federativa:
 Oaxaca
Claveinst 911
20MSU0023N

DATOS GENERALES DE LA OBRA

Presupuesto	Descripción de la obra	Aulas/salones		Talleres		Laboratorios		Cubículos		Bibliotecas		Auditorios		Oficinas académicas		Oficinas administrativas		Centros de cómputo		AMPLIACIÓN		Aulas magnas		Aulas usos múltiples		Aulas didácticas		Áreas comunes		Sanitarios		Otros		Totales		Monto autorizado al FAM para ampliación (pesos setes.)	
		Num.	M2	Num.	M2	Num.	M2	Num.	M2	Num.	M2	Num.	M2	Num.	M2	Num.	M2	Num.	M2	Num.	M2	Num.	M2	Num.	M2	Num.	M2	Num.	M2	Num.	M2	Num.	M2				
1	Construcción del Laboratorio de Anatomía y Fisiopatología para la Lic. en Enfermería en la CES de Salud, 2a. Etapa.																																				
1	Total																																				



[Handwritten signature]