

FORMATO DE SEGUIMIENTO A PROGRAMAS DE INFE

Entidad federativa:

20 OAXACA

Nombre del Programa y Ejercicio Fiscal:

SI INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, (FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES 2014)

Fecha de corte:

30 DE NOVIEMBRE DE 2014

Techo Financiero:

3,162,813.00

(Oficios de autorización de programas SEP, convenios de coordinación)

Otras Aportaciones:

(especificar fuente)

CCT	Proyecto Educativo	Nombre del Plantel	Localidad	Municipio	Descripción de la obra	O	A	C	L	T	A	EE	Inversión Autorizada				Inversión Contratada				Inversión Ejercida			Contrato		Fecha de Inicio		Fecha de Terminación		Avance (%)		Observaciones	
													Cons-trucción	Rehabi-litacion	Mob.y Equipo	Total	Cons-trucción	Rehabi-litacion	Mob.y Equipo	Total	Cons-trucción	Rehabi-litacion	Mob y Equipo	Total	N°	Nombre contratista	Prog	Real	Prog	Real	Físico		Financiero
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)								(7a)	(7b)				(7c)			(8)	(9)	(10)		(11)		(12)	(13)	(14)				
441130	CONSTRUCCIÓN DEL LABORATORIO DE ANATOMÍA Y FISIOPATOLOGÍA PARA LA LIC. EN ENFERMERÍA EN LA DES DE SALUD, 2A. ETAPA.	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR	MAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ	MAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ	CONSTRUCCIÓN DEL LABORATORIO DE ANATOMÍA Y FISIOPATOLOGÍA PARA LA LIC. EN ENFERMERÍA EN LA DES DE SALUD, 2A. ETAPA.	1						2	1,819,940.21			1,819,940.21	1,819,940.21				1,804,793.97			1,804,793.97	No. UNSIS-FAM2014-01/2014, Y ADENDUM AL CONTRATO No. UNSIS-01/FAM2014	ARGUTSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V	27-jun-14	07-jul-14	15-ago-14	29-sep-14	100	99	ESTA OBRA SE EJECUTO EN SU PRIMERA ETAPA, CON RECURSOS DEL FAM 2013, CON EL APOYO DEL FAM 2014, SE CUBRIO HASTA LA OBRA GRIS (APLANADOS), EN SU MODALIDAD DE CONTRATO, QUE A ESTA FECHA SE HA CONCLUIDO AL 100 %.
441130	CONSTRUCCIÓN DEL LABORATORIO DE ANATOMÍA Y FISIOPATOLOGÍA PARA LA LIC. EN ENFERMERÍA EN LA DES DE SALUD, 2A. ETAPA (ACABADOS)	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR	MAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ	MAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ	CONSTRUCCIÓN DEL LABORATORIO DE ANATOMÍA Y FISIOPATOLOGÍA PARA LA LIC. EN ENFERMERÍA EN LA DES DE SALUD, 2A. ETAPA (ACABADOS)	1						2	1,542,872.79			1,542,872.79	1,542,872.79				1,400,537.75			1,400,537.75	ADMINISTRACION DIRECTA	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR	28-jul-14	10-ago-14	15-oct-14		90	90	CON LA FINALIDAD DE ALCANZAR LA META PROYECTADA, ESTA ETAPA DE LA OBRA SE REALIZA POR LA MODALIDAD DE ADMINISTRACION DIRECTA, ECONOMIZANDO CON ELLO EN LA MANO DE OBRA Y EN LOS INDIRECTOS, A ESTA FECHA LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO CONSTRUCTIVO Y CUENTA CON UN AVANCE DEL 90 %.
TOTAL: (15)						1	0	0	2	0	0	2	3,162,813.00	-	-	3,162,813.00	3,162,813.00				3,005,331.72			3,005,331.72									

CUADRO RESUMEN POR PROGRAMA

Proyecto Educativo y/o Institución	O	A	C	L	T	A	EE	Observaciones del Programa	Inversión			Status de las Obras			Avance %		
									Programada	Contratada	Ejercida	Proceso Admvo.	En ejecución	Terminadas	Físico	Financiero	
CONSTRUCCIÓN DEL LABORATORIO DE ANATOMÍA Y FISIOPATOLOGÍA PARA LA LIC. EN ENFERMERÍA EN LA DES DE SALUD, 2A. ETAPA.	1						2	2 ESTA OBRA SE EJECUTO EN SU PRIMERA ETAPA, CON RECURSOS DEL FAM 2013, CON EL APOYO DEL FAM 2014, SE CUBRIO HASTA LA OBRA GRIS (APLANADOS), EN SU MODALIDAD DE CONTRATO, QUE A ESTA FECHA SE HA CONCLUIDO AL 100 %.	1,819,940.21	1,819,940.21	1,804,793.97					100.00	99.00
CONSTRUCCIÓN DEL LABORATORIO DE ANATOMÍA Y FISIOPATOLOGÍA PARA LA LIC. EN ENFERMERÍA EN LA DES DE SALUD, 2A. ETAPA (ACABADOS)								CON LA FINALIDAD DE ALCANZAR LA META PROYECTADA, ESTA ETAPA DE LA OBRA SE REALIZA POR LA MODALIDAD DE ADMINISTRACION DIRECTA, ECONOMIZANDO CON ELLO EN LA MANO DE OBRA Y EN LOS INDIRECTOS, A ESTA FECHA LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO CONSTRUCTIVO Y CUENTA CON UN AVANCE DEL 90 %.	1,542,872.79	1,542,872.79	1,400,537.75			X		90.00	90.00
(17) TOTAL	1	0	0	2	0	0	2		3,162,813.00	3,162,813.00	3,005,331.72						

NOTA: LA COLUMNA C CORRESPONDE AL NUMERO DE CUBICULOS

L.C.E. ERICK ALVARADO VALENCIA
VICE-RECTOR DE ADMINISTRACION
UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR




FORMATO DE SEGUIMIENTO A PROGRAMAS DE INFE

Entidad Federativa:

20 OAXACA

Nombre del Programa y Ejercicio Fiscal:

SJ INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, (FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES 2014)

Techo Financiero:

3,162,813.00

(Oficios de autorización de programas SEP, convenios de coordinación)

Fecha de corte: 31 DE DICIEMBRE DE 2014

Otras Aportaciones:

(especificar fuente)

CCT	Proyecto Educativo	Nombre del Plan/Institución	Localidad	Municipio	Descripción de la obra	O	A	C	L	T	A	EE	Inversión Autorizada				Inversión Contratada				Inversión Ejercida				Contratos		Fecha de Inicio		Fecha de Terminación		Avance (%)		Observaciones																	
													Construcción	Rehabilitación	Mob. y Equipo	Total	Construcción	Rehabilitación	Mob. y Equipo	Total	Construcción	Rehabilitación	Mob. y Equipo	Total	N°	Nombre contratista	Prog.	Real	Prog.	Real	Físico	Financiero																		
													(6)												(7a)				(7b)					(7c)				(8)		(9)		(10)		(11)		(12)		(13)		(14)
441130	CONSTRUCCIÓN DEL LABORATORIO DE ANATOMÍA Y FISIOPATOLOGÍA PARA LA LIC. EN ENFERMERÍA EN LA DES DE SALUD, 2A. ETAPA.	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR	MIHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ	MIHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ	CONSTRUCCIÓN DEL LABORATORIO DE ANATOMÍA Y FISIOPATOLOGÍA PARA LA LIC. EN ENFERMERÍA EN LA DES DE SALUD, 2A. ETAPA.	1							2	1,619,940.21			1,619,940.21	1,619,940.21				1,619,940.21	1,619,940.21				1,619,940.21	UNSI/FAM2014-01/2014, Y ADENDUM AL CONTRATO No. UNSIS-01/FAM2014	ARGUTSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V	27-jun-14	07-jul-14	15-ago-14	29-sep-14	100	100			ESTA ETAPA DE LA OBRA SE HA CONCLUIDO FINANCIERA Y FÍSICAMENTE AL 100%												
441130	CONSTRUCCIÓN DEL LABORATORIO DE ANATOMÍA Y FISIOPATOLOGÍA PARA LA LIC. EN ENFERMERÍA EN LA DES DE SALUD, 2A. ETAPA (ACABADOS)	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR	MIHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ	MIHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ	CONSTRUCCIÓN DEL LABORATORIO DE ANATOMÍA Y FISIOPATOLOGÍA PARA LA LIC. EN ENFERMERÍA EN LA DES DE SALUD, 2A. ETAPA (ACABADOS)	1							2	1,542,872.79			1,542,872.79	1,542,872.79				1,542,872.79	1,540,852.97				1,540,852.97	ADMINISTRACION DIRECTA	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR	28-jul-14	10-ago-14	15-oct-14			99	99			CON LA FINALIDAD DE ALCANZAR LA META PROYECTADA, ESTA ETAPA DE LA OBRA SE REALIZA POR LA MODALIDAD DE ADMINISTRACION DIRECTA, ECONOMIZANDO CON ELLO EN LA MANO DE OBRA Y EN LOS INDIRECTOS, A ESTA FECHA LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO CONSTRUCTIVO Y CUENTA CON UN AVANCE DEL 99 %.											
TOTAL (15)												1	0	0	2	0	0	2			3,162,813.00																													

CUADRO RESUMEN POR PROGRAMA

Proyecto Educativo y/o Institución	O	A	C	L	T	A	EE	Observaciones del Programa	Inversión			Status de las Obras			Avance %	
									Programada	Contratada	Ejercida	Proceso Admin.	En ejecución	Terminadas	Físico	Financiero
CONSTRUCCIÓN DEL LABORATORIO DE ANATOMÍA Y FISIOPATOLOGÍA PARA LA LIC. EN ENFERMERÍA EN LA DES DE SALUD, 2A. ETAPA.	1				2			ESTA ETAPA DE LA OBRA SE HA CONCLUIDO FINANCIERA Y FÍSICAMENTE AL 100%	1,619,940.21	1,619,940.21	1,619,940.21				100.00	100.00
CONSTRUCCIÓN DEL LABORATORIO DE ANATOMÍA Y FISIOPATOLOGÍA PARA LA LIC. EN ENFERMERÍA EN LA DES DE SALUD, 2A. ETAPA (ACABADOS)								CON LA FINALIDAD DE ALCANZAR LA META PROYECTADA, ESTA ETAPA DE LA OBRA SE REALIZA POR LA MODALIDAD DE ADMINISTRACION DIRECTA, ECONOMIZANDO CON ELLO EN LA MANO DE OBRA Y EN LOS INDIRECTOS, A ESTA FECHA LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO CONSTRUCTIVO Y CUENTA CON UN AVANCE DEL 99 %.	1,542,872.79	1,542,872.79	1,540,852.97		X		99.00	99.00
(17) TOTAL	1	0	0	2	0	0			3,162,813.00	3,162,813.00	3,160,593.18					

NOTA: LA COLUMNA C CORRESPONDE AL NUMERO DE CUBICULOS

L.C.E. ERICK ALEJANDRO BALBUENA
VICE RECTOR DE ADMINISTRACION
UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR



FORMATO DE SEGUIMIENTO A PROGRAMAS DE INFE

Entidad Federativa:

20 OAXACA

Nombre del Programa y Ejercicio Fiscal:

SJ INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, (FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES 2014)

Techo Financiero:

3,162,813.00 (Oficios de autorización de programas SEP, convenios de coordinación)

Fecha de corte:

31 DE ENERO DE 2015

Otras Aportaciones:

(Especificar fuente)

CCT	Proyecto Educativo	Nombre del Plantel	Localidad	Municipio	Descripción de la obra	Inversión Autorizada						Inversión Contratada				Inversión Ejercida				Contrato		Fecha de Inicio		Fecha de Terminación		Avance (%)		Observaciones																
						O	A	C	L	T	A	EE	Const.	Rehabili.	Mob. y Equipo	Total	Const.	Rehabili.	Mob. y Equipo	Total	Const.	Rehabili.	Mob. y Equipo	Total	N°	Nombre contratista	Prog.		Real	Prog.	Real	Físico	Financiero											
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7a)						(7b)				(7c)				(8)		(9)		(10)		(11)		(12)	(13)	(14)														
441130	CONSTRUCCIÓN DEL LABORATORIO DE ANATOMÍA Y FISIOPATOLOGÍA PARA LA LIC. EN ENFERMERÍA EN LA DES DE SALUD, 2A. ETAPA.	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR	MIHJUALTLAN DE PORPIRIO DIAZ	MIHJUALTLAN DE PORPIRIO DIAZ	CONSTRUCCIÓN DEL LABORATORIO DE ANATOMÍA Y FISIOPATOLOGÍA PARA LA LIC. EN ENFERMERÍA EN LA DES DE SALUD, 2A. ETAPA.	1					2					1,619,940.21				1,619,940.21					1,619,940.21						1,619,940.21					No. UNSIS/FAM2014-01/2014, Y ADJUNTO AL CONTRATO No. UNSIS-01/FAM2014	ARGUTSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V	27-jun-14	07-jul-14	15-ago-14	29-sep-14	100	100	ESTA ETAPA DE LA OBRA SE HA CONCLUIDO FINANCIERA Y FISICAMENTE AL 100%, SE ANEXA ACTA DE ENTREGA-RECEPCION.
441130	CONSTRUCCIÓN DEL LABORATORIO DE ANATOMÍA Y FISIOPATOLOGÍA PARA LA LIC. EN ENFERMERÍA EN LA DES DE SALUD, 2A. ETAPA (ACABADOS)	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR	MIHJUALTLAN DE PORPIRIO DIAZ	MIHJUALTLAN DE PORPIRIO DIAZ	CONSTRUCCIÓN DEL LABORATORIO DE ANATOMÍA Y FISIOPATOLOGÍA PARA LA LIC. EN ENFERMERÍA EN LA DES DE SALUD, 2A. ETAPA (ACABADOS)	1					2					1,542,872.79				1,542,872.79					1,542,872.79						1,542,872.79					ADMINISTRACION DIRECTA	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR	28-jul-14	10-ago-14	15-oct-14	30-ene-15	100	100	ESTA ETAPA DE LA OBRA SE HA CONCLUIDO FINANCIERA Y FISICAMENTE AL 100%, SE ANEXA ACTA DE ENTREGA-RECEPCION CON REPORTE FOTOGRAFICO.
TOTAL (15)						1	0	0	2	0	0	2				3,162,813.00	-	-	-	3,162,813.00	-	-	-	-	3,162,813.00	-	-	-	-	-	3,162,813.00													

CUADRO RESUMEN POR PROGRAMA

Proyecto Educativo y/o Institución	O	A	C	L	T	A	EE	Observaciones del Programa	Inversión			Status de las Obras			Avance %		
									Progr-	Contra-	Ejercida	Proceso Admto	En ejecución	Terminadas	Físico	Financiero	
CONSTRUCCIÓN DEL LABORATORIO DE ANATOMÍA Y FISIOPATOLOGÍA PARA LA LIC. EN ENFERMERÍA EN LA DES DE SALUD, 2A. ETAPA.	1						2	ESTA ETAPA DE LA OBRA SE HA CONCLUIDO FINANCIERA Y FISICAMENTE AL 100%	1,619,940.21	1,619,940.21	1,619,940.21					100.00	100.00
CONSTRUCCIÓN DEL LABORATORIO DE ANATOMÍA Y FISIOPATOLOGÍA PARA LA LIC. EN ENFERMERÍA EN LA DES DE SALUD, 2A. ETAPA (ACABADOS)								ESTA ETAPA DE LA OBRA SE HA CONCLUIDO FINANCIERA Y FISICAMENTE AL 100%	1,542,872.79	1,542,872.79	1,542,872.79			X		100.00	100.00
(17) TOTAL	1	0	0	2	0	0	2		3,162,813.00	3,162,813.00	3,162,813.00			X			

NOTA: LA COLUMNA C CORRESPONDE AL NUMERO DE CUBICULOS



FORMATO DE SEGUIMIENTO A PROGRAMAS DE INFE

Entidad federativa: 20 OAXACA
 Nombre del Programa y Ejercicio Fiscal: SJ INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, (FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES 2014)
 Techo Financiero: 3,162,813.00 (Oficio de autorización de programas SEP, convenios de coordinación)
 Otras Aportaciones: _____ (especificar fuente)

Fecha de corte: **28 DE FEBRERO DE 2015**

CCT	Proyecto Educativo	Nombre del Plantel	Localidad	Municipio	Descripción de la obra	Inversión Autorizada										Inversión Contratada				Inversión Ejecida				Contrato		Fecha de Inicio		Fecha de Terminación		Avance (%)		Observaciones					
						O	A	C	L	T	A	EE	Com- mision	Rehabi- tación	Mob y Equipo	Total	Com- mision	Rehabi- tación	Mob y Equipo	Total	Com- mision	Rehabi- tación	Mob y Equipo	Total	N°	Nombre contratista	Prog	Real	Prog	Real	Fisico		Finan- sario				
441130	CONSTRUCCIÓN DEL LABORATORIO DE ANATOMÍA Y FISIOPATOLOGÍA PARA LA LIC. EN ENFERMERÍA EN LA DES DE SALUD, 2A. ETAPA.	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR	MAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ	MAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ	CONSTRUCCIÓN DEL LABORATORIO DE ANATOMÍA Y FISIOPATOLOGÍA PARA LA LIC. EN ENFERMERÍA EN LA DES DE SALUD, 2A. ETAPA.	1										2	1,619,940.21			1,619,940.21	1,619,940.21			1,619,940.21					No. UNSIS/FAM2014-01/2014, Y ADENDUM AL CONTRATO No. UNSIS-01/FAM2014	ARGUTSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V	27-jun-14	07-jul-14	15-ago-14	29-sep-14	100	100	ESTA ETAPA DE LA OBRA SE HA CONCLUIDO FINANCIERA Y FISICAMENTE AL 100%. SE ANEXA ACTA DE ENTREGA-RECEPCION.
441130	CONSTRUCCIÓN DEL LABORATORIO DE ANATOMÍA Y FISIOPATOLOGÍA PARA LA LIC. EN ENFERMERÍA EN LA DES DE SALUD, 2A. ETAPA (ACABADOS)	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR	MAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ	MAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ	CONSTRUCCIÓN DEL LABORATORIO DE ANATOMÍA Y FISIOPATOLOGÍA PARA LA LIC. EN ENFERMERÍA EN LA DES DE SALUD, 2A. ETAPA (ACABADOS)	1										2	1,542,872.79			1,542,872.79	1,542,872.79			1,542,872.79	ADMINISTRACION DIRECTA	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR	28-jul-14	10-ago-14	15-oct-14	30-ene-15	100	100	ESTA ETAPA DE LA OBRA SE HA CONCLUIDO FINANCIERA Y FISICAMENTE AL 100%. SE ANEXA ACTA DE ENTREGA-RECEPCION CON REPORTE FOTOGRAFICO.				
TOTAL (15)						1	0	0	2	0	0	2	3,162,813.00	-	-	3,162,813.00	3,162,813.00	-	-	3,162,813.00																	

CUADRO RESUMEN POR PROGRAMA (16)

Proyecto Educativo y/o Institución	O	A	C	L	T	A	EE	Observaciones del Programa	Inversión			Status de las Obras			Avance %		
									Progra- mada	Contra- lada	Ejecida	Proceso Admvo	En ejecuci	Termi- nadas	Fisico	Financiero	
CONSTRUCCIÓN DEL LABORATORIO DE ANATOMÍA Y FISIOPATOLOGÍA PARA LA LIC. EN ENFERMERÍA EN LA DES DE SALUD, 2A. ETAPA.	1							2	ESTA ETAPA DE LA OBRA SE HA CONCLUIDO FINANCIERA Y FISICAMENTE AL 100%	1,619,940.21	1,619,940.21	1,619,940.21				100.00	100.00
CONSTRUCCIÓN DEL LABORATORIO DE ANATOMÍA Y FISIOPATOLOGÍA PARA LA LIC. EN ENFERMERÍA EN LA DES DE SALUD, 2A. ETAPA (ACABADOS)									ESTA ETAPA DE LA OBRA SE HA CONCLUIDO FINANCIERA Y FISICAMENTE AL 100%	1,542,872.79	1,542,872.79	1,542,872.79		X		100.00	100.00
														X			
(17) TOTAL	1	0	0	2	0	0	2			3,162,813.00	3,162,813.00	3,162,813.00					

NOTA: LA COLUMNA C CORRESPONDE AL NUMERO DE CUBICULOS


 L.C.E. BRICK AVALOS VALENCIA
 VICE-RECTOR ADMINISTRACION
 UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR

