

REPORTE DE AVANCES DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM)

Información General	
Nombre de la institución:	Universidad de la Sierra Sur
Entidad federativa:	Oaxaca
Clavelnst 911	20MSU0023N

Año que se reporta:	2008
Trimestre que se reporta:	Cuarto
Fecha de elaboración del reporte:	21/03/2009

Consecutivo	Descripción de la obra	No. de m2	Sede Obra					Monto por tipo de construcción (cifras en pesos)				
			Clave de la DES	Nombre de la DES	Nombre del Campus	Campus existente	Nuevo Campus	Obra Nueva	Remodelación y/o adecuación	Ampliación	Mantenimiento	Equipamiento
Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM)												
1	Construcción de la sala de prácticas de enfermería, DES Ciencias de la Salud	190	676	Ciencias de la Salud	UN SIS	X		877,403.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2	Equipamiento de la sala de prácticas de enfermería, DES Ciencias de la Salud		676	Ciencias de la Salud	UN SIS	X		0.00	0.00	0.00	0.00	1,290,970.00
3	Construcción del Centro de Desarrollo Multidisciplinario, DES Ciencias Sociales y Administrativas	365	675	Ciencias Sociales y Administrativas	UN SIS	X		1,680,936.62	0.00	0.00	0.00	0.00
Total apoyado con recursos FAM		555						2,558,340.00	0.00	0.00	0.00	1,290,970.00

DR. MODESTO SEARA VAZQUEZ
RECTOR

Monto Apoyado (en pesos)	Número de alumnos beneficiados			Matrícula total de la DES	Número de académicos beneficiados	Derrama económica			Laboratorio			Cubículo			Aulas /Salas de Usos Múltiples			Áreas Comunes			Sanitarios			Total		
	(FAM) Fondo de Aportaciones Múltiples.	Femenino	Masculino			Total	Monto	Número	Monto en Bienes y Servicios	Número	Metros cuadrados programados	% de avance	Número	Metros cuadrados programados	% de avance	Número	Metros cuadrados programados	% de avance	Número	Metros cuadrados programados	% de avance	Número	Metros cuadrados programados	% de avance	Número	Metros cuadrados programados
877,403.38	178	36	214	214	19	221,300.90	35	656,102.48	1	190	89														1	190
1,290,970.00	178	36	214	214	19			1,290,970																		
1,680,936.62	105	104	209	209	59	469,885.00	44	1,211,051.62				3	57	70	2	204	70	1	94	70	2	10	70	8	365	
3,849,310.00	461	176	637	637	97	691,185.90	79	3,158,124	1	190	89	3	57	70	2	204	70	1	94	70	2	10	70	9	555	

1,680,937

1,680,937

1,117,748

1,680,937

DR. MODESTO SEARA VAZQUEZ
RECTOR

Status de las Obras							Recursos Ejercidos (montos en pesos)	Observaciones de las obras detenidas- demoradas
Avance		Fecha de Inicio		Fecha de terminación		Fecha de inauguración de la obra más relevante		
% de avance ponderado de la obra	% de avance en equipamiento	Programado	Real (Primera piedra)	Programado	Real			Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM)
89		01/11/08	08/12/08	28/02/09	20/05/09		877,403.38	ESTA OBRA NO SE CONCLUYÓ CON LOS RECURSOS AUTORIZADOS YA QUE POR EL INCREMENTO DE LA MATRICULA DE LA LICENCIATURA EN ENFERMERIA SE TUVO QUE MODIFICAR LA OBRA ORIGINAL. ESTA OBRA SE CONCLUIRÍA AL 100% CON EL TRASPASO QUE SE ESTA SOLICITANDO, DE LA ECONOMIA GENERADA EN LA OBRA NO. 3
	100	16/11/08	31/12/08	15/03/09	20/04/09		1,290,970.00	
100		01/10/08	30/10/08	16/02/09	03/04/09		1,680,936.62	EN ESTA OBRA SE GENERÓ UNA ECONOMIA DE \$93,303.38, IMPORTE QUE SE SOLICITA SEA TRASPASADO A LA OBRA NO. 1; DE LA CUAL SOLO SE REGISTRÓ UN AVANCE DE 89% CON LOS RECURSOS AUTORIZADOS. CON LA AUTORIZACIÓN DE ESTE TRASPASO SE CONCLUIRÍA LA OBRA NO. 1.
							3,849,310.00	

DR. MODESTO SEARA VAZQUEZ
RECTOR