

FONDO REGIONAL 2016  
FORMATO DE AVANCE FISICO-FINANCIERO

Entidad federativa: 20 OAXACA  
 Nombre del Programa y Ejercicio Fiscal: FONDO REGIONAL 2016  
 Nombre del Proyecto: FONREGION-2016 (OAXACA)  
 Nombre del Subproyecto: CONSTRUCCIÓN DE LOS EDIFICIO DE; BIBLIOTECA Y MODULO DE 2 SALAS DE COMPUTO EN LA UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR  
 Techo Financiero: \$ 9,569,810.51 (Oficios de autorización)  
 Otras Aportaciones: (especificar fuente)

30 DE ABRIL DE 2017

No.	Proyecto Educativo	Nombre del Plantel	Localidad	Municipio	Descripción de la obra	Inversión			Contrato				Convenio				Avance (%)		Observaciones							
						Autorizada	Contratada	Ejercida	N°	Nombre contratista	Importe	Fecha de Inicio		Fecha de Terminación		N°	Nombre contratista	Importe		Fecha de Inicio		Fecha de Terminación		Físico	Financiero	
												Prog.	Real	Prog.	Real					Prog.	Real	Prog.	Real			
1	CONSTRUCCIÓN DE LA BIBLIOTECA EN LA UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR	MAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ	MAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ	CONSTRUCCIÓN DE LA BIBLIOTECA EN LA UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR	7,588,695.09	7,588,695.09	3,857,124.87	OP-LPN/FONREGIÓN 01/2016	ARGUTSA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	4,692,828.37	20-dic-16	20-dic-16	28-may-17		CMOP-LPN/FONREGIÓN-01/2016	ARGUTSA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	2,893,866.72	30-may-17		28-jul-17		59,00	50,84	ESTA OBRA SE INICIO EL 20 DE DICIEMBRE DE 2016, ACTUALMENTE SE ENCUENTRA EN PROCESO CONSTRUCTIVO.	
2	CONSTRUCCION DEL MÓDULO DE 2 SALAS DE COMPUTO EN LA UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR	MAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ	MAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ	CONSTRUCCION DEL MÓDULO DE 2 SALAS DE COMPUTO EN LA UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR	1,983,115.42	1,983,115.42	1,879,004.87	OP-LPN/FONREGIÓN 02/2016	ARGUTSA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	1,254,148.64	20-dic-16	20-dic-16	19-mar-17	19-mar-17	CMOP-LPN/FONREGIÓN-02/2016	ARGUTSA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	728,966.78	21-mar-17	21-mar-17	19-abr-17	04-may-17	98,00	94,75	ESTA OBRA SE INICIO EL 20 DE DICIEMBRE DE 2016, ACTUALMENTE SE ENCUENTRA EN PROCESO CONSTRUCTIVO.	
TOTAL						9,569,810,51	9,569,810,51	5,736,129,74			5,946,977,01							3,622,833,50								



Elaboró: ARQ. RAQUEL LÓPEZ SALVADOR  
 Nombre y cargo: JEFA DEL DEPTO. DE PROYECTOS, CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO  
 UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR

Autorizó: L.C.E. ERICK ALEXIS OCHOA VALENCIA  
 Nombre y cargo: VICE-RECTOR DE ADMINISTRACIÓN  
 UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR