

FONDO REGIONAL 2016  
FORMATO DE AVANCE FISICO-FINANCIERO

Entidad federativa: 20 OAXACA  
 Nombre del Programa y Ejercicio Fiscal: FONDO REGIONAL 2016  
 Nombre del Proyecto: FONREGION-2016 (OAXACA)  
 Nombre del Subproyecto: CONSTRUCCIÓN DE LOS EDIFICIO DE; BIBLIOTECA Y MODULO DE 2 SALAS DE COMPUTO EN LA UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR  
 Techo Financiero: \$ 9,569,810.51 (Oficios de autorización)  
 Otras Aportaciones: (especificar fuente)

31 DE MAYO DE 2017

No.	Proyecto Educativo	Nombre del Plantel	Localidad	Municipio	Descripción de la obra	Inversión			Contrato				Convenio				Avance (%)		Observaciones							
						Autorizada	Contratada	Ejercida	N°	Nombre contratista	Importe	Fecha de Inicio		Fecha de Terminación		N°	Nombre contratista	Importe		Fecha de Inicio		Fecha de Terminación		Físico	Financiero	
												Prog.	Real	Prog.	Real					Prog.	Real	Prog.	Real			
1	CONSTRUCCIÓN DE LA BIBLIOTECA EN LA UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR	MIHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ	MIHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ	CONSTRUCCIÓN DE LA BIBLIOTECA EN LA UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR	7,586,695.09	7,586,695.09	4,803,795.94	OP-LPN/FONREGIÓN-01/2016	ARGUTSA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	4,692,828.37	20-dic-16	20-dic-16	28-may-17	28-may-17	CM/OP-LPN/FONREGIÓN-01/2016	ARGUTSA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	2,893,866.72	30-may-17	30-may-17	28-jul-17	67.00	63.31	ESTA OBRA SE INICIO EL 20 DE DICIEMBRE DE 2016, ACTUALMENTE SE ENCUENTRA EN PROCESO CONSTRUCTIVO.		
2	CONSTRUCCIÓN DEL MÓDULO DE 2 SALAS DE COMPUTO EN LA UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR	MIHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ	MIHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ	CONSTRUCCIÓN DEL MÓDULO DE 2 SALAS DE COMPUTO EN LA UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR	1,983,115.42	1,983,115.42	1,983,115.42	OP-LPN/FONREGIÓN-02/2016	ARGUTSA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	1,254,148.64	20-dic-16	20-dic-16	19-mar-17	19-mar-17	CM/OP-LPN/FONREGIÓN-02/2016	ARGUTSA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	728,966.78	21-mar-17	21-mar-17	19-abr-17	04-may-17	100.00	100.00	ESTA OBRA SE INICIO EL 20 DE DICIEMBRE DE 2016, ACTUALMENTE ESTA CONCLUIDA	
TOTAL						9,569,810.51	9,569,810.51	6,786,911.36			5,946,977.01							3,622,833.50								



Elaboró: ARQ. RAQUEL LÓPEZ SALVADOR  
 JEFA DEL DEPTO. DE PROYECTOS, CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO  
 Nombre y cargo: UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR

Autorizó: L.C.E. ERICK ALEXANDER VALENCIA  
 VICE-RECTOR DE ADMINISTRACIÓN  
 Nombre y cargo: UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR