

FORTALECE 2017
FORMATO DE AVANCE FISICO-FINANCIERO

Entidad federativa: 20 OAXACA
 Nombre del Programa y Ejercicio Fiscal: FORTALECE 2017
 Nombre del Proyecto: FORTALECE-2017 (OAXACA)
 Nombre del Subproyecto: CONSTRUCCIÓN DE UN MODULO DE 7 AULAS DIDACTICAS CON BAÑOS, EN LA UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR
 Techo Financiero: \$ 4,217,919.97 (Oficios de autorización)
 Otras Aportaciones: _____ (especificar fuente)

31 DE OCTUBRE DE 2017

No.	Proyecto Educativo	Nombre del Plantel	Localidad	Municipio	Descripción de la obra	Inversión			Contrato						Convenio						Avance (%)		Observaciones		
						Autorizada	Contratada	Ejercida	N°	Nombre contratista	Importe	Fecha de Inicio		Fecha de Terminación		N°	Nombre contratista	Importe	Fecha de Inicio		Fecha de Terminación			Físico	Financiero
												Prog.	Real	Prog.	Real				Prog.	Real	Prog.	Real			
1	CONSTRUCCIÓN DE UN MODULO DE 7 AULAS DIDACTICAS CON BAÑOS, EN LA UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR	MIHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ	MIHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ	CONSTRUCCIÓN DE UN MODULO DE 7 AULAS DIDACTICAS CON BAÑOS, EN LA UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR	4,217,919.97	4,217,919.97	2,280,780.87	OP-LPN/FORTALECE-01/2017	CONSTRUCTORA HERES, S.A. DE C.V.	3,413,780.52	15-jun-17	19-jun-17	27-nov-17		CMOP-LPN/FORTALECE-01/2017	CONSTRUCTORA HERES, S.A. DE C.V.	804,139.45	13-oct-17		27-nov-17		81.00	54.00	EL CONTRATO DE OBRA SE CELEBRÓ EL 14 DE JUNIO DE 2017, ESTABLECIENDO LA FECHA DE INICIO EL DÍA 15 DE JUNIO DE 2017, SIN EMBARGO DESIDO A LAS INCLUMENCIAS DEL TIEMPO PROVOCADO POR EL PASO DEL HURACÁN "BEATRIZ" Y DE LA TORMENTA TROPICAL "CALVIN", SE DIO INICIO A LA OBRA CON FECHA 19 DE JUNIO DE 2017.
TOTAL						4,217,919.97	4,217,919.97	2,280,780.87			3,413,780.52							804,139.45							



Elaboró: ARO. RAQUEL LÓPEZ SALVADOR
 Nombre y cargo: JEFA DEL DEPTO. DE PROYECTOS, CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO
UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR



Autorizó: L.C.E. ERICK ALEXIS OCHOA VALENCIA
 Nombre y cargo: VICE-RECTOR DE ADMINISTRACIÓN
UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR