

CICLO	TRIMESTR E	FOUO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	CONTRATO ID	FECHA FOLIO	UNIC ID	CONTRATO ID	IO_RESP RECAUDADO	TIPO_PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICA CION	SUBCLASIFI CACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYEC TO	N_BENEF ICIARIOS	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARI OS	METAS	FECHA EJERCIDA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INIC IO	FECHA_TER MINO	RECAUDADO	COMPROMETID O	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FOL IOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIDO	OBSERVACIONE S CAPTURISTA	OBSERVACIONE S REVISION		
2025	5	DA250302 601278	Proyecto de inversión	10,407,196.49	[FE: [ciclo: recurso 2025, pape: 33, modalidad: 1, prog: pres: 8, tipo: recursos FEDERALES (AFORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 1.040719649E7, modificado: 1.040719649E7]]	CONSTRUCCION DE SETE AULAS Y DOS MODULOS DE BAÑOS (PRIMERA ETAPA) EN LA UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR	20	01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	0	Proyecto de inversión de infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Universidad de la Sierra Sur	5/ANP/CIC/COP C505/FAM- 615/0836/2025	5	1826	836	0	[meta1: cantidad_medida:Metros Cuadrados, meta:940.76, meta_modificada:940.76]	1	[geo1: [cve_municipio:58, localidad:1, direccion:GUILLERMO RIVERA MUÑANCO S/N, lon: -96.5825242, lat:16.3429584]]	30-07-2025	25-03-2026	10,407,196.49	10,407,196.49	10,407,196.49	10,407,196.49	10,407,196.49	10,407,196.49	10,407,196.49	[ciclo1: [tipo: obra Obra, numero_contrato:CM-01/UNIS/FAM2025-42/2025, convocatoria:PUERTA MACQUINARIA Y CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR, monto:29701.72, importe_modificado:29701.72], ciclo2: [tipo: obra Obra, numero_contrato:UNIS/LPCQ/PAM2025-42/2025, convocatoria:PUERTA MACQUINARIA Y CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR, monto:1.03774947E7, importe_modificado:1.03774947E7]]	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:940.76]]	[2601278/proyecto_PROCESO, 2601278/proyecto, INICIO, PROCESO, 2601278/proyecto, INICIO, 2601278/proyecto, FIN]	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones