

CICLO	TRIMESTRE	FOLO	CATEGORIA	MONTO_GLOBA L_AFORDADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPON SABLE	ENTIDA D_RESPONSA BLE	ID_MUNICIPIO_RESPON SABLE	MUNICIPIO_RESPONSA BLE	TIPO_PROG RAMA_PROCE DO	CLASIFI CACION	SURCLAS IFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_A BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GESTI ONREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMIN O	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FOT OS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
2024	2	04W250402618512	Proyecto de inversión	9,987,270.00	(R): [solo_recursos:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_gm:8, rpo_recursos_FEDERALES (ADICIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9987070.00, modificado:9987070.00]	CONSTRUCCION DEL GIMNASIO UNIVERSITARIO (PRIMERA ETAPA) EN LA UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR	20	Oaxaca	6	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Universidad de la Sierra Sur	FAM-45-REM/1451/251086/2025	5	2086	832	0	[meta]: [unidad]: [cantidad]: [medida]: [unidades]: [meta_modificada]: [447.40]	1	[gest]: [exm_municipio]: [localidad]: [direccion]: [GUERRERO]: [MEXICO]: [MUNICIPIO]: [CD. CD. UNIVERSITARIA], [un-46.583881], [lat-16.3429389]	03-12-2025	03-06-2026	9,987,270.00	9,987,270.00	7,927,651.69	7,927,651.69	7,927,651.69	[detalle]: [tipo]: [obra]: [obra, numero_contrato: UNDS/AFPCV/FAM-45-REM-451025], [cometido]: [EJECUTANDO PROYECTOS DE CALIDAD MEF SA DE CV, comecante: UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR, monto: 997505.22, importe_modificado: 997505.22], [fin]: [fin, obra]: [obra, numero_contrato: CM-451025], [cometido]: [EJECUTANDO PROYECTOS DE CALIDAD MEF SA DE CV, comecante: UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR, monto: 1202.76, importe_modificado: 1202.76]	[meta]: [unidad]: [cantidad]: [medida]: [unidades]: [avance:1334.73]	[2518512]: [proyecto]: [PROCESO], [2518512]: [proyecto]: [PROCESO]	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2024	2	04W250302601278	Proyecto de inversión	10,407,196.49	(R): [solo_recursos:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_gm:8, rpo_recursos_FEDERALES (ADICIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:104071964967, modificado:104071964967]	CONSTRUCCION DE SEITE ALIATAS Y DOS MODULOS DE BANCOS (PRIMERA ETAPA) EN LA UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR	20	Oaxaca	6	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Universidad de la Sierra Sur	SP/39107CPC/OPICD/FAM-451026/2025	6	1826	836	0	[meta]: [unidad]: [cantidad]: [medida]: [unidades]: [meta_modificada]: [940.76]	1	[gest]: [exm_municipio]: [localidad]: [direccion]: [GUERRERO]: [MEXICO]: [MUNICIPIO]: [un-46.5831342], [lat-16.3429384]	30-07-2025	25-03-2026	10,407,196.49	10,407,196.49	10,407,196.49	10,407,196.49	10,407,196.49	[detalle]: [tipo]: [obra]: [obra, numero_contrato: CM-451025], [cometido]: [EJECUTANDO PROYECTOS DE CALIDAD MEF SA DE CV, comecante: UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR, monto: 29702.72, importe_modificado: 29702.72], [fin]: [fin, obra]: [obra, numero_contrato: UNDS/AFPCV/FAM-45-REM-451025], [cometido]: [EJECUTANDO PROYECTOS DE CALIDAD MEF SA DE CV, comecante: UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR, monto: 103774847.87, importe_modificado: 103774847.87]	[meta]: [unidad]: [cantidad]: [medida]: [unidades]: [avance:940.76]	[2601278]: [proyecto]: [PROCESO], [2601278]: [proyecto]: [PROCESO], [2601278]: [proyecto]: [PROCESO], [2601278]: [proyecto]: [PROCESO]	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones