

FAM IES REMANENTES POTENCIACIÓN CAPITAL  
Formato de avance Fisico-Financiero



Entidad federativa:  
Nombre del Programa y Ejercicio Fiscal:  
Techo Financiero:  
Otras Aportaciones:

20 OAXACA  
FAM IES REMANENTES POTENCIACIÓN CAPITAL 2024  
\$ 9,987,070.00  
\$ - (especificar fuente)

Fecha de corte: 31-dic-25

Folio del Proyecto (SRFT)	CCT	Nivel Educativo/Modalidad	Nombre del Plantel	Localidad	Municipio	MATRICULA	Descripción de la obra	Inversión Autorizada						Inversión Contratada						Inversión Ejercida						Contrato		Fecha de Inicio		Fecha de Terminación		Avance (%)		Observaciones			
								H	M	O	A	L	T	EC	C	CC	ED	EE	Cons-trucción	Rehabi-litación	Mob.y Equipo	Total	Cons-trucción	Rehabi-litación	Mob.y Equipo	Total	Cons-trucción	Rehabi-litación	Mob.y Equipo	Total	Nº	Nombre contratista	Prog.	Real	Prog.	Real	Físico
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(8a)						(8b)						(8c)						(9)	(10)	(11)		(12)		(13)	(14)	(15)			
OAX250402618512	20MSU0023N	UNIVERSIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR	MIAHUATLA N DE PORFIRIO DIAZ	MIAHUATLA N DE PORFIRIO DIAZ	932	2086	CONSTRUCCIÓN DEL GIMNASIO UNIVERSITARIO (PRIMERA ETAPA)	1	0	0	0	2	0	0	3	5	9,987,070.00	0.00	0.00	9,987,070.00	9,975,051.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	UNIS/SLPEO/FAM-IES-REM-E3/2025	EJECUTANDO PROYECTOS DE CALIDAD MEF S.A DE C.V.	02-dic-25	02-dic-25	30-may-26	11.50	0.00	La obra está en proceso constructivo, los trabajos que se están realizando son: habilitación de acero para cimentación y estructura, excavación en cepas, relleno y compactación con material de banco	
TOTAL (15)								1	-	-	2	-	3	5	9,987,070.00	0.00	-	9,987,070.00	9,987,070.00	0.00	0.00	9,987,070.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CM-01/UNIS/FA-M-IES-REM-E3/2025	EJECUTANDO PROYECTOS DE CALIDAD MEF S.A DE C.V.	31-may-26	02-jun-26	0.00	0.00			

NOTA: LA COLUMNA "CC" CORRESPONDE A CENTROS DE COMPUTO  
LA COLUMNA "C" CORRESPONDE A CUBICULO  
LA COLUMNA "ED" ESPACIO DEPORTIVO  
LA COLUMNA "EC" ESPACIO CULTURAL



VICE RECTORÍA  
DE ADMINISTRACIÓN