

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM)
 Autorización de infraestructura física
 en el marco del PROFOCE v. 2014-2015

ASO CORRESPONDIENTE A FAM: 2016

Fecha de elaboración del Documento

Información General de la Institución

Nombre de la institución

Entidad de la institución

Entidad federal/estatal:

Oaxaca

Clave/Instit 97-1

2016-01-01

30-Jun-16

Responsable Institucional de

Nombre

Cargo

Teléfono

Correo

Planes

Un. Erico Rivas Ochoa Valencia

Vigencia

01/01/2014 al 31/12/2015

Correo

erivas16@hotmail.com

Proyectos y Obras

Art. Impacto Legal Salvador

Proyecto

01/01/2014 al 31/12/2015

Correo

erivas16@hotmail.com

DATOS GENERALES DE LA OBRA

Descripción de la obra

Construcción de un Edificio para Cubículos de Profesores Para la DES de Ciencias de la Salud

Monto total autorizado para la obra (pesos enteros)

3,443,995.00

Monto pagado (pesos enteros)

0.00

No. de m²

571.18

Si se avanza en los 100% ¿Es una obra definitiva?

Si

Si se avanza en los 100% ¿Es una obra definitiva?

Si

Si se avanza en los 100% ¿Es una obra definitiva?

Si

Si se avanza en los 100% ¿Es una obra definitiva?

Si

Si se avanza en los 100% ¿Es una obra definitiva?

Si

Si se avanza en los 100% ¿Es una obra definitiva?

Si

Si se avanza en los 100% ¿Es una obra definitiva?

Si

Si se avanza en los 100% ¿Es una obra definitiva?

Si

Si se avanza en los 100% ¿Es una obra definitiva?

Si

Si se avanza en los 100% ¿Es una obra definitiva?

Si

Si se avanza en los 100% ¿Es una obra definitiva?

Si

Si se avanza en los 100% ¿Es una obra definitiva?

Si

Si se avanza en los 100% ¿Es una obra definitiva?

Si

Si se avanza en los 100% ¿Es una obra definitiva?

Si

Si se avanza en los 100% ¿Es una obra definitiva?

Si

Si se avanza en los 100% ¿Es una obra definitiva?

Si

Si se avanza en los 100% ¿Es una obra definitiva?

Si

Si se avanza en los 100% ¿Es una obra definitiva?

Si

Si se avanza en los 100% ¿Es una obra definitiva?

Si

Si se avanza en los 100% ¿Es una obra definitiva?

Si

Si se avanza en los 100% ¿Es una obra definitiva?

Si

Si se avanza en los 100% ¿Es una obra definitiva?

Si

Si se avanza en los 100% ¿Es una obra definitiva?

Si

Si se avanza en los 100% ¿Es una obra definitiva?

Si

Si se avanza en los 100% ¿Es una obra definitiva?

Si

Si se avanza en los 100% ¿Es una obra definitiva?

Si

Si se avanza en los 100% ¿Es una obra definitiva?

Si

Si se avanza en los 100% ¿Es una obra definitiva?

Si

Si se avanza en los 100% ¿Es una obra definitiva?

Si

Si se avanza en los 100% ¿Es una obra definitiva?

Si

Si se avanza en los 100% ¿Es una obra definitiva?

Si

Si se avanza en los 100% ¿Es una obra definitiva?

Si

Si se avanza en los 100% ¿Es una obra definitiva?

Si

Si se avanza en los 100% ¿Es una obra definitiva?

Si

Si se avanza en los 100% ¿Es una obra definitiva?

Si



DEPTO. DE PROYECTOS
 CONSTRUCCION Y MTTO.

[Handwritten signature]

Elaboró
 Nombre y cargo

SEFADEL DEPTO. DE PROYECTOS, CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO

UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR



VICE-RECTORIA
 DE ADMINISTRACIÓN

[Handwritten signature]

Asesor
 Nombre y cargo

L.C.E. ERIC RIVERO VALENZUELA

VICE-RECTOR DE ADMINISTRACIÓN

UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FA)
Autorización de infraestructura física
en el marco del PROFOCE v. 2014-2015

AÑO CORRESPONDIENTE A F.A.M. 2016
Fecha de elaboración del Documento:

Información General de la Institución:
Nombre de la Institución:
Entidad federativa:
Cruzaca
Claveinst 911

Prioridad	DATOS GENERALES DE LA OBRA		NUMERO DE BENEFICIARIOS					CALENDARIO DE EJECUCION					SEDE DE LA OBRA					Dotación económica		Mantenimiento				
	Descripción de la obra	LD	Alumnos			Profesores	Número total de alumnos de la DES	Fecha de inicio Programada	Fecha de término Programada	Fecha de integración Programada	Funcionario para integrar la obra	Localidad, Municipio o Ciudad	Municipio		Clave de la DES	Nombre de la DES	Nombre de la Escuela	Nombre del Campus	Extensión de un Campus (hectáreas)		Nuevo Campus	Empleos Generados		Monto autorizado al PAM para mantenimiento (pesos mil)
			Femenino	Masculino	Total								Número	Nombre								Monto	Número	
1	Construcción de un Edificio para Cabildos de Profesores Para la DES de Ciencias de la Salud		1,294	364	1,658	61	DES de Ciencias de la Salud - 1658	03/09/16	30/12/16	Enero 2017	Gobernador	Mahuetlán de Porfirio Díaz	59	Mahuetlán de Porfirio Díaz	616	Ciencias de la Salud	Ciencias de la Salud	Mahuetlán de Porfirio Díaz	X			1,308,718.10	72.00	2,152,276.90
	TOTAL		1,294.00	364.00	1,658.00	61.00																1,308,718.10	72.00	2,152,276.90

1,719.00



DEPTO. DE PROYECTOS
CONSTRUCCION Y MTO.

VICE-RECTORIA
DE ADMINISTRACIÓN

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM)
 Autorización de infraestructura física
 en el marco del PROFOCE v. 2014-2015

AÑO CORRESPONDIENTE A FAM: 2016
 Fecha de creación del Documento:

Información General de la Institución
 Nombre: Universidad de la Sierra Sur
 Entidad federativa: Oaxaca
 Claveinst 911

DATOS GENERALES DE LA OBRA

DATOS GENERALES DE LA OBRA			REMODELACIÓN/DEDUCCIÓN																						Totales													
Prioridad	L.D	Descripción de la obra	Aulas		Talleres		Laboratorios		Cálculos		Bibliotecas		Auditorios		Oficinas académicas		Oficinas administrativas		Centros de cómputo		Centros de idiomas		Aulas magnas		Aulas con múltiples		Aulas didácticas		Áreas comunes		Sanitarios		Otros				Modo adecuado al remodelación/ renovación/ adecuación (porcentaje)	
			Núm	M2	Núm	M2	Núm	M2	Núm	M2	Núm	M2	Núm	M2	Núm	M2	Núm	M2	Núm	M2	Núm	M2	Núm	M2	Núm	M2	Núm	M2	Núm	M2	Núm	M2	Núm	M2	Núm	M2	Núm	M2
1		Construcción de un Edificio para Cálculos de Profesores Para la DES de Ciencias de la Salud																																				
		TOTAL																																				



DEPTO. DE PROYECTOS
 CONSTRUCCION Y MTTO

VICE-RECTORIA
 DE ADMINISTRACIÓN

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FA)
 Autorización de Infraestructura física
 en el marco del PROFOCIE v. 2014-2015

AÑO CORRESPONDIENTE A F.A.M. 2016
 Fecha de elaboración del Documento:

Clavehist 91:

Información General de la Institución
 Nombre de la institución:
 Universidad de la Sierra Sur
 Entidad federativa:
 Oaxaca

DATOS GENERALES DE LA OBRA

Prioridad	L.O	Descripción de la obra	AMPLIACIÓN																Totales	
			Aulas	Talleres	Laboratorios	Cuclinas	Bibliotecas	Auditorios	Oficinas académicas	Oficinas administrativas	Centros de cómputo	Centros de idiomas	Aulas migras	Aulas aulas múltiples	Aulas didácticas	Aulas comunes	Satelitos	Otros	Num.	M2
1		Construcción de un Edificio para Cuclulas de Profesores Para la DES de Ciencias de la Salud																		
		TOTAL																		

