

**FONDO REGIONAL 2016
FORMATO DE AVANCE FISICO-FINANCIERO**


Entidad federativa: 20 OAXACA
 Nombre del Programa y Ejercicio Fiscal: FONDO REGIONAL 2016
 Nombre del Proyecto: CONSTRUCCION DE LOS EDIFICIO DE BIBLIOTECA Y MODULO DE 2 SALAS DE COMPUTO EN LA UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR
 Nombre del Subproyecto: CONSTRUCCION DE LOS EDIFICIO DE BIBLIOTECA Y MODULO DE 2 SALAS DE COMPUTO EN LA UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR
 Techo Financiero: \$ 9,569,810.51 (Oficios de autorización)
 Otras Aportaciones: (especificar fuente)

31 DE ENERO DE 2017

No.	Proyecto Educativo	Nombre del Planel	Localidad	Municipio	Descripción de la obra	Inversión			Contrato						Convenio						Avance (%)		Observaciones
						Autorizada	Contratada	Ejecida	N°	Nombre contratista	Importe	Fecha de inicio	Fecha de Terminación	N°	Nombre contratista	Importe	Fecha de inicio	Fecha de Terminación	Fisico	Financiero			
1	CONSTRUCCION DE LA BIBLIOTECA EN LA SIERRA SUR	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR	MAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ	MAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ	CONSTRUCCION DE LA BIBLIOTECA EN LA UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR	7,586,695.09	7,586,695.09	0.00	OP- LPN/ONREGION-01/2016	ARGUTSA CONSTRUCCION NES, S.A. DE C.V.	4,692,828.37	20-dic-16	20-dic-16	28-may-17	OP/OP- LPN/ONREGION-01/2016	ARGUTSA CONSTRUCCION NES, S.A. DE C.V.	2,893,866.72	30-may-17	28-jul-17	20.00	17.00	ESTA OBRA SE INICIO EL 20 DE DICIEMBRE DE 2016, ACTUALMENTE SE ENCUENTRA EN PROCESO CONSTRUCTIVO.	
2	CONSTRUCCION DEL MODULO DE 2 SALAS DE COMPUTO EN LA SIERRA SUR	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR	MAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ	MAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ	CONSTRUCCION DEL MODULO DE 2 SALAS DE COMPUTO EN LA UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR	1,983,115.42	1,983,115.42	0.00	OP- LPN/ONREGION-02/2016	ARGUTSA CONSTRUCCION NES, S.A. DE C.V.	1,254,148.64	20-dic-16	20-dic-16	16-mar-17	OP/OP- LPN/ONREGION-02/2016	ARGUTSA CONSTRUCCION NES, S.A. DE C.V.	728,966.78	21-mar-17	19-abr-17	40.00	35.00	ESTA OBRA SE INICIO EL 20 DE DICIEMBRE DE 2016, ACTUALMENTE SE ENCUENTRA EN PROCESO CONSTRUCTIVO.	
TOTAL						9,569,810.51	9,569,810.51	-			5,946,977.01						3,622,833.50						


UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR
OAXACA
DEPTO. DE PROYECTOS
CONSTRUCCION Y MTO.


ARQ. RAQUEL LOPEZ SALVADOR
JEFA DEL DEPTO. DE PROYECTOS, CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO
UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR


UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR
OAXACA
VICE-RECTORIA
DE ADMINISTRACION


LCE ERICK ALEJO CHAHUA VALENZUELA
VICE-RECTOR DE ADMINISTRACION
UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR