

**AÑO CORRESPONDIENTE A FAM: 2015**

Fecha de elaboración del Documento: 31-Jul-15

Información General	Responsable institucional de:	Panaceon
Nombre de la Institución:	Nombre	Lic. Erick Alexis Ochoa Valencia
Universidad de la Sierra Sur	Cargo	Vicerrector de Administración
Entidad federativa:	Teléfono	01 951 57 2 41 09
Ciudad	Correo electrónico	gchoa@uniss.edu.mx
Claveinst 911		ericko@uniss.edu.mx
20MSLU022N		balador@uniss.edu.mx
		gbarraeri@uniss.edu.mx

**DATOS GENERALES DE LA OBRA**

Prioridad	Descripción de la obra	Monto total autorizado para la obra (pesos federales)	Monto gastado (pesos federales)	No. de m <sup>2</sup>	Área construida (m <sup>2</sup> )	Comentarios (o causas de omisión)	Obras de conformidad		Obras de no conformidad		Transferencia		Beneficiarios		Justificación en el PROCESO de PROCESOS de Sociales pag 8 y 77	Cuenta de auditoría con el estado de saldos de saldos	Si incluyen aportaciones	
							SI	NO	SI	NO	Beneficiarios	Beneficiarios	Beneficiarios	Beneficiarios				
1	Construcción del Centro de Tecnologías de Información y Comunicación (CETIC) para la Licenciatura en Informática en la DES de Ciencias Sociales y Administrativas	3 172 262.00	0.00	672.88	0.00	La obra se encuentra en proceso de licitación (revisión de bases).	X				X		X	Lic. Erick Alexis Ochoa Valencia, Lic. En Administración Pública Lic. En Ciencias Empresariales	PROCESOS pag 8 y 77	SI	SI	
	<b>Total</b>	<b>3 172 262.00</b>		<b>672.88</b>														

**JUSTIFICACIÓN**

Comentarios de la obra



**Elaboró:**  
Nombre y cargo: Jefa del Depto. de Protección, Construcción y Mantenimiento de la Universidad de la Sierra Sur  
Año: RAQUEL LÓPEZ SALVADOR

**Aprobó:**  
Nombre y cargo: L.C.E. ERICK ALEXIS OCHOA VALENCIA  
VICERECTOR DE ADMINISTRACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR

ANO CORRESPONDIENTE A FAM: 2015  
 Fecha de elaboración del Documento: 20/MS/JUN/2015

Prioridad	Información General	NUMERO DE BENEFICIARIOS			Número total de alumnos de la DES	CALENDARIO DE ELECCION			Lugar de Proceso (o Campi)	SEDE DE LA OBRA		Distribución económica		MANTENIMIENTO de Infraestructura de Servicios (M.I.S.)	MANTENIMIENTO de Infraestructura de Mantenimiento (M.I.M.)					
		Alumnos	Alumnos	TOTAL		Fecha de Inicio de Programación	Fecha de Término de Programación	Procedimiento a seguir en caso		Nombre de la Sede	Nombre de la Sede	Nombre del Campi	Estado de un Campi			Nombre del Campi	Moneda	Unidad		
1	Nombre de la Institución: Universidad de la Sierra Sur Entidad Federativa: Chiapas Clavehd 911 20MS/JUN/2015 DATOS GENERALES DE LA OBRA																			
	Continuation del Centro de Tecnologías de Información y Comunicación (CEIC) para la Llevaridad en Informática en la DES de Ciencias Sociales y Administrativas	248	261	509	DES de C. Sociales y Administrativas: 509	07-Sep-15	30-Sep-15	Junio - 2016	Gobernador	Mantención de Porfiro Diaz	59	Mantención de Porfiro Diaz	615	Ciencias Sociales y Administrativas	Ciencias Sociales y Administrativas	Mantención de Porfiro Diaz	X	1,180,598.25	54.00	1,962,653.75
1	TOTAL	248	261	509	67													1,180,598.25	54.00	1,962,653.75



**AÑO CORRESPONDIENTE A FAM: 2015**

Fecha de elaboración del Documento:

Información General  
Nombre de la Institución:  
Universidad de la Sierra Sur  
Entidad federativa:  
Oaxaca  
Claveinst: 911  
20MSJ0023N

**DATOS GENERALES DE LA OBRA**

Prioridad	Activaciones		Talleres		Laboratorio		Cátedras		Bibliotecas		Audioteos		Obras de infraestructura		Obras de dotación		Centros de cómputo		Centros de idiomas		Aulas magnas		Aulas más		Aulas adicionales		Aulas comunes		Salas		Otro		Total	
	Num	MZ	Num	MZ	Num	MZ	Num	MZ	Num	MZ	Num	MZ	Num	MZ	Num	MZ	Num	MZ	Num	MZ	Num	MZ	Num	MZ	Num	MZ	Num	MZ	Num	MZ	Monto autorizado (en miles de \$)			
1																																6	672.69	3 172 262.00
	Total																															6	672.69	3 172 262.00

Continuación del Centro de Tecnologías de Información y Comunicación (CETIC) para la Licenciatura en Informática en la DES de Ciencias Sociales y Administrativas



VICE-RECTORIA DE ADMINISTRACIÓN

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM)  
Solicitud de Infraestructura Física  
en el marco del PIFI v. 2014-2015

AÑO CORRESPONDIENTE A FAM: 2015  
Fecha de elaboración del Documento:

Información General

Nombre de la Institución:  
Universidad de la Sierra Sur  
Entidad Federativa:  
Chiapas  
Clavehist 911  
20MSUJ0023N

DATOS GENERALES DE LA OBRA

Prioridad	Descripción de la obra	REMODELACION/DECUACION														Totales											
		Adulterios	Taleros	Laboratorios	Cabecera	Estaciones	Auditorio	Centros académicos	Centros de administración	Centros de computo	Centros de donmas	Asas magnas	Asas union múltiples	Asas dedicadas	Asas comunes		Servicios	Chapas	Equipos	Materiales							
Num.	MZ	Num.	MZ	Num.	MZ	Num.	MZ	Num.	MZ	Num.	MZ	Num.	MZ	Num.	MZ	Num.	MZ	Num.	MZ	Num.	MZ	Num.	MZ	Num.	MZ		
1	Construcción del Centro de Tecnologías de Información y Comunicación (CE TIC) para la Lenguaje en Informática en la DES de Ciencias Sociales y Administrativas																										
	<b>Total</b>																										



Construcción del Centro de Tecnologías de Información y Comunicación (CETIC) para la Licenciatura en Informática en la DES de Ciencias Sociales y Administrativas

Categoría	Asesoría		Talleres		Laboratorios		Cubículos		Bibliotecas		Audiotecas		Oficinas de apoyo		Oficinas de apoyo		Centros de apoyo		Centros de apoyo		Aulas grandes		Aulas usuales		Aulas dedicadas		Aulas comunes		Seminarios		Otras		Totales	Monto autorizado al FAM para ejecución (en pesos Actos)
	Num	MZ	Num	MZ	Num	MZ	Num	MZ	Num	MZ	Num	MZ	Num	MZ	Num	MZ	Num	MZ	Num	MZ	Num	MZ	Num	MZ	Num	MZ	Num	MZ	Num	MZ				
1	Total																																	

