

FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES -EDUCATIVA SUPERIOR, FAM IES REMANENTES POTENCIACION CAPITAL 2017
FORMATO DE AVANCE FISICO-FINANCIERO

dad federativa:
bre del Programa y Ejercicio Fiscal:
bre del Proyecto:
bre del Subproyecto:

20 OAXACA
FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES -EDUCATIVA SUPERIOR, FAM IES REMANENTES POTENCIACION CAPITAL 2017 (OAXACA)
FAM IES REMANENTES POTENCIACION CAPITAL 2017 (OAXACA)
EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE LA UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR, 2DA. ETAPA
CONSTRUCCIÓN DE SUBESTACIÓN ELÉCTRICA CON PLANTA DE EMERGENCIA
CONSTRUCCIÓN DE NUEVE AULAS Y DOS MÓDULOS DE BAÑO
ANDADOR PEATONAL AL CENTRO DE ANATOMÍA Y DISECCIÓN, EN LA UNSIS
BANQUETA CON BARRA PERIMETRAL DEL PREDIO DE LA UNSIS
14.410.684.25 (Oficina de autorización)
(especificar fuente)

30 DE ABRIL DE 2020

Proyecto Educativo	Nombre del Planel	Localidad	Municipio	Descripción de la obra	Inversión			Contrato				Convenio				Avance (Meta)			Observaciones								
					Autorizada	Contratada	Ejercida	N°	Proveedor / contratista	Importe	Fecha de Inicio		Fecha de Terminación		N°	Nombre contratista	Importe	Fecha de Inicio		Fecha de Terminación		(% Físico)	(% Financiero)	\$			
											Prog.	Real	Prog.	Real				Prog.		Real	Prog.				Real		
EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE LA SIERRA SUR, 2DA. ETAPA	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR	MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ	MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ	EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE LA SIERRA SUR, 2DA. ETAPA	3,722,984.25	1,741,408.89	1,741,408.89	UNIS/LPN-SA-US-2016-09-01/2019	GNATU S.A. DE C.V. PV6286	1,741,408.89	15-jul-19	15-jul-19	13-ago-19	29-jul-19							100.00	100.00	3,722,984.25	Este proyecto se encuentra concluido			
					92,550.60	92,550.60	92,550.60	UNIS/LPN-SA-US-2016-06-03/2019	VAMASA S.A. DE C.V. PV 6454	92,550.60	15-jul-19	15-jul-19	13-ago-19	25-jul-19													
					134,258.40	134,258.40	134,258.40	UNIS/LPN-SA-US-2016-06-04/2019	EPIGOSA, ESTRUCTURAS, PROYECTOS, INSTALACIONES, GESTORIAS Y OBRA, S.A. DE C.V. PV6383	134,258.40	15-jul-19	15-jul-19	28-ago-19	27-ago-19													
					274,097.58	274,097.58	274,097.58	UNIS/LPN-SA-US-2016-06-05/2019	MAYORISTAS EN COMPUTO DE ANTEQUERA, S.A. DE C.V. PV4389	274,097.58	15-jul-19	15-jul-19	13-ago-19	12-ago-19													
					173,022.05	173,022.05	173,022.05	UNIS/LPN-SA-US-2016-06-09/2019	ELECTRÓNICA, COMPUTACION, TELECOMUNICACIONES Y OFICINA DE OAXACA, S.A. DE C.V. PV0412	173,022.05	18-jul-19	18-jul-19	16-ago-19	09-ago-19													
					227,875.28	227,875.28	227,875.28	UNIS/LPN-SA-US-2016-06-07/2019	BECOMAR DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. PV9396	227,875.28	15-jul-19	15-jul-19	28-ago-19	12-ago-19													
					248,465.20	248,465.20	248,465.20	UNIS/LPN-SA-US-2016-06-08/2019	FORTRESS DE MEXICO S.A. DE C.V. PV7000	248,465.20	15-jul-19	15-jul-19	28-ago-19	18-jul-19													
					362,654.43	362,654.43	362,654.43	UNIS/LPN-SA-US-2016-06-10/2019	EZEQUIEL HERNANDEZ PV 6287	362,654.43	11-jul-19	11-jul-19	09-ago-19	18-jul-19													
					68,181.07	68,181.07	68,181.07	UNIS/CASEO/AD/SA/US/SE019-2-1-01/2019	SINGULAR STYLO, S.A. DE C.V. PV4973 (ESTATAL)	68,181.07	18-sep-19	18-sep-19	01-oct-19	20-sep-19													
					97,686.36	97,686.36	97,686.36	UNIS/CASEO/AD/SA/US/SE019-2-1-02/2019	FORTRESS DE MEXICO S.A. DE C.V. PV7000	97,686.36	18-sep-19	18-sep-19	01-oct-19	23-sep-19													
					22,955.88	22,955.88	22,955.88	UNIS/CASEO/AD/SA/US/SE019-2-1-03/2019	MAYORISTAS EN COMPUTO DE ANTEQUERA, S.A. DE C.V. PV4389 (ESTATAL)	22,955.88	18-sep-19	18-sep-19	01-oct-19	23-sep-19													
					100,322.28	100,322.28	100,322.28	UNIS/CASEO/AD/SA/US/SE019-2-1-04/2019	ELECTRÓNICA, COMPUTACION, TELECOMUNICACIONES Y OFICINA DE OAXACA, S.A. DE C.V. PV0412 (ESTATAL)	100,322.28	20-sep-19	20-sep-19	03-oct-19	27-sep-19													
					21,033.03	21,033.03	21,033.03	UNIS/CASEO/AD/SA/US/SE019-2-1-05/2019	SOLUCIONES EN REDES Y COMUNICACIONES S.C. DE R.L. DE C.V. PV4476	21,033.03	18-sep-19	18-sep-19	01-oct-19	23-sep-19													
					54,068.00	54,068.00	54,068.00	UNIS/CASEO/AD/SA/US/SE019-2-1-06/2019	ARMANDO SOSA MARTINEZ	54,068.00	20-sep-19	20-sep-19	03-oct-19	25-sep-19													
					11,240.40	11,240.40	11,240.40	UNIS/SCAAS/AD/02EXT/001/2019-01/2019	ELAMA MUEBLES PARA COMPUTO S. A. DE C. V. PV7815 (ESTATAL)	11,240.40	31-oct-19	13-nov-19	31-oct-19	13-nov-19													
					30,904.00	30,904.00	30,904.00	UNIS/SCAAS/AD/02EXT/001/2019-02/2019	EQUIPOS PRODUCTOS Y SERVICIOS GUN S.A. DE C.V. PV 6382 (ESTATAL)	30,904.00	31-oct-19	13-nov-19	31-oct-19	13-nov-19													
					24,717.28	24,717.28	24,717.28	UNIS/SCAAS/AD/02EXT/001/2019-03/2019	MAYORISTAS EN COMPUTO DE ANTEQUERA, S.A. DE C.V. PV4389 (ESTATAL)	24,717.28	31-oct-19	13-nov-19	31-oct-19	13-nov-19													
					31,008.89	31,008.89	31,008.89	UNIS-FAMREM-AD-10-2019	VAMASA S.A. DE C.V. PV 6454	31,008.89	30-oct-19	30-oct-19	30-oct-19	30-oct-19													
					6,919.99	6,919.99	6,919.99	COMPRA DIRECTA	ALBERTO FRANCISCO FEMAT MARTINEZ	6,919.99	08-nov-19	08-nov-19	05-nov-19	06-nov-19													
					3,824.88	3,824.88	3,824.88	COMPRA DIRECTA	ELECTRÓNICA, COMPUTACION, TELECOMUNICACIONES Y OFICINA DE OAXACA, S.A. DE C.V. PV0412	3,824.88	07-nov-19	07-nov-19	07-nov-19	07-nov-19													
3,517,170.00	3,517,170.00	3,517,170.00	UNIS/LPEO-01/FAM-REM-2017-01/2019	ARGUTSA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	3,113,363.14	14-ago-19	14-ago-19	12-oct-19	12-oct-19	CM-01/UNIS/FAM-REM/2017-01/2019	ARGUTSA CONSTRUCCION ES, S.A. DE C.V.	403,806.86	13-oct-19	13-oct-19	01-nov-19	08-nov-19	100.00	100.00	3,517,170.00	Este proyecto se encuentra concluido							
5,869,407.83	5,869,407.83	4,975,880.62	UNIS/LPEO-02/FAM-REM-2017-02/2019	ARGUTSA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	5,713,576.25	04-oct-19	04-oct-19	31-mar-20	04-abr-20	CM-02/UNIS/FAM-REM/2017-02/2019	ARGUTSA CONSTRUCCION ES, S.A. DE C.V.	156,828.58	05-abr-20	05-abr-20	19-abr-20	19-abr-20	100.00	84.78	4,975,880.62	Este proyecto se encuentra concluido							
243,607.47	229,789.68	229,789.68	UNIS-IAE-FAMREM-02-2019	EZEQUIEL HERNANDEZ	229,789.68	15-nov-19	15-nov-19	29-nov-19	29-nov-19										100.00	100.00	243,607.47	Este proyecto se encuentra concluido					
	12,632.40	12,632.40	COMPRA DIRECTA	EZEQUIEL HERNANDEZ	12,632.40	21-nov-19	21-nov-19	25-nov-19	25-nov-19																		
	750.15	750.15	COMPRA DIRECTA	EZEQUIEL HERNANDEZ	750.15	21-nov-19	21-nov-19	25-nov-19	25-nov-19																		
	435.24	435.24	COMPRA DIRECTA	EZEQUIEL HERNANDEZ	435.24	21-nov-19	21-nov-19	25-nov-19	25-nov-19																		
1,057,504.70	1,006,715.81	1,006,715.81	UNIS-IAE-FAMREM-01-2019	EZEQUIEL HERNANDEZ	1,006,715.81	15-nov-19	15-nov-19	29-nov-19	29-nov-19										25.71	100.00	1,057,504.70	Este proyecto, y se encuentra en proceso constructivo, con personal operativo de la Universidad.					
	47,699.98	47,699.98	UNIS-IAE-FAMREM-03-2019	ASTRO COLOR REFORMA S.A. DE C.V.	47,699.98	15-nov-19	15-nov-19	29-nov-19	29-nov-19																		
	414.12	414.12	COMPRA DIRECTA	EZEQUIEL HERNANDEZ	414.12	21-nov-19	21-nov-19	25-nov-19	25-nov-19																		
	432.73	432.73	COMPRA DIRECTA	EZEQUIEL HERNANDEZ	432.73	21-nov-19	21-nov-19	25-nov-19	25-nov-19																		
	227.09	227.09	COMPRA DIRECTA	EZEQUIEL HERNANDEZ	227.09	21-nov-19	21-nov-19	25-nov-19	25-nov-19																		
	2,014.99	2,014.99	COMPRA DIRECTA	ASTRO COLOR REFORMA S.A. DE C.V.	2,014.99	21-nov-19	21-nov-19	25-nov-19	25-nov-19																		
TOTAL					14,410,684.25	14,410,684.25	13,517,157.04			13,517,157.04													13,517,157.04				

~~Autógrafos~~



L.C.E. ERICK ALEXIS PÉREZ VALENCIA
VICE-RECTOR DE ADMINISTRACIÓN
UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR

Elaboró: DR. RAQUEL LOPEZ SALVADOR
JEFA DEL DEPTO. DE PROYECTOS, CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO
UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR

