

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM)

OBRAS APOYADAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA PARA EL EJERCICIO 2010 EN EL MARCO DEL PIFI

Información General

Nombre de la institución:

Universidad de la Sierra Sur

Entidad federativa:

Oaxaca

ClaveInst 911

20MSU0023N

Fecha de elaboración del reporte:	14/09/2010
-----------------------------------	------------

Nombre del responsable de Infraestructura Física (Obras)	Arq. Raquel López Salvador	Tel.	(951) 57-2-41-00, ext. 307	Correo electrónico	rsalvador@unsis.edu.mx, chavanel77@hotmail.com
Cargo:	Jefe del Depto. De Supervisión de Obras de la Universidad de La Sierra Sur				

Prioridad de la obra	Descripción de la obra	No. de m2	Sede Obra					Monto por tipo de construcción (cifras en pesos)					Monto Apoyado (en pesos) (FAM) Fondo de Aportaciones Múltiples.	Número de alumnos beneficiados			Matrícula total de la DES	Número de académicos beneficiados		
			Clave de la DES	Nombre de la DES	Nombre del Campus	Extensión de un Campus existente	Nuevo Campus	Obra Nueva	Remodelación y/o adecuación	Ampliación	Mantenimiento	Equipamiento		Femenino	Masculino	Total				
1	Construcción de un Espacio de Lectura Anexo a la Biblioteca, en la Universidad de la Sierra Sur.	331.22	676 677	Ciencias de la Salud Ciencias Sociales	Universidad de la Sierra Sur	X				1,987,320.00					1,987,320.00	540	360	900	900	115
2	Construcción de Laboratorio de Computo de Dos Niveles, en la Universidad de la Sierra Sur.	291.70	676 677	Ciencias de la Salud Ciencias Sociales	Universidad de la Sierra Sur	X		1,447,680.00							1,447,680.00	540	360	900	900	115
	TOTAL	622.92						1,447,680.00		1,987,320.00					3,435,000.00	1,080	720	1,800	1,800	230

Solicitud de reprogramación de obra mediante oficio No.UNSIS/0162/2010 del 28-0-06-10

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM)

OBRAS APOYADAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA PARA EL EJERCICIO 2010 EN EL MARCO DEL PIFI

Información General

Nombre de la institución:

Universidad de la Sierra Sur

Entidad federativa:

Oaxaca

ClaveInst 911

20MSU0023N

Prioridad de la obra	Descripción de la obra	Status de las Obras							Recursos Ejercidos (montos en pesos)	Observaciones de las obras detenidas-demoradas	Avance porcentual en que se encuentra la obra	
		Avance		Fecha de Inicio		Fecha de terminación		Fecha de inauguración de la obra más relevante			Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM)	Comentarios sobre problemas en obra
		% de avance ponderado de la obra	% de avance en equipamiento	Programado	Real (Primera piedra)	Programado	Real					
1	Construcción de un Espacio de Lectura Anexo a la Biblioteca, en la Universidad de la Sierra Sur.	0	0	02 de Agosto de 2010		20 de octubre de 2010			0.00	Mediante oficio No. UNSIS/0162/2010, de fecha 28 de junio de 2010, la Universidad de la Sierra Sur, solicita a la Sub Secretaría de Educación Superior la reasignación de los recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples 2010, para la obra "Construcción de un Espacio de Lectura Anexo a la Biblioteca", con oficio No. 219/10-1092 de fecha 7 de julio de 2010 la Sub Secretaría de Educación Superior autoriza la reasignación de los recursos, con fecha 31 de julio de 2010, se publica en el periódico oficial las bases de licitación de la obra antes mencionada, con fecha 20 de agosto de 2010 se declara desierta esta licitación con forme a lo dispuesto en el art. 41 fracción II, con fecha 24 de agosto se inicia un nuevo proceso de licitación, con fecha 3 de septiembre de 2010 se firma contrato de obra No. OP-E/UNSIIS-02/10, y con fecha 4 de septiembre se inician los trabajos.	100	73
2	Construcción de Laboratorio de Computo de Dos Niveles, en la Universidad de la Sierra Sur.	0	0	02 de Agosto de 2010		20 de octubre de 2010			0.00	Mediante oficio No. UNSIS/0162/2010, de fecha 28 de junio de 2010, la Universidad de la Sierra Sur, solicita a la Sub Secretaría de Educación Superior la reasignación de los recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples 2010, para la obra "Construcción de Laboratorio de Computo de Dos Niveles", con oficio No. 219/10-1092 de fecha 7 de julio de 2010 la Sub Secretaría de Educación Superior autoriza la reasignación de los recursos, con fecha 31 de julio de 2010, se publica en el periódico oficial las bases de licitación de la obra antes mencionada, con fecha 23 de agosto de 2010 se declaran desierta esta licitación con forme a lo dispuesto en el art. 41 fracción III, con fecha 24 de agosto se inicia un nuevo proceso de licitación, con fecha 3 de septiembre de 2010 se firman contrato de obra No. OP-E/UNSIIS-01/10, y con fecha 4 de septiembre se inician los trabajos.	100	73
TOTAL												