


**FONDO REGIONAL 2017**  
**FORMATO DE AVANCE FISICO-FINANCIERO**


Entidad Federativa: 20 OAXACA  
 Nombre del Programa y Ejercicio Fiscal: FONDO REGIONAL 2016  
 Nombre del Proyecto: FONREGION 2016 (OAXACA)  
 Nombre del Subproyecto: CONSTRUCCION DE LOS EDIFICIO DE BIBLIOTECA Y MODULO DE 2 SALAS DE COMPUTO EN LA UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR  
 Tacho Financiero: \$ 9,569,810.51 (Cifras de autorización)  
 Otras Aportaciones: \_\_\_\_\_ (especificar fuente)

31 DE MARZO DE 2017

No. Proyecto Educativo	Nombre del Plantel	Localidad	Municipio	Descripción de la obra	Inversión			Nº	Nombre contratista	Importe	Fecha de Inicio		Fecha de Terminación		Nº	Nombre contratista	Importe	Fecha de Inicio		Fecha de Terminación		Avance (%)		Observaciones	
					Autorizada	Contratada	Ejecutada				Prog	Real	Prog	Real				Prog	Real	Prog	Real	Financiero	Físico		
1	CONSTRUCCION DE LA BIBLIOTECA EN LA UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR	MAHUALTIAN DE PORFIRIO DIAZ	MAHUALTIAN DE PORFIRIO DIAZ	CONSTRUCCION DE LA BIBLIOTECA EN LA UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR	7,566,695.09	7,566,695.09	0.00	OP- L-PURFONREGION-01/2016	ARGUTSA CONSTRUCCION S.A DE C.V	4,692,828.37	20-dic-16	20-dic-16	28-may-17		CMOP- L-PURFONREGION N-01/2016	ARGUTSA CONSTRUCCION S.A DE C.V	2,893,866.72	30-may-17		28-jul-17		48.00	45.00	ESTA OBRA SE INICIO EL 20 DE DICIEMBRE DE 2016, ACTUALMENTE SE ENCUENTRA EN PROCESO CONSTRUCTIVO.	
2	CONSTRUCCION DEL MODULO DE 2 SALAS DE COMPUTO EN LA UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR	MAHUALTIAN DE PORFIRIO DIAZ	MAHUALTIAN DE PORFIRIO DIAZ	CONSTRUCCION DEL MODULO DE 2 COMPUO EN LA UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR	1,983,115.42	1,983,115.42	0.00	OP- L-PURFONREGION-02/2016	ARGUTSA CONSTRUCCION S.A DE C.V	1,254,148.84	20-dic-16	20-dic-16	19-mar-17		CMOP- L-PURFONREGION N-02/2016	ARGUTSA CONSTRUCCION S.A DE C.V	728,956.70	21-mar-17	21-mar-17	19-ago-17		85.00	67.00	ESTA OBRA SE INICIO EL 20 DE DICIEMBRE DE 2016, ACTUALMENTE SE ENCUENTRA EN PROCESO CONSTRUCTIVO.	
<b>TOTAL</b>					<b>9,569,810.51</b>	<b>9,569,810.51</b>	<b>-</b>			<b>5,946,977.01</b>							<b>3,622,833.50</b>								

  
 RAFAEL LÓPEZ SALAZAR  
 JEFE DEL DEPTO. DE PROYECTOS, CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO  
 UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR



  
 LCE ERICK ALEJANDRO VALENZUELA  
 VICE RECTOR DE ADMINISTRACION  
 UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR

