

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM)
 Autorización de inversión para el desarrollo de proyectos
 en el marco del PROFOCE Y 2014-2015

AÑO CORRESPONDIENTE A FAM: 2016

Fecha de elaboración del Documento:

Información General de la Institución:

Nombre de la Institución:

Unidad de la Sierra Sur

Unidad rectorial:

Claveinst 911

31-dic-16

Responsable Institucional de

Nombre

Apellidos

Valencia

Córeo

Planesión

Lic. Erika Azeite Ochoa Valencia

Vicerrector de Administración

01 601 572 41 09

erchoa@unsis.edu.ve

Proyectos y Obras

Art. Regalé López Salvador

Supervisor de Obras

01 601 572 41 00, EXT. 371

lsalvador@unsis.edu.ve

chunnet77@hotmail.com

DATOS GENERALES DE LA OBRA

DATOS GENERALES DE LA OBRA														JUSTIFICACION																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
Prioridad	L.D	Descripción de la obra	Monto total asignado para la obra (precio activo)	Monto ejecutado (precio activo)	No. de m2	Avance físico	Si se avanza es del 100%, ¿a la una obra asignada se le ha asignado el 100% de la Institución Municipal?		Observaciones y/o estado de avance	Obras de continuidad			Obras de continuidad apoyadas con otro Fondo		Cierre de la obra						Justificación en el PROCES o en el PROCES	Cuenta con el material de modificación de datos	Se incluyen planes arquitectónicos																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
							SI	NO		Monto del apoyo con recursos (precio activo)	Monto que se le asigna con recursos (FAM)	SI	NO	Nombre del Fondo	Monto (en pesos activos)	Transparencia (beneficio a una DES)	Beneficia a alumnos de PA y Licenciatura	Beneficia a alumnos de PA y Licenciatura	Beneficia a alumnos de PA y Licenciatura	Programa Educativo de PA y Licenciatura				Programa Educativo de PA y Licenciatura	Programa Educativo de PA y Licenciatura																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
1		Construcción de un Edificio para Cubículos de Profesores Para la DES de Ciencias de la Salud	3.443.995.00	3.443.995.00	571.16	100.00	15-mar-17		1.- Se inició la obra el 02 de junio de 2016, el avance físico a esta fecha es del 100%, cabe mencionar que no se ha asignado el 100% de la Institución Municipal, ya que el Gobierno del Estado le autorizo a esta Institución Educativa Superior (IES), el 100% del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) a la Subsecretaría de Educación Superior.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						



Elaboró
 Nombre y cargo

JEFA DEL DEPTO DE PROYECTOS, CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO
 UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR

Autorizó
 Nombre y cargo

LCE ERIK AZEITE OCHOA VALENCIA
 VICE-RECTORIA DE ADMINISTRACIÓN
 UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR

FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES (FAP)
 Autorización de infraestructura física
 en el marco del PROFOCIE v. 2014-2016
 AÑO CORRESPONDIENTE A F.A.M. 2016
 Fecha de elaboración del Documento

Información General de la Institución
 Nombre de la institución:
 Universidad de la Sierra Sur
 Entidad federativa:
 Chiapas
 Claveinst 811

Prioridad	L.D	DATOS GENERALES DE LA OBRA				NUMERO DE BENEFICIARIOS				CALENDARIO DE EJECUCION				SEDE DE LA OBRA					Dinamía económica			MANTENIMIENTO	
		Descripción de la obra	Años		Problemas	Número total de alumnos de la DES	Fecha de inicio	Fecha de término	Fecha de inauguración	Funcionario para vigilar la obra	Localidad, municipio o ciudad	Municipio		Clave de la DES	Nombre de la DES	Nombre del Campus	Extensión de un campus existente	Nuevo Campus	Empleos Generados		Monto en bienes y servicios	Monto asignado al F.A.M. para mantenimiento (porcentaje)	M2
			Femenino	Masculino								Número	Nombre						Monto	Número			
1		Construcción de un Edificio para Cultivos de Problemas Para la DES de Ciencias de la Salud	1,284	364	1,653	61	02/09/16	20/01/17	Marzo 2017	Gobernador y/o Presidente de la República	Matías de la Cruz	59	Matías de la Cruz	676	Ciencias de la Salud	Matías de la Cruz	X		1,308 718.10	72.00	2 135 275.00		
TOTAL			1 284.00	364.00	1 648.00	61.00													1 308 718.10	72.00	2 135 275.00		



DEPTO. DE PROYECTOS
 CONSTRUCCION Y MTO.

VICE-RECTORIA
 DE ADMINISTRACIÓN

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (F/A)
 Autorización de Infraestructura física
 en el marco del PROFOCIE v. 2014-2016

AÑO CORRESPONDIENTE A F.A.M. 2016
 Fecha de elaboración del Documento:

Información General de la Institución
 Nombre de la institución:
 Universidad de la Sierra Sur
 Entidad federativa:
 Oaxaca
 Claveinst 811

DATOS GENERALES DE LA OBRA			AMPLIFICACIÓN																								Totales								
Prioridad	L.O.	Descripción de la obra	Aulas		Talleres		Laboratorios		Cálculos		Bibliotecas		Auditorios		Oficinas académicas		Oficinas administrativas		Centros de cómputo		Centros de idiomas		Aulas magras		Aulas tipo múltiples		Aulas didácticas		Áreas comunes		Salud		Otras		
			Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	
1		Construcción de un Edificio para Colecciones de Profesores Para la UES de Ciencias de la Salud																																	
TOTAL																																			

