


FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES EDUCATIVA SUPERIOR, FAMI ES REMANENTES POTENCIACION CAPITAL 2017
 FORMATO DE AVANCE FISICO-FINANCIERO

20 GUATEMALA
 FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES EDUCATIVA SUPERIOR, FAMI ES REMANENTES POTENCIACION CAPITAL 2017
 FAMI ES REMANENTES POTENCIACION CAPITAL 2017 (GUATEMALA)
 FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES EDUCATIVA SUPERIOR, FAMI ES REMANENTES POTENCIACION CAPITAL 2017 (GUATEMALA)
 CONSTRUCCION DE NUEVOS AULAS Y DOS MODULOS DE BAÑO
 14.113.644.25 (Oficina de administracion)
 (Especificar fuente)

No.	Proyecto Educativo	Nombre del Plan de	Localidad	Municipio	Descripción de la obra	Autorizada	Inversión		Contrato		Concreto		Avance (Miles \$)		Observaciones	
							Contratada	Ejecida	N°	Proveedor / contratista	Importe	Fecha de Inicio	Fecha de Terminación	N°		Nombre contratista
1	EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE LA UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR, ZONA ETAPA	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR	MAHUALTAN DE PORFIRIO DIAZ	MAHUALTAN DE PORFIRIO DIAZ	EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE LA UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR, ZONA ETAPA	3,722,894.25	1,741,428.69	134,258.40	UNISSI LPN-SA-US-0016-06-01/2019	GNATUS S.A. DE C.V. P-63986	1,741,428.69	15/07/2019	15/07/2019	13,79	728,773.44	SE EMITIO EL FALLO DE LA LICITACION ADJUDICANDO LOS SERVICIOS A SER REALIZADOS, QUEDANDO DESERTAS ALGUNOS PARTIDOS EN PROCESO DE INTEGRACION PARA SU ADJUDICACION. ACTUALMENTE SE HAN COLOCADO LOS SERVICIOS EN LAS AREAS DE SIMULACION, CUARTO SUCIO DEL LABORATORIO DE PROPEDEUTICO DE SALUD.
2	CONSTRUCCION DE SUBESTACION ELECTRICA CON PLANTA DE EMERGENCIA	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR	MAHUALTAN DE PORFIRIO DIAZ	MAHUALTAN DE PORFIRIO DIAZ	CONSTRUCCION DE SUBESTACION ELECTRICA CON PLANTA DE EMERGENCIA	3,517,170.00	113,837.63	246,465.20	UNISSI LPN-SA-US-0016-06-02/2019	BECCAMAR DE MEXICO, S. DE R. L. DE C.V. P-63986	227,675.26	15/07/2019	15/07/2019	0.00	0.00	CON FECHA 31 DE JULIO DE 2019, SE REALIZO LA LICITACION PARA LA CONSTRUCCION DE LA SUBESTACION PUBLICA ESTATAL, SE TIENE PROGRAMADO EL COMIENZO DE LOS TRABAJOS PARA EL 14 DE AGOSTO DE 2019.
2	CONSTRUCCION DE NUEVOS AULAS Y DOS MODULOS DE BAÑO	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR	MAHUALTAN DE PORFIRIO DIAZ	MAHUALTAN DE PORFIRIO DIAZ	CONSTRUCCION DE NUEVOS AULAS Y DOS MODULOS DE BAÑO	7,170,520.00	173,022.05	302,654.43	UNISSI LPN-SA-US-0016-06-02/2019	COMUNICACIONES Y SISTEMAS DE TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V. P-63987	173,022.05	18/07/2019	18/07/2019	6.12	728,773.44	SE ESTA REALIZANDO LA INTEGRACION DE BASES DE LICITACION
TOTAL						14,418,844.25	3,222,132.28	728,773.44			3,222,132.28			6.12	1,457,546.88	



L.C.E. ERICK ALEXANDER GONZALEZ
 VICE-RECTOR DE ADMINISTRACION
 UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR

Erika
 VICE-RECTOR DE PROYECTOS, CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO
 UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR