

FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES EDUCATIVA SUPERIOR, FAMILIARES REMANENTES POTENCIACION CAPITAL 2017
 FORMIATO DE AVANCE FISICO-FINANCIERO

31 DE AGOSTO DE 2019

ZO OMAACA
 FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES EDUCATIVA SUPERIOR, FAMILIARES REMANENTES POTENCIACION CAPITAL 2017
 FAMILIARES REMANENTES POTENCIACION CAPITAL 2017 (OMACA)
 EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE LA UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR, ZONA ETAPA
 CONSTRUCCION DE SUBESTACION ELECTRICA CON PLANTA DE EMERGENCIA
 CONSTRUCCION DE NUEVE ALIASS Y DOS MODULOS DE BAÑO
 14,410,884.25 (Especificar fuente)

Entidad Federativa:
 Nombre del Programa y Ejercicio Fiscal:
 Nombre del Proyecto:
 Nombre del Subproyecto:
 Techo Financiero:
 Otras Aportaciones:

No.	Proyecto Educativo	Nombre del Panel	Localidad	Municipio	Descripción de la obra	Inversión		Contrato		Convenio		Avance físico (%)		Observaciones			
						Autorizada	Contratada	Ejercida	N°	Nombre contratista	Importe	Fecha de inicio Prog.	Fecha de Terminación Prog.		Real	Real	(%)
1	EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE LA SIERRA SUR, ZONA ETAPA	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR	MAHUALTLAN DE POORFO DZ	MAHUALTLAN DE POORFO DZ	CONSTRUCCION DE SUBESTACION ELECTRICA CON PLANTA DE EMERGENCIA	3,722,884.25	274,087.26	137,048.78	UNISILPN-SALUS-0016-06-05/2019	ANTICUERA S.A. DE C.V. PVA389	274,087.26	15/07/2019	13/08/2019	71.65	19.79	736,773.44	PREVIA FORMALIZACION DEL SEGURO SE REALIZO EL SUMINISTRO Y COLOCACION DE INTERRUPTOR AUTOMATICO REFINANSIABLE AS PEEZA REFLECTOR DE BANCO DOBLE PARA SIMULADOR DE BANCO RESERVA DE BANCO SENCILLO PARA SIMULADOR. 32 PEEZA TRIMODULAR MINI 33 PERMANENTE PARA EQUIPO IV CON SUCCION DE SALVA 75 PEEZA SALON DENTAL DE 1.5 KW. 1000 WATT. 30 EN LAS AREAS DE DIAGNOSTICO Y LABORATORIO PROPELUIDO DE SANGRE PARA LA DESECCION DE ACERO INOXIDABLE. 1 PEEZA PACK PARA CULATA Y DESECCION DEL LAB. DE ANATOMIA Y DESECCION.
2	CONSTRUCCION DE SUBESTACION ELECTRICA CON PLANTA DE EMERGENCIA	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR	MAHUALTLAN DE POORFO DZ	MAHUALTLAN DE POORFO DZ	CONSTRUCCION DE SUBESTACION ELECTRICA CON PLANTA DE EMERGENCIA	3,517,170.00	227,875.26	113,837.63	UNISILPN-SALUS-0016-06-06/2019	BECOMAR DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. PVA388	227,875.26	15/07/2019	26/08/2019	0.00	0.00	0.00	CON FECHA 12 DE AGOSTO SE EMITIO EL FALLO DE LA LICITACION PARA EL CONTRATO EL 13 DE AGOSTO, Y SE INCORPORARON LOS TERMINOS DEL 12 DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO. ACTUALMENTE SE REALIZO LA EVALUACION PLANTILLA ARMADO DE ACERO, COLADO DE CEMENTACION, MOLDADO DE LA PARRILLA ROJO Y DE ESTA REALIZANDO LA EXCAVACION PARA LA DUCTERIA.
2	CONSTRUCCION DE NUEVE ALIASS Y DOS MODULOS DE BAÑO	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR	MAHUALTLAN DE POORFO DZ	MAHUALTLAN DE POORFO DZ	CONSTRUCCION DE NUEVE ALIASS Y DOS MODULOS DE BAÑO	7,170,520.00	246,465.20	123,232.60	UNISILPN-SALUS-0016-06-08/2019	FORTRESS DE MEXICO S.A. DE C.V. PVA390	246,465.20	15/07/2019	26/08/2019	0.00	0.00	0.00	PREVIA EMISION DEL OFICIO DE AUTORIZACION PARA REALIZAR LA INSPECCION Y VISITADO BUENO DE LAS BASES DE LICITACION POR PARTE DE LA COMISION DE ESTABLECIMIENTO DE LA PROGRAMADA LA PUBLICACION DE LAS MISMAS EL 07 DE SEPTIEMBRE DE 2019
TOTAL						14,410,884.25	3,251,132.19	736,773.44			3,251,132.19			71.65	19.79	736,773.44	



Dr. ROBERTO LÓPEZ SALVADOR
 JEFE DEL DPTO. DE PROYECTOS DE CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO
 UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR

Dr. LEE BROCK ALBERTO CALZADILLA
 VICE-RECTOR DE ADMINISTRACION
 UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR

Dr. LEE BROCK ALBERTO CALZADILLA
 VICE-RECTOR DE ADMINISTRACION
 UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR