Solicitud de infraestructura física en el marco del PIFI v. 2010-2011

AÑO CORRESPONDIENTE A FAM: 2012

echa	de e	elaboración	del Documento:	30-sep-13

Información General	Responsable Institucional de:	Planeación		Obras	y Mantenimiento
Nombre de la institución:	Nombre	Lic. Erick Alexis Ochoa Valencia		Arg. Rad	quel López Salvador
Universidad de la Sierra Sur	Cargo	Vicerrector de Administración		Sup	ervisor de Obras
Entidad federativa:	Teléfono	01 951 57 2 41 09		01951 57 2 41 00	
Oaxaca	Correo electrónico	eochoa@unsis.edu.mx	eaov16@hotmail.com	alvador@unsis.edu.r	chavanel77@hotmail.com
ClaveInst 911			•		

	Clavellist 311																				
_	20MSU0023N																				
pe	DATOS GENERALES DE LA OBRA													JUSTI	FICACIÓN						
Priorid								Obra de conti		Obra de contir con otre	o Fondo			Co	obertura de la ol					Justificación Académica	
"	Descripción de la obra	Monto total autorizado para			Avance físico	Observaciones y/o causas de demora	SI I	Año en que la obra fue	apoyo con	Nombre del Fondo	(pesos	(beneficia a	solo a una		Educativos de	alumnos de	Programas Educativos de	a la	o en el ProGES		estudio de mecánica
	·	la obra (pesos s/ctvs.)	(pesos s/ctvs.)	m2				apoyada con recursos	(pesos s/cts)		s/cents.)	más de una DES)	DES	Licenciatura	PA/LIC que se benefician		Posgrado que se benefician		1		de suelos
L								FAM													
1	Construcción del Edificio de la División de Estudios de Posgrado de la UNSIS (2a. Etapa)	3,215,217.70	3 2,548,030.14	1,376.04		PARA ESTA OBRA TENEMOS AUTORIZADO \$4,072.331.83 DEL FAM 2011, Y \$3,215,217.78 DEL FAM 2011, LA PARTE CORRESPONDIENTE AL FAM 2011, SE HA EJERCIDO EN SU TOTALIDAD, POR LO QUE FISICAMENTE SE HA CUBIERTO ESE RECURSO AL 100%., LA 08RA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE EJECUCION, CON UN AVANCE FÍSICO GENERAL DEL 90.00 %.	X	2011	4,072,331.83	•		х					Planeación Estratégica Municipal, Salud Pública, Gobierno Electrónico y Gobierno, Sociedad y		PROGES PÁG.50		X
							Ш										T.I.				
1	Total	3,215,217.78	2,548,030.14	1,376.04	80.00				4,072,331.83	3								4	, ,		/

Solicitud de infraestructura física en el marco del PIFI v. 2010-2011

AÑO CORRESPONDIENTE A FAM: 2012

Fecha de elaboración del Documento:

Información General	
Nombre de la institución:	
Universidad de la Sierra Sur	
Entidad federativa:	
Oaxaca	
Clavelnst 911	
20MSU0023N	

	20MSU0023N																		
8	DATOS GENERALES DE LA OBRA		1	NÚMERO DE	BENEFIC	CIADOS	Número total de alumnos de la DES		CALENI	DARIO DE EJECI	JCIÓN					SEDE DE LA OBRA			
Si.		Se incluyen		Alumnos		Profesores		Fecha de	Fecha de		Funcionario para inaugurar	Localidad,		Municipio	Clave de la DES	Nombre de la DES	Nombre de la Facultad/	Nombre del Campus	
P.		planos			T	1		Inicio	término	Inauguración	la obra	Población o Ciudad					Escuela		de un
		arquitectónicos	Femenino	Masculino	Total			Programada	Programada	Programada			Número	Nombre					Campus
	Descripción de la obra																		existente
		l																	
1	Construcción del Edificio de la División de Estudios de Posgrado de la UNSIS	Se anexan	44	36	80.00	22	DES C.SOCIALES Y ADM. 518	oct-2012	dic-2012	14/10/2013	gobernador	Miahuatlán de	059	Miahuatlán de	675 y 676	Ciencias Sociales y Administrativas	Ciencias Sociales y Administrativas	Miahuatlán de	Y
		planos		00	00.00		DEG G.GGGMEEG 1 71DM. G1G	001 2012	GIO ZOTZ	14/10/2010	gobornador	Porfirio Díaz	000	Porfirio Díaz	010 9 010	y Ciencias de la Salud		Porfirio Díaz	^
		arquitectonicos																	
		en este reporte																	
		l																	
		l																	
		l																	
		l																	
1	Total		44	36	80	22													

Solicitud de infraestructura física en el marco del PIFI v. 2010-2011

AÑO CORRESPONDIENTE A FAM: 2012

Fecha de elaboración del Documento:

Información General
Nombre de la institución:
Universidad de la Sierra Sur
Entidad federativa:
Oaxaca
ClaveInst 911
20MSU0023N

	20MSU0023N																																			
8	DATOS GENERALES DE LA OBRA		Derr	ama eco	nómica	MANT	ENIMIENTO															CONST	RUCC	ΙÓΝ												
- Si		Nuevo	Empleos Ge	enerados	Monto en Bienes	M2	Monto autorizado	Aulas/salone	Tall	leres	Laboratorio	Cu	bículos	Bibliot	tecas	Auditori	ios C	Oficinas	Ofic	cinas	Centros de			Aulas ma		Aulas uso		Aulas	Áreas com	nes S	anitarios		Otro	DS		Tot
E.		Campus			y Servicios		al FAM para											adémica	adv		cómputo		mas			múltiples		dácticas								
			Monto	Número				Núm. M2	Núm.	M2 N	lúm M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2 Núr	n. M2	Núm.	M2	Núm. M2	Núm.	M2	Núm.	M2 No	um. M	2 Nun	n. M2	Núm.	2 Núr	n. M2	Núm.	M2	Especificar	Núm	M2
	Descripción de la obra						(pesos s/ctvs.)																												-	
	Construcción del Edificio de la División de Estudios de Posgrado de la UNSIS		**********	E4.00	2,080,328.46			0 1000.00			118.64	18	304.01		93			 	•	i				4 6				+	la lasc	- 12	E4	-	нинин	recepcion o	olo 20	1.376.04
	(2a. Etapa)		***************************************	54.00	2,000,320.40			8 265.66		1	110.04	10	304.01	l' l	93									1 0	"				2 318	-	34	*	*******	recepcion, sa de juntas,		1,376.04
	(Zu. Eupu)																																	direccion, pa		
																																		central		
1											1	1							1			1						1	1							
- 1	Total		#########	54.00	2,080,328.46			8 265.6	3		2 118.6	18	304.01	1	92.69									1 €	60.64				2 31	.99 2	54.1	0 4	#####		38	1,376.04

Solicitud de infraestructura física en el marco del PIFI v. 2010-2011

AÑO CORRESPONDIENTE A FAM: 2012

Fecha de elaboración del Documento:

	Información General
	Nombre de la institución:
	Universidad de la Sierra Sur
	Entidad federativa:
	Oaxaca
	ClaveInst 911
	20MSU0023N
Q	DATOS CENEDALES DE LA ORDA

	20MSU0023N																																
pe	DATOS GENERALES DE LA OBRA															REI	MODELA	CIÓN/AD	DECUAC	IÓN													
Di G		ales	Aulas/salones	Talle	res	Laborator	ios	Cubiculos	Bibl	iotecas	Audit	torios	Oficinas a	cadémicas	Ofici	inas	Centros de	cómputo	Centros d	le idiomas	Aulas m	agnas	Aulas usos	múltiples	Aulas di	dácticas	Áreas c	omunes	Sanitarios		Otros		To
P.			117		140		140			1 140		1.00			adminis:	trativas.		140		140		140	I	140		140		1.00	117	- I	140 5 2		
		Monto autorizado para construcción		Núm.	M2	Núm.	M2	Núm. M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Num. M2	Num.	M2 Especific	ar Num.	M2
	Descripción de la obra	(pesos s/ctvs.)																									,						
																											,						
																											,						
				L																													
1	Construcción del Edificio de la División de Estudios de Posgrado de la UNSIS	3,215,217.78																									,			T		\Box	
	(2a. Etapa)																										,						
																											,						
																											,						
																											,						
																											,						
																											,						
																											,						
																																\perp	
1	Total	3,215,217.78																															

Solicitud de infraestructura física en el marco del PIFI v. 2010-2011

AÑO CORRESPONDIENTE A FAM: 2012

Construcción del Edificio de la División de Estudios de Posgrado de la UNSIS (2a. Etapa)

Fecha de elaboración del Documento:

	Información General	1																						
	Nombre de la institución:																							
	Universidad de la Sierra Sur																							
	Entidad federativa:																							
	Oaxaca																							
	ClaveInst 911																							
	20MSU0023N																							
98	DATOS GENERALES DE LA OBRA																	F	AMPL	IACI	ЙĊ			
ioric		tales	Aulas	/salon	Talle	eres	Labor	ratorios	Cubi	culos	Bibli	iotecas	Aud	itorios	Ofic	Ofic	Centro			Au	las	Aulas	Aul	Г
- A	Descripción de la obra	Monto autorizado al FAM para remodelación/ adecuación	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm	M2		admin Núm.	Cóm: Núm.	idior Núm.		Núm.	M2	múlt Núm.	didác Núm.	

Otros

Monto autorizado al FAM para ampliación (pesos s/ctvs.)