



**FONDO REGIONAL 26
FORMATO DE AVANCE FISICO-FINANCIERO**

Entidad Federativa: 20 OAXACA
 Nombre del Programa y Ejercicio Fiscal: FONDO REGIONAL 2016
 Nombre del Proyecto: FONREG-2016 (OAXACA)
 Nombre del Subproyecto: CONSTRUCCION DE LOS EDIFICIO DE BIBLIOTECA Y MODULO DE 2 SALAS DE COMPUTO EN LA UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR
 Techo Financiero: \$ 9 599 810 51 (Oficos de autorizacion)
 Otras Aportaciones: (especificar fuente)

28 FEBRERO DE 2017

No	Proyecto Educativo	Nombre del Plantel	Localidad	Municipio	Descripción de la obra	Inversión			Contrato						Contrato			Avance (%)		Observaciones		
						Autorizada	Contratada	Ejecida	Nº	Nombre contratista	Importe	Fecha de inicio	Fecha de Terminación	Nº	Nombre contratista	Importe	Fecha de inicio	Fecha de Terminación	Trabajo		Financiado	
1	CONSTRUCCION DE LA BIBLIOTECA EN LA UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR	MAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ	MAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ	CONSTRUCCION DE LA BIBLIOTECA EN LA UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR	7 596 695 09	7 596 695 09	0 00	OP- CONSTRUCCION 01/2016	ARGUTSA CONSTRUCCION S.A DE C.V	4 692 828 37	20-dic-16	20-dic-16	28-may-17	CMOP- CONSTRUCCION N-01/2016	ARGUTSA CONSTRUCCION S.A DE C.V	2 893 866 72	30-may-17	28-jul-17	29 00	26 00	ESTA OBRA SE INICIO EL 20 DE DICIEMBRE DE 2016. ACTUALMENTE SE ENCUENTRA EN PROCESO CONSTRUCTIVO.
2	CONSTRUCCION DEL MODULO DE 2 SALAS DE COMPUTO EN LA UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR	MAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ	MAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ	CONSTRUCCION DEL MODULO DE 2 SALAS DE COMPUTO EN LA UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR	1 993 115 42	1 993 115 42	0 00	OP- CONSTRUCCION 02/2016	ARGUTSA CONSTRUCCION S.A DE C.V	1 254 148 64	20-dic-16	20-dic-16	19-mar-17	CMOP- CONSTRUCCION N-02/2016	ARGUTSA CONSTRUCCION S.A DE C.V	728 966 78	21-mar-17	19-abr-17	62 00	57 00	ESTA OBRA SE INICIO EL 20 DE DICIEMBRE DE 2016. ACTUALMENTE SE ENCUENTRA EN PROCESO CONSTRUCTIVO.
TOTAL						9 599 810 51	9 599 810 51				5 946 977 01						3 622 833 50					


 Abel Pazuel Lopez Salvador
 JEFE DEL DEPTO. DE PROYECTOS, CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO
 UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR




 LCE ERICK ALEJANDRO MENDEZ
 VICE-RECTOR DE ADMINISTRACION
 UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR

