

FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES -EDUCATIVA SUPERIOR, FAM IES REMANENTES POTENCIACION CAPITAL 2017
FORMATO DE AVANCE FISICO-FINANCIERO

ad federativa:
bre del Programa y Ejercicio Fiscal:
bre del Proyecto:
bre del Subproyecto:

20 OAXACA
FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES -EDUCATIVA SUPERIOR, FAM IES REMANENTES POTENCIACION CAPITAL 2017 (OAXACA)
EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE LA UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR, 2DA. ETAPA
CONSTRUCCION DE SUBESTACION ELECTRICA CON PLANTA DE EMERGENCIA
CONSTRUCCION DE NUEVE AULAS Y DOS MODULOS DE BAÑO
ANDADOR PEATONAL AL CENTRO DE ANATOMIA Y DISECCION, EN LA UNSIS
BANQUETA CON BARRA PERIMETRAL DEL PREDIO DE LA UNSIS
14,410,684.25 (Oficio de autorización)
(Especificar fuente)

io Financiero:
s Aportaciones:

31 DE JULIO DE 2020

Proyecto Educativo	Nombre del Plantel	Localidad	Municipio	Descripción de la obra	Inversión			Nº	Proveedor / contratista	Importe	Constitución				Cobertura				Avance (Muta)			Observaciones				
					Autorizada	Contratada	Ejecida				Fecha de inicio		Fecha de Terminación		Importe	Fecha de inicio	Fecha de Terminación	Físico (%)	Financiero (%)	\$						
											Prog.	Real	Prog.	Real							Prog.		Real			
EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE LA UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR, 2DA. ETAPA	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR	MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ	MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ	EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE LA UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR, 2DA. ETAPA	3,722,984.25	1,741,408.69	1,741,408.69	UNIS/LPN-SA-US-0016-06-01/2019	GNATUS S.A. DE C.V. PV6286	1,741,408.69	15-jul-19	16-jul-19	13-ago-19	29-jul-19					100.00	100.00	3,722,984.25	Este proyecto se encuentra concluido				
						92,560.60	92,560.60	UNIS/LPN-SA-US-0016-06-03/2019	VAMASA S.A. DE C.V. PV 6454	92,560.60	16-jul-19	16-jul-19	13-ago-19	25-jul-19												
						134,258.40	134,258.40	UNIS/LPN-SA-US-0016-06-04/2019	EPIGOSA, ESTRUCTURAS, PROYECTOS, INSTALACIONES, GESTORIAS Y OBRA S.A. DE C.V. PV8383	134,258.40	15-jul-19	15-jul-19	28-ago-19	27-ago-19												
						274,097.56	274,097.56	UNIS/LPN-SA-US-0016-06-05/2019	MAYORISTAS EN COMPUTO DE ANTEQUERA, S.A. DE C.V. PV4389	274,097.56	15-jul-19	15-jul-19	13-ago-19	12-ago-19												
						173,022.05	173,022.05	UNIS/LPN-SA-US-0016-06-06/2019	ELECTRÓNICA, COMPUTACIÓN, TELECOMUNICACIONES Y OFICINA DE OAXACA, S.A. DE C.V. PV0412	173,022.05	18-jul-19	18-jul-19	16-ago-19	08-ago-19												
						227,675.26	227,675.26	UNIS/LPN-SA-US-0016-06-07/2019	BECOMAR DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. PV6386	227,675.26	15-jul-19	15-jul-19	28-ago-19	12-ago-19												
						246,465.20	246,465.20	UNIS/LPN-SA-US-0016-06-08/2019	FORTRESS DE MEXICO S.A. DE C.V. PV7000	246,465.20	15-jul-19	15-jul-19	28-ago-19	18-jul-19												
						362,654.43	362,654.43	UNIS/LPN-SA-US-0016-06-10/2019	EZEQUIEL HERNANDEZ PV 6267	362,654.43	11-jul-19	11-jul-19	09-ago-19	18-jul-19												
						66,181.07	66,181.07	UNIS/CASEO/AD/SA/US/SE019-2.1-01/2019	SINGULAR STYLO, S.A. DE C.V. PV4973 (ESTATAL)	66,181.07	18-sep-19	18-sep-19	01-oct-19	20-sep-19												
						97,690.36	97,690.36	UNIS/CASEO/AD/SA/US/SE019-2.1-02/2019	FORTRESS DE MEXICO S.A. DE C.V. PV7000	97,690.36	18-sep-19	18-sep-19	01-oct-19	23-sep-19												
	22,956.88	22,956.88	UNIS/CASEO/AD/SA/US/SE019-2.1-03/2019	MAYORISTAS EN COMPUTO DE ANTEQUERA, S.A. DE C.V. PV4389 (ESTATAL)	22,956.88	18-sep-19	18-sep-19	01-oct-19	23-sep-19																	
	100,322.28	100,322.28	UNIS/CASEO/AD/SA/US/SE019-2.1-04/2019	ELECTRÓNICA, COMPUTACIÓN, TELECOMUNICACIONES Y OFICINA DE OAXACA, S.A. DE C.V. PV0412 (ESTATAL)	100,322.28	20-sep-19	20-sep-19	03-oct-19	27-sep-19																	
	21,033.03	21,033.03	UNIS/CASEO/AD/SA/US/SE019-2.1-05/2019	SOLUCIONES EN REDES Y COMUNICACIONES S.C. DE R.L. DE C.V. PV 4475	21,033.03	18-sep-19	18-sep-19	01-oct-19	23-sep-19																	
	54,058.00	54,058.00	UNIS/CASEO/AD/SA/US/SE019-2.1-06/2019	ARMANDO SOSA MARTINEZ	54,058.00	20-sep-19	20-sep-19	03-oct-19	25-sep-19																	
	11,240.40	11,240.40	UNIS/SCAAS/AD/02EXT/001/2019-01/2019	ELAMA MUEBLES PARA COMPUTO S.A. DE C.V. PV7815 (ESTATAL)	11,240.40	31-oct-19	13-nov-19	31-oct-19	13-nov-19																	
	30,904.00	30,904.00	UNIS/SCAAS/AD/02EXT/001/2019-02/2019	EQUIPOS PRODUCTOS Y SERVICIOS GJON S.A. DE C.V. PV 6382 (ESTATAL)	30,904.00	31-oct-19	13-nov-19	31-oct-19	13-nov-19																	
	24,717.28	24,717.28	UNIS/SCAAS/AD/02EXT/001/2019-03/2019	MAYORISTAS EN COMPUTO DE ANTEQUERA, S.A. DE C.V. PV4389 (ESTATAL)	24,717.28	31-oct-19	13-nov-19	31-oct-19	13-nov-19																	
	31,008.89	31,008.89	UNIS-FAMREM-AD-10-2019	VAMASA S.A. DE C.V. PV 6454	31,008.89	30-oct-19	30-oct-19	30-oct-19	30-oct-19																	
	6,919.99	6,919.99	COMPRA DIRECTA	ALBERTO FRANCISCO FEMAT MARTINEZ	6,919.99	06-nov-19	06-nov-19	06-nov-19	06-nov-19																	
	3,824.88	3,824.88	COMPRA DIRECTA	ELECTRÓNICA, COMPUTACIÓN, TELECOMUNICACIONES Y OFICINA DE OAXACA, S.A. DE C.V. PV0412	3,824.88	07-nov-19	07-nov-19	07-nov-19	07-nov-19																	
CONSTRUCCION DE SUBESTACION ELECTRICA CON PLANTA DE EMERGENCIA	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR	MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ	MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ	CONSTRUCCION DE SUBESTACION ELECTRICA CON PLANTA DE EMERGENCIA	3,517,170.00	3,517,170.00	3,517,170.00	UNIS/LPEO-01/FAM-REM/2017-01/2019	ARGUTSA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	3,113,363.14	14-ago-19	14-ago-19	12-oct-19	12-oct-19	CM-01/UNIS/FAM-REM/2017-01/2019	ARGUTSA CONSTRUCCION ES, S.A. DE C.V.	403,806.86	13-oct-19	13-oct-19	01-nov-19	08-nov-19	100.00	100.00	3,517,170.00	Este proyecto se encuentra concluido	
CONSTRUCCION DE NUEVE AULAS Y DOS MODULOS DE BAÑO	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR	MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ	MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ	CONSTRUCCION DE NUEVE AULAS Y DOS MODULOS DE BAÑO	5,860,407.83	5,860,407.83	5,860,407.83	UNIS/LPEO-02/FAM-REM/2017-02/2019	ARGUTSA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	5,713,579.25	04-oct-19	04-oct-19	31-mar-20	04-abr-20	CM-02/UNIS/FAM-REM/2017-02/2019	ARGUTSA CONSTRUCCION ES, S.A. DE C.V.	155,828.58	05-abr-20	05-abr-20	19-abr-20	19-abr-20	100.00	100.00	5,860,407.83	Este proyecto se encuentra concluido	
ANDADOR PEATONAL AL CENTRO DE ANATOMIA Y DISECCION, EN LA UNSIS	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR	MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ	MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ	ANDADOR PEATONAL AL CENTRO DE ANATOMIA Y DISECCION, EN LA UNSIS	243,907.47	229,789.58	229,789.58	UNIS/IAE-FAMREM-02-2019	EZEQUIEL HERNANDEZ	229,789.58	15-nov-19	15-nov-19	20-nov-19	20-nov-19							100.00	100.00	243,907.47	Este proyecto se encuentra concluido		
						12,632.40	12,632.40	COMPRA DIRECTA	EZEQUIEL HERNANDEZ	12,632.40	21-nov-19	21-nov-19	25-nov-19	25-nov-19												
						750.15	750.15	COMPRA DIRECTA	EZEQUIEL HERNANDEZ	750.15	21-nov-19	21-nov-19	25-nov-19	25-nov-19												
						435.24	435.24	COMPRA DIRECTA	EZEQUIEL HERNANDEZ	435.24	21-nov-19	21-nov-19	25-nov-19	25-nov-19												
BANQUETA CON BARRA PERIMETRAL DEL PREDIO DE LA UNSIS	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR	MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ	MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ	BANQUETA CON BARRA PERIMETRAL DEL PREDIO DE LA UNSIS	1,067,504.70	1,005,716.81	1,005,716.81	UNIS/IAE-FAMREM-01-2019	EZEQUIEL HERNANDEZ	1,005,716.81	15-nov-19	15-nov-19	20-nov-19	20-nov-19							72.00	100.00	1,067,504.70	Este proyecto, y se encuentra en proceso constructivo, con personal operativo de la Universidad.		
						47,669.96	47,669.96	UNIS/IAE-FAMREM-03-2019	ASTRO COLOR REFORMA S.A. DE C.V.	47,669.96	15-nov-19	15-nov-19	20-nov-19	20-nov-19												
						414.12	414.12	COMPRA DIRECTA	EZEQUIEL HERNANDEZ	414.12	21-nov-19	21-nov-19	25-nov-19	25-nov-19												
						432.73	432.73	COMPRA DIRECTA	EZEQUIEL HERNANDEZ	432.73	21-nov-19	21-nov-19	25-nov-19	25-nov-19												
						227.09	227.09	COMPRA DIRECTA	EZEQUIEL HERNANDEZ	227.09	21-nov-19	21-nov-19	25-nov-19	25-nov-19												
						2,014.99	2,014.99	COMPRA DIRECTA	ASTRO COLOR REFORMA S.A. DE C.V.	2,014.99	21-nov-19	21-nov-19	25-nov-19	25-nov-19												
TOTAL					14,410,684.25	14,410,684.25	14,410,684.25			13,851,848.81							559,635.44							14,410,684.25		

Autorizó:
Nombre y cargo:

L.C.E. ERICK ALEXANDER VALENCIA
VICE-RECTOR DE ADMINISTRACIÓN
UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR



Elaboró:
Nombre y cargo:

ARQ. RAQUEL LOPEZ SALVADOR
JEFA DEL DEPTO. DE PROYECTOS, CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO
UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR

