

# FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM)

## OBRAS APOYADAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA PARA EL EJERCICIO 2010 EN EL MARCO DEL PIFI

### Información General

Nombre de la institución:

Universidad de la Sierra Sur

Entidad federativa:

Oaxaca

ClaveInst 911

20MSU0023N

Fecha de elaboración del reporte:	30/03/2011
-----------------------------------	------------

Nombre del responsable de Infraestructura Física (Obras)	Arq. Raquel López Salvador	Tel.	(951) 57-2-41-00, ext. 307	Correo electrónico	rsalvador@unsis.edu.mx, chavanel77@hotmail.com
Cargo:	Jefe del Depto. De Supervisión de Obras de la Universidad de La Sierra Sur				

Prioridad de la obra	Descripción de la obra	No. de m2	Sede Obra					Monto por tipo de construcción (cifras en pesos)					Monto Apoyado (en pesos) (FAM) Fondo de Aportaciones Múltiples.	Número de alumnos beneficiados			Matrícula total de la DES	Número de académicos beneficiados		
			Clave de la DES	Nombre de la DES	Nombre del Campus	Extensión de un Campus existente	Nuevo Campus	Obra Nueva	Remodelación y/o adecuación	Ampliación	Mantenimiento	Equipamiento		Femenino	Masculino	Total				
1	Construcción de un Espacio de Lectura Anexo a la Biblioteca, en la Universidad de la Sierra Sur.	331.22	676 677	Ciencias de la Salud Ciencias Sociales	Universidad de la Sierra Sur	X				1,496,111.00					1,496,111.00	540	360	900	900	115
2	Construcción de Laboratorio de Computo de Dos Niveles, en la Universidad de la Sierra Sur.	291.70	676 677	Ciencias de la Salud Ciencias Sociales	Universidad de la Sierra Sur	X		1,392,316.00							1,392,316.00	540	360	900	900	115
3	Construcción de Seis Cubiculos Para Profesores Anexos al Centro de Idiomas, en la Universidad de la Sierra Sur.	97.75	676 677	Ciencias de la Salud Ciencias Sociales	Universidad de la Sierra Sur	X				425,000.00					425,000.00	540	360	900	900	115
4	Acabados de la Ampliacion de Cafetería, en la Universidad de la Sierra Sur.	189.12	676 677	Ciencias de la Salud Ciencias Sociales	Universidad de la Sierra Sur	X				121,573.00					121,573.00	540	360	900	900	115
	<b>TOTAL</b>	<b>909.79</b>						<b>1,392,316.00</b>		<b>2,042,684.00</b>					<b>3,435,000.00</b>	<b>2,160</b>	<b>1,440</b>	<b>3,600</b>	<b>3,600</b>	<b>460</b>

Solicitud de programación de obra mediante oficio No.UNSIS/0162/2010 del 28-0-06-10

# FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM)

OBRAS APOYADAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA PARA EL EJERCICIO 2010 EN EL MARCO DEL PIFI

## Información General

Nombre de la institución:

Universidad de la Sierra Sur

Entidad federativa:

Oaxaca

ClaveInst 911

20MSU0023N

Prioridad de la obra	Descripción de la obra	Derrama económica			Espacios Educativos																	Total				
		Empleos Generados			Aulas / Salones	Taller	Laboratorio	Cubiculo	Biblioteca	Auditorio	Oficina académica	Oficina administrativa	Centros de Computo	Centros de Lenguajes	Aulas /Salas Magnas	Aulas /Salas de Usos Múltiples	Aulas /Salas Didácticas	Áreas Comunes	Sanitarios	Otros	Número	M <sup>2</sup> programados				
		Monto	Número	Monto en Bienes y Servicios	Número programados	Número programados	Número programados	Número programados	Número programados	Número programados	Número programados	Número programados	Número programados	Número programados	Número programados	Número programados	Número programados	Número programados	Número programados	Número programados	Número programados	Número programados	Número programados			
1	Construcción de un Espacio de Lectura Anexo a la Biblioteca, en la Universidad de la Sierra Sur.	704,467	66	791,644					2	331.22														2	331.22	
2	Construcción de Laboratorio de Computo de Dos Niveles, en la Universidad de la Sierra Sur.	549,678	53	842,638																				2	291.7	
3	Construcción de Seis Cubiculos Para Profesores Anexos al Centro de Idiomas, en la Universidad de la Sierra Sur.	170,000	24	255,000				6	97.75															6	97.75	
4	Acabados de la Ampliacion de Cafetería, en la Universidad de la Sierra Sur.	48,629	13	72,944																				1	189.1	
	TOTAL	1,472,773.61	156.00	1,962,226.39	-			6	97.75	2	331.22												1	####	11	909.79

Por política de la SEP se consideran de primera prioridad las obras de continuidad.

# FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM)

OBRAS APOYADAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA PARA EL EJERCICIO 2010 EN EL MARCO DEL PIFI

## Información General

Nombre de la institución:

Universidad de la Sierra Sur

Entidad federativa:

Oaxaca

ClaveInst 911

20MSU0023N

Prioridad de la obra	Descripción de la obra	Status de las Obras							Recursos Ejercidos (montos en pesos)	Observaciones de las obras detenidas-demoradas	Avance porcentual en que se encuentra la obra	
		Avance		Fecha de Inicio		Fecha de terminación		Fecha de inauguración de la obra más relevante			Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM)	Comentarios sobre problemas en obra
		% de avance ponderado de la obra	% de avance en equipamiento	Programado	Real (Primera piedra)	Programado	Real					
1	Construcción de un Espacio de Lectura Anexo a la Biblioteca, en la Universidad de la Sierra Sur.	100		02 de Agosto de 2010	06 de Septiembre de 2010	24 de noviembre de 2010	06 de diciembre de 2010		1,496,111.00		100	100
2	Construcción de Laboratorio de Computo de Dos Niveles, en la Universidad de la Sierra Sur.	100		02 de Agosto de 2010	06 de Septiembre de 2010	24 de noviembre de 2010	04 de diciembre de 2010		1,392,316.00		100	100
3	Construcción de Seis Cubiculos Para Profesores Anexos al Centro de Idiomas, en la Universidad de la Sierra Sur.	0		20 de noviembre de 2010		30 de diciembre de 2010			0	A esta fecha se estan realizando los tramites para el ejercicio del recurso ante las instancias del gobierno estatal, Mediante oficio No. UNSIS/092/2011, de fecha 14 de abril de 2011, se le solicitó a la SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE (SINFRA), la validacion del Expediente Tecnico, como Dependencia Normativa, para posteriormente solicitar la autorizacion del ejercicio del recurso ante la Secretaria de Finanzas.	100	
4	Acabados de la Ampliacion de Cafeteria, en la Universidad de la Sierra Sur.	0		25 de noviembre de 2010		30 de diciembre de 2010			0	A esta fecha se estan realizando los tramites para el ejercicio del recurso ante las instancias del gobierno estatal, Mediante oficio No. UNSIS/092/2011, de fecha 14 de abril de 2011, se le solicitó a la SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE (SINFRA), la validacion del Expediente Tecnico, como Dependencia Normativa, para posteriormente solicitar la autorizacion del ejercicio del recurso ante la Secretaria de Finanzas.	100	
TOTAL												