

FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL (FORTALECE 2017)
 FORMATO DE AVANCE FISICO-FINANCIERO


Entidad federativa: 20 OAXACA
 Nombre del Programa y Ejercicio Fiscal: FORTALECE 2017
 Nombre del Proyecto: FORTALECE-2017 (OAXACA)
 Nombre del Subproyecto: CONSTRUCCIÓN DE UN MODULO DE 7 AULAS DIDACTICAS CON BAÑOS, EN LA UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR
 Techo Financiero: \$ 4,217,919.97 (Oficio de autorización)
 Otras Aportaciones: _____ (especificar fuente)


30 DE JUNIO DE 2017

No.	Proyecto Educativo	Nombre del Plantel	Localidad	Municipio	Descripción de la obra	Inversión			Contrato						Convenio						Avance (%)		Observaciones		
						Autorizada	Contratada	Ejercida	N°	Nombre contratista	Importe	Fecha de Inicio		Fecha de Terminación		N°	Nombre contratista	Importe	Fecha de Inicio		Fecha de Terminación			Físico	Financiero
												Prog.	Real	Prog.	Real				Prog.	Real	Prog.	Real			
1	CONSTRUCCION DE UN MODULO DE 7 AULAS DIDACTICAS CON BAÑOS, EN LA UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR	MIHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ	MIHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ	CONSTRUCCION DE UN MODULO DE 7 AULAS DIDACTICAS CON BAÑOS, EN LA UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR	4,217,919.97	4,217,919.97	-	OP-LPN/FORTALECE-01/2017	CONSTRUCTORA HERES, S.A. DE C.V.	3,413,780.52	15-jun-17	19-jun-17	27-nov-17		CM/OP-LPN/FORTALECE-01/2017	CONSTRUCTORA HERES, S.A. DE C.V.	804,139.45	13-oct-17		27-nov-17		7,00	0,00	EL CONTRATO DE OBRA SE CELEBRÓ EL 14 DE JUNIO DE 2017, ESTABLECIENDO LA FECHA DE INICIO EL DÍA 15 DE JUNIO DE 2017, SIN EMBARGO DEBIDO A LAS INCLIMENCIAS DEL TIEMPO PROVOCADO POR EL PASO DEL HURACÁN "BEATRIZ" Y DE LA TORMENTA TROPICAL "CALVIN", SE DIO INICIO A LA OBRA CON FECHA 19 DE JUNIO DE 2017.
TOTAL						4,217,919.97	4,217,919.97	-			3,413,780.52							804,139.45							


UNSI
 OAXACA
DEPTO. DE PROYECTOS CONSTRUCCION Y MTTD.


 Etalabró: **ARQ. RAQUEL LÓPEZ SALVADOR**
 Nombre y cargo: **JEFA DEL DEPTO. DE PROYECTOS, CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR**


UNSI
 OAXACA
VICE-RECTORÍA DE ADMINISTRACIÓN


 Autorizó: **L.C.E. ERICK ALEX OCHOA VALENCIA**
 Nombre y cargo: **VICE-RECTOR DE ADMINISTRACIÓN UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR**