

FORTALECE 2017
FORMATO DE AVANCE FISICO-FINANCIERO


Entidad federativa: 20 OAXACA
 Nombre del Programa y Ejercicio Fiscal: FORTALECE 2017
 Nombre del Proyecto: FORTALECE-2017 (OAXACA)
 Nombre del Subproyecto: CONSTRUCCIÓN DE UN MODULO DE 7 AULAS DIDACTICAS CON BAÑOS, EN LA UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR
 Techo Financiero: \$ 4.217.919.97 (Oficios de autorización)
 Otras Aportaciones: _____ (especificar fuente)

30 DE NOVIEMBRE DE 2017

No.	Proyecto Educativo	Nombre del Plantel	Localidad	Municipio	Descripción de la obra	Inversión			Contrato				Convenio				Avance (%)		Observaciones						
						Autorizada	Contratada	Ejercida	N°	Nombre contratista	Importe	Fecha de Inicio		Fecha de Terminación		N°	Nombre contratista	Importe		Fecha de Inicio		Fecha de Terminación		Físico	Financiero
												Prog.	Real	Prog.	Real					Prog.	Real	Prog.	Real		
1	CONSTRUCCIÓN DE UN MODULO DE 7 AULAS DIDACTICAS CON BAÑOS, EN LA UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR	MAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ	MAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ	CONSTRUCCIÓN DE UN MODULO DE 7 AULAS DIDACTICAS CON BAÑOS, EN LA UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR	4.217.919.97	4.217.919.97	4.217.919.97	OP-LPN/FORTALECE-01/2017	CONSTRUCTORA HERES, S.A. DE C.V.	3.413.780,52	15-jun-17	19-jun-17	27-nov-17	27-nov-17	CMOP-LPN/FORTALECE-01/2017	CONSTRUCTORA HERES, S.A. DE C.V.	804.139,45	13-oct-17	27-nov-17	27-nov-17	27-nov-17	100,00	100,00	EL CONTRATO DE OBRA SE CELEBRÓ EL 14 DE JUNIO DE 2017, ESTABLECIENDO LA FECHA DE INICIO EL DÍA 15 DE JUNIO DE 2017, SIN EMBARGO DEBIDO A LAS INCLEMENCIAS DEL TIEMPO PROVOCADO POR EL PASO DEL HURACÁN "BEATRIZ" Y DE LA TORMENTA TROPICAL "CALVIN", SE DIO INICIO A LA OBRA CON FECHA 19 DE JUNIO DE 2017, A ESTA FECHA LA OBRA SE HA CONCLUIDO AL 100%
TOTAL						4.217.919.97	4.217.919.97	4.217.919.97			3.413.780,52							804.139,45							

Elaboró: 
 ABO. RAQUEL LÓPEZ SALVADOR
 JEFA DEL DEPTO. DE PROYECTOS, CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO
 Nombre y cargo: UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR



Autorizó: 
 L.C.E. ERICK ALEXIS OCHOA VALENCIA
 VICE-RECTOR DE ADMINISTRACIÓN
 Nombre y cargo: UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR

